



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones		
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhcayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica	0%	Comunicación de conformidad de comisión técnica	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado															SE SUSPENDIÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA. No hay transferencia de fondos del Ministerio de Finanzas al BEDE. No hay disponibilidad.
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.	100%	Contrato terminado.	16/01/2020	31/07/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se disponen de las actas de entrega recepción provisional
3	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.	100%	Contrato terminado.	11/02/2019	21/01/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se realizan trabajos correctivos por parte del contratista, debiendo indicar que no se los pudo realizar debido a la Emergencia sanitaria
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visitinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.	0%	No hay disponibilidad de fondos en el BEDE	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado															No hay disponibilidad de fondos en el BEDE, igual que el Izhcayacu.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral Parroquial Jerusalen I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.	100%	Contrato de adjudicación. Planillas de pago.	22/11/2019	04/08/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se disponen de las actas de entrega recepción provisional
6	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Se dispone de la firma de convenios y se suman 4 sistemas. Se realiza el estudio de mercado.	100%	Convenios firmados. Documentos de entrega recepción.	30/06/2020	01-11-20	Dirección de riego y drenaje	En progreso															A la fecha todos los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en las juntas de riego, se planifican con los técnicos encargados el inicio de obra. Se continúa transportando los materiales pétreos desde la mina hasta los diferentes lugares en donde se emplazan las obras con las volquetas a cargo de riego. En lo referente al proceso para la adquisición de elementos metálicos se ha realizado la adjudicación.
7	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo	Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios	0%	Informes técnicos de infraestructura y gestión social	01/11/2020	01/04/2021	Dirección de Riego y Drenaje	No comenzado															Por motivos de la emergencia sanitaria se tuvieron que reprogramar los cronogramas para los diferentes paquetes de convenios.
8	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios familiares y/o comunales-2019	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.	100%	Información precontractual	18/08/2020	18/10/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															En el proceso de adquisición de geomembrana el proveedor ganador se encuentra trabajando dentro del plazo contractual.
9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios	20%	Listado de priorización de proyectos	04/05/2020	??	Dirección de riego y drenaje	En progreso															SE DISPONEN DE LOS TDRS, se analiza el aspecto legal con el MAAE, al ser un sistema de riego que abarca dos provincias, además la autorización de uso de agua se encuentra cancelada, los usuarios tramitan la nueva autorización
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.	0%	Listado de priorización de proyectos	??	??	Dirección de riego y drenaje	No comenzado															AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime Roldos, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.	0%	Estudios parciales. Informes.	??	??	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado															Se espera la legalización de las escrituras de los sitios para reservorios comunales.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correo - La Posta, Canton Cañar		0%					No comenzado															Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Esta en estambay hasta clarificar este asunto. No obstante es un Pyto de mas de 20 km de conducción para regar 70 has.
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuguines		0%					No comenzado															Depende del estudio que se genere para Llaactahuaco - Huayrapungo, es parte de la negociación.
		Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de Llaactahuayo de la Parroquia Ingapirca del Cantón cañar.	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.	100%	TOR	15/10/2020	15/04/2021	Dirección de riego y Drenaje	En progreso															Se gestiona la documentación necesaria para el inicio de la contratación.
		Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguin - San Rafael Chuichun - Ana María.	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.	100%	Contrato	05/11/2020	15/04/2021	Dirección de riego y Drenaje	En progreso															Se inicia con los tramites precontractuales
14	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar	La adquisición de materiales para la optimización del uso del agua en la provincia, esta definido 2 etapas en el transcurso del año 2020.	0%	Convenios, Informes de aportes	20-03-20 15-11-20	30-01-21 15-04-21	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado															SE ESPERA LA ELABORACION DE LOS CONVENIOS DESDE EL DEPARTAMENTO JURIDICO PARA LA FIRMA.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
				FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRPUNGO I Y II ETAPAS	COTIZACION	628632,58		Completado				Completado	19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/03/2020	Completado	Se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 50%, no se cuenta con la nueva planilla para conocer el avance acumulado.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ZHCAYACU II Y III ETAPA	LICITACION	\$ 1.250.974,04	22/01/2020	Completado				Completado	20/01/2020	Retrasado	?						La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BEDE.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISISINGA III Y IV ETAPA	COTIZACION	\$ 265.280,88	19/02/2020	Completado			04/03/2020	Completado	18/03/2020	Retrasado	?						Esta lista la documentación precontractual. No hay disponibilidad de Fondos desde el BEDE
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ZHCAYACU II, ZHACACRAL, JERUSALEN QUINDALES BUERAN I Y II, CHUINCHUN I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48	04/03/2020	Completado			13/03/2020	Completado	20/03/2020	Retrasado	?						HAY QUE DEFINIR CON EL SEÑOR PREFECTO, POR LA EMERGENCIA SANITARIA CLARENTENA Y DISTANCIAMIENTO.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DRENAJE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE HUYPUNGO DE LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00	19/02/2020	Completado			30/08/2020	Completado	?	Retrasado	?						HAY QUE DEFINIR CON EL SEÑOR PREFECTO, SIN EMBARGO SE TIENEN YA LOS TDRs actualizados.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M J CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00	16/03/2020	Completado			30/03/2020	En progreso	13/04/2020	Retrasado	?						Se analiza el aspecto legal con el MAAE, al ser un sistema de riego que abarca dos provincias, se recibió la documentación con la autorización de uso y aprovechamiento del agua legalizado.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR YURACASHA YANACHUPILLA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.572,86	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020			31/07/2020	07/08/2020		07/11/2020		POR ASUNTO DE PRESUPUESTO, NO VAN ESTOS ESTUDIOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CACHI / SEMBRASAN Y CORONEL / EMERGENCIA EL TAMBO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020	No comenzado	?		?		?		SE HAN MATENIDO REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRIGENTES, REPRESENTANTES DE LA JECOT, TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO Y EL EQUIPO DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, PLANTEANDOSE LA NECESIDAD DE ESTABLECER ACUERDOS ENTRE LOS TRES CANALES, A MAS DE ACTUALIZAR LAS AUTORIZACIONES DE USO DE AGUA Y LA CORRESPONDIENTE UNIFICACION DE LAS TRES CAPTACIONES EN UNA SOLA.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CHUICHUN	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		?		?		?	No comenzado	?		?		?		IGUALMENTE EXISTE EL COMPROMISO DEL SR ALCALDE DE EL TAMBO, PARA LLEGAR A CONCIENSO CON LOS USARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO. POR PRESUPUESTO SE DIFIERE PARA LOS PROXIMOS AÑOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06	20/02/2020	Completado	03/03/2020	Completado	12/03/2020	Completado	19/03/2020	En progreso	19/04/2020		22/09/2020		22/09/2020		SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES OBRAS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/04/2021	No comenzado	01/05/2021		16/05/2021		16/05/2021		LA PROXIMA COMPRA SE PLANEA A PARTIR DEL MES DE MARZO 2021.
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIRAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00	15/07/2020	No comenzado			22/07/2020		27/07/2020			27/08/2020	02/09/2020		04/09/2020		ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIOS FAMILIARES O COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00	19/02/2020	Completado	Completado		06/03/2020		20/03/2020	No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020		El proveedor se encuentra dentro del plazo contractual para la entrega y cotización de la geomembrana.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LECHE - INGAPIRCA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	01/10/2020				15/10/2020		30/10/2020			30/11/2020	14/12/2020		14/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SITACAR - CHOROCOITE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	08/10/2020				22/10/2020		05/11/2020			07/12/2020	22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR SANTAGALLO CONCORDADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	15/10/2020				30/10/2020		13/11/2020			14/12/2020	28/12/2020		28/04/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	22/06/2020				06/07/2020		13/07/2020			14/08/2020	28/08/2020		28/12/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudio para ampliar la tecnificación del riego en las comunidades de la parroquia Zhud	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	29/06/2020	Completado	03/02/2020	Completado	13/07/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se espera la legalización de las escrituras de los sitios para reservorios comunales, debiendo indicar que se cuenta con las escrituras para los dos reservorios, mientras que para el tercero el trámite se encuentra en la Municipalidad de Cañar.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de Lactahuayo de la Parroquia Iguaque del Cantón Cañar.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00	01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se espera directrices de parte del Sr. Prefecto para realizar la contratación.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tabión, Chacaguín - San Rafael, Chuichun - Ana María.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00	01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	05/11/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se inicia con los trámites precontractuales

