

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
				FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRPUNGO I Y II ETAPAS	COTIZACION	628632.58		Completado				Completado	19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/03/2020	Completado	Una vez superados los problemas con los usuarios de la comunidad la buena esperanzas se retomaron los trabajos, y al momento se tiene un avance del 60%.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHAYACU II Y III ETAPA	LICITACION	\$ 1.250.974,04	22/01/2020	Completado				Completado	20/01/2020	Retrasado	?					No comenzado	La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BIDE.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISISNGA III Y IV ETAPA	COTIZACION	\$ 265.280,88	19/02/2020	Completado			04/03/2020	Completado	18/03/2020	Retrasado	?					No comenzado	Esta lista la documentación precontractual. No hay disponibilidad de fondos desde el BIDE
GESTION SOCIAL- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IZHAYACU II, PATACORRAL, JERUSALEN QUINGALES BUERAN I Y II Y CHUNCHUN I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48	04/03/2020	Completado			13/03/2020	Completado	20/03/2020	Retrasado	?					No comenzado	HAY QUE DEFINIR CON EL SEÑOR PREFECTO, POR LA EMERGENCIA SANITARIA CUARENTENA Y DISTANCIAMIENTO.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/D DRENAJE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE HUVRAPUNGO DE LA PARROQUIA INGARICA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00	19/02/2020	Completado			30/08/2020	Completado	?	Retrasado	?					No comenzado	HAY QUE DEFINIR CON EL SEÑOR PREFECTO, SIN EMBARGO SE TIENEN YA LOS TDR actualizados.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M J CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00	16/03/2020	Completado			30/03/2020	En progreso	13/04/2020	Retrasado	?					No comenzado	Se analiza el aspecto legal con el MMA y A, al ser un sistema de riego que abarca dos provincias, se recibió la documentación con la autorización de uso y aprovechamiento del agua legalizado.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR TURACASHA VANACHUPILLA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.572,86	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020		31/07/2020		07/08/2020		07/11/2020	No comenzado	POR ASUNTO DE PRESUPUESTO, NO VAN ESTOS ESTUDIOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CACHI SEMBRAN Y CORONEL / EMERGENCIA EL TAMBO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020	No comenzado	?		?		?	No comenzado	Se mantuvo reunión de trabajo con la Municipalidad de El Tambo, los usuarios de los tres sectores y dirigentes de la UCOT, se planteó la necesidad de llegar a acuerdos para solicitar al MMA y A la unificación de las tres adjudicaciones, establecer una sola captación con la suma de los tres caudales elevando la cota de captación, para permitir tener un nuevo trazado de la conducción evitando la zona de falla. Se espera una nueva reunión una vez que se lleguen a los acuerdos.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CHUNCHUN	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		?		?		?	No comenzado	?		?		?	No comenzado	IGUALMENTE EXISTE EL COMPROMISO DEL SR ALCALDE DE EL TAMBO, PARA LLEGAR A CONSENSOS CON LOS USUARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. POR PRESUPUESTO SE DEFIERE PARA LOS PROXIMOS AÑOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06	20/02/2020	Completado	03/03/2020	Completado	12/03/2020	Completado	19/03/2020	En progreso	19/04/2020		22/09/2020		22/09/2020		Se han entregado todos los materiales en el sitio de las obras, hay algunos proyectos que se han reprogramado el cronograma de ejecución debido al invierno que se presenta sobre todo en la zona baja.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/04/2021	No comenzado	01/05/2021		16/05/2021		16/05/2021		Se procedió con la firma de 20 convenios.
GESTION SOCIAL- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIRAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00	15/07/2020	No comenzado			22/07/2020		27/07/2020		27/08/2020		02/09/2020		04/09/2020		ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVOIRS FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00	19/02/2020	Completado		Completado	06/03/2020		20/03/2020	No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020		Al momento la geomembrana ha sido entregada y colocada en su totalidad.

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LECHE - INGAPIRCA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	01/10/2020				15/10/2020		30/10/2020		30/11/2020		14/12/2020		14/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CITAGAR - CHOROCOTPE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	08/10/2020				22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020		22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR CANTAGALLO CORCOBADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	15/10/2020				30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020		28/12/2020		28/04/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	22/06/2020				06/07/2020		13/07/2020		14/08/2020		28/08/2020		28/12/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudio para ampliar la tecnificación del riego en las comunidades de la parroquia Zhud	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	29/06/2020	Completado	09/02/2020	Completado	13/07/2020	No comenzado	?	No comenzado	Al momento se cuenta con las escrituras de dos de los reservorios, se espera que en la Municipalidad de Cañar se de trámite para la legalización del tercer reservorio.						
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolores de Lactahuyco de la Parroquia Ingapirca del Cantón cañar.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00	01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	?	No comenzado	Se actualizan los documentos precontractuales para poder iniciar el proceso de contratación, se cuenta ya con el Consultor.						
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios de Tablón, Chacaguin - San Rafael, Chuichun - Ana María.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00	01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	05/11/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se actualizan los documentos precontractuales para poder iniciar el proceso de contratación, el Consultor inicio ya con el estudio.