

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES					
					FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO						
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRUPUNGO I II ETAPAS	COTIZACION	628632,58			Completado				Completado		19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/09/2020	Completado	Se hizo necesario la firma de un contrato complementario por un valor de USD 21228,37, se realizó el trámite correspondiente y se espera la firma de este para reanudar los trabajos.				
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (ZHCARACU I II ETAPA)	LICITACION	\$ 2.025.674,92			22/01/2020	Completado			Completado		20/01/2020	Retrasado	?					No comenzado	Al ser un proceso de licitación, se pidió el informe de conformidad de parte de la Contraloría General del Estado, previo a lanzar el proceso al portal.				
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	"REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCOA DEL CANTON CAÑAR III ETAPA"	COTIZACION	\$ 747.205,81			15/03/2021	Completado			Completado		02/06/2021	En progreso	?			?	?		Se firmó el contrato el 20 de septiembre, esperando la contratación de la fiscalización externa para proceder con el pago del anticipo y el inicio de los trabajos				
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISCORRAL Y IV ETAPA	COTIZACION	\$ 265.280,88			19/02/2020	Completado			Completado		04/03/2020	Completado	18/03/2020	Retrasado	?				No comenzado	Se procedió nuevamente con la actualización de los precios, ya que existe un incremento de precios en tubería y accesorios.			
GESTION SOCIAL-ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (ZHCARACU II, PATOCOCOA, JERUSALEN QUINUALES BUENAN Y II Y CHUNCHUN I)	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48			04/03/2020	Completado			Completado		13/03/2020	Completado	20/03/2020	Retrasado	?				No comenzado	POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SIGUE ESPERANDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EJECUCION			
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTARIANCO DE LA COMUNIDAD DE HUYPUNGO DE LA PARROQUIA INGAIRICA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00			19/02/2020	Completado			Completado		30/08/2020	Completado	02/07/2021	Retrasado	16/07/2019					No comenzado	Se vienen realizando los trabajos de acuerdo con el cronograma presentado por el Consultor.		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M I CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00			16/05/2020	Completado			Completado		30/02/2020	En progreso	13/04/2020	Retrasado	?						No comenzado	Existe una propuesta por parte de la Prefectura del Guayas, por lo que en reuniones mantenidas con los dirigentes del Sistema de riego Manuel I Calle para que la intervención de la Prefectura del Guayas sea en el canal principal o en ramales por definir.	
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR YURACAHAYANACHUPILLA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.572,84			15/06/2020		30/06/2020				10/07/2020		17/07/2020		31/07/2020	07/08/2020		07/11/2020			No comenzado	POR ASUNTO DE PRESUPUESTO, NO VAN ESTOS ESTUDIOS.	
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CACHI SEMBRAS Y CORONEL / EMERGENCIA EL TAMBO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00			15/06/2020		30/06/2020				10/07/2020		17/07/2020		No comenzado	?		?				No comenzado	A la fecha no se cuenta con un acercamiento de los tres canales para iniciar trabajos.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CHUNCHUN	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00			15/06/2020		?		?		?		?		?		?	?				No comenzado	IGUALMENTE EXISTE EL COMPROMISO DEL SR ALCALDE DE EL TAMBO, PARA LLEGAR A CONVENIOS CON LOS USUARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO. POR PRESUPUESTO SE DIFERE PARA LOS PROXIMOS AÑOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06			20/02/2020	Completado	03/03/2020	Completado	12/03/2020	Completado	19/03/2020	En progreso	19/04/2020		22/09/2020		22/09/2020					En progreso	Se continúa con el acompañamiento técnico social en la ejecución de las obras en los sistemas de Gac, Lamaghi y Chuchucan.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA				25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/04/2021	No comenzado	01/05/2021		16/05/2021		16/05/2021						Una vez que se cuenta con los convenios modificatorios, se procede con la actualización de las propuestas y estudio de mercado para iniciar los procesos de compra.
GESTION SOCIAL-ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUIAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00			15/07/2020	No comenzado					22/07/2020		27/07/2020		27/08/2020		02/09/2020		04/09/2020				ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACION DE PERSONAS.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVIORIOS FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00			19/02/2020	Completado			Completado		06/03/2020		20/03/2020		No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020			Una vez que se cuenta con el proveedor ganador, se está coordinando con los usuarios la medición y posterior colocación de la geomembrana en el sistema de riego Luis Cordeiro, Amara Inca del Gran Poder y Bascay, de acuerdo con los pliegos establecidos en el pliego.

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LESTE - INGARICA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		01/10/2020			15/10/2020		30/10/2020		30/11/2020		14/12/2020		14/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CITACAR - CHOROCOTTE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		08/10/2020			22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020		22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR CANTAGALLO-CORCOBADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		15/10/2020			30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020		28/12/2020		28/04/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Viquez)	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00		22/06/2020			06/07/2020		13/07/2020		14/08/2020		28/08/2020		28/12/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudio para ampliar la tecnificación del riego en las comunidades de la parroquia Zhud	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		29/06/2020	Completado	03/02/2020	Completado	13/07/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se recibió por parte de la Junta Parroquial de Zhud la escritura del terreno que faltaba, se programara una reunión de trabajo con el Consultor.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tabalón, Chacaguán - San Rafael, Chacón - Ana María.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00		01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	18/02/2021	Completado	03/03/2021	Completado	18/03/2021,	Completado	07/04/2021	En progreso	Al momento el Consultor se encuentra solventando las observaciones planteadas por el Administrador del Contrato de acuerdo con los términos de referencia
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	FISCALIZACION DE LA OBRA: " REHABILITACION DE LA CONDUCCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCCHA DEL CANTON CAÑAR II (TAR)"	CONTRATACION DIRECTA	\$ 36.700,00		03/09/2021	Completado			03/09/2021	Completado	16/09/2021		16/07/2019					No comenzado	Se espera la firma del contrato

