



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
				FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRPUNGO I Y II ETAPAS	COTIZACION	628632,58		Completado				Completado	19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado		En progreso	Se encuentra en proceso de ejecución
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHAYACU II Y III ETAPA	LICITACION	\$ 1.250.974,04	22/01/2020	Completado				Completado	20/01/2020	En progreso	15-abr-20						Se encuentra en la comisión técnica en su respectivo análisis.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISISINGA III Y IV ETAPA	COTIZACION	\$ 265.280,88	19/02/2020	En progreso			04/03/2020		18/03/2020		23/04/2020		07/05/2020		11/09/2020		Estamos resolviendo el problema social generado en la etapa anterior.
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IZHAYACU II, PATACORRAL, JERUSALEM QUINDALES BUERAN I Y II Y CHUINCHUN I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48	04/03/2020	Completado			13/03/2020		20/03/2020		20/04/2020		05/05/2020		15/09/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DRENAJE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LLACTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE HUYPUNGO DE LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00	19/02/2020	Completado			09/03/2020		23/03/2020		23/04/2020		07/05/2020		08/09/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M J CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00	16/03/2020	Completado			30/03/2020		13/04/2020		28/04/2020		04/05/2020		04/08/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR YURACASHA YANACHUPILLA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.572,86	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020		31/07/2020		07/08/2020		07/11/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CACHI SEMBRASAN Y CORONEL / EMERGENCIA EL TAMBO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020		31/07/2020		07/08/2020		07/11/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CHUINCHUN	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020		17/07/2020		31/07/2020		07/08/2020		07/11/2020		ESTUDIO REALIZADO, DEBE REFORMARSE QUITANDOLE DEL PAC 2020
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06	20/02/2020	Completado	03/03/2020	Completado	12/03/2020		19/03/2020		19/04/2020		30/04/2020		08/05/2020		
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		20/05/2020		03/06/2020		18/06/2020		25/06/2020		27/07/2020		11/08/2020		18/08/2020		
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. III PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		20/08/2020		03/09/2020		18/09/2020		25/09/2020		26/10/2020		09/11/2020		16/11/2020		
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. IV PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		20/10/2020		05/11/2020		20/11/2020		27/11/2020		28/12/2020		11/01/2021		18/01/2021		
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIRAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00	15/07/2020	No comenzado			22/07/2020		27/07/2020		27/08/2020		02/09/2020		04/09/2020		REALIZAR REFORMA
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GPS ANALIZADOR DE AGUA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 7.884,80	16/03/2020				30/03/2020		06/04/2020		06/05/2020		12/05/2020		18/05/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE DRONE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 14.960,00	16/03/2020				30/03/2020		06/04/2020		06/05/2020		12/05/2020		25/05/2020		NO SE CUMPLE TODAVIA NINGUNA FECHA PLANIFICADA
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVIOS FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00	19/02/2020	Completado		Completado	06/03/2020		20/03/2020	No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LECHE - INGAPIRCA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	01/10/2020				15/10/2020		30/10/2020		30/11/2020		14/12/2020		14/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CITACAR - CHOROCHOPE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	08/10/2020				22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020		22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR CANTAGALLO CORCOBADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00	15/10/2020				30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020		28/12/2020		28/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00	22/06/2020				06/07/2020		13/07/2020		14/08/2020		28/08/2020		28/12/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudio para ampliar la tecnificación del riego en las comunidades de la parroquia Zhud	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00			03/02/2020		13/07/2020		20/07/2020		20/08/2020		09/09/2020		09/01/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial