

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

N°	PRIORIDAD	MONTO	TOTAL	TEMPORAL	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	CONVENIOS DE CONCURRENCIA / CONTRAPARTES (OBRAS PREVIAS O RECURSOS) / LIQUIDACIONES PREVIAS/ TRASPASOS DE PARTIDAS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACION		FIRMA DE CONTRATO		EJECUCION DE OBRA		OBSERVACIONES	
											FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO		FECHA DE FIN
1	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS CANTONES AZOGUES BIBLIAN Y DELEG	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	23/02/2020	No Comenzado	03/04/2020	No Comenzado	03/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado		
2	3	3	6		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1	MENOR CUANTIA	\$ 12392,36	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	03/04/2020	No Comenzado	03/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado		
3	3	3	6		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS CANTONES CAÑAR, SUSCAL Y EL TAMBO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 23371,49	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
4	2	1	3		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LOS CANTONES CAÑAR, SUSCAL Y EL TAMBO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40000,00	DIRECCION DE VIALIDAD			01/04/2020	No Comenzado	01/04/2020	No Comenzado	01/05/2020	No Comenzado	07/05/2020	No Comenzado	07/05/2020	No Comenzado		
5	3	3	6		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2	MENOR CUANTIA	\$ 17857,14	DIRECCION DE VIALIDAD	27/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
6	2	3	5		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CANTON LA TRONCAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 33628,19	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
7	2	3	5		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL CANTON LA TRONCAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 38964,28	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
8	3	3	6		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 3	MENOR CUANTIA	\$ 13392,85	DIRECCION DE VIALIDAD	15/05/2020	No Comenzado	22/05/2020	No Comenzado	22/05/2020	No Comenzado	22/06/2020	No Comenzado	29/06/2020	No Comenzado	29/06/2020	No Comenzado		
9	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA CHOROCCOPE A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
10	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
11	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA VENTURA A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 50000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
12	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA JUNCAL A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 60000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
13	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON SUSCAL A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
14	3	3	6		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON EL TAMBO A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 15000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	13/06/2020	No Comenzado	20/07/2020	No Comenzado	20/07/2020	No Comenzado	24/07/2020	No Comenzado	31/07/2020	No Comenzado	31/07/2020	No Comenzado		
15	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA GUAPAN A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 50000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	21/08/2020	No Comenzado	28/08/2020	No Comenzado	28/08/2020	No Comenzado	28/09/2020	No Comenzado	05/10/2020	No Comenzado	05/10/2020	No Comenzado		
16	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA RIVERA A NIVEL DE LASTRE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 50000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/08/2020	No Comenzado	02/09/2020	No Comenzado	02/09/2020	No Comenzado	05/10/2020	No Comenzado	12/10/2020	No Comenzado	12/10/2020	No Comenzado		
17	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	BACHEO Y SEÑALIZACION	BACHEO Y SEÑALIZACION VIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	MENOR CUANTIA	\$ 53571,43	DIRECCION DE VIALIDAD														
18	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION A NIVEL DE ESTABILIZACION	COTIZACION	\$ 61894,28	DIRECCION DE VIALIDAD	01-abr	En Progreso	08/04/2020	En Progreso	08/04/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado		
19	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	ADQUISICION DE DIESEL PARA LA IMPRIMACION	MENOR CUANTIA	\$ 24784,20	DIRECCION DE VIALIDAD													NO SE VA A REALIZADO	
20	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA DTSB	MENOR CUANTIA	\$ 25942,83	DIRECCION DE VIALIDAD	01/04/2020	En Progreso	08/04/2020	En Progreso	08/04/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado		
21	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	MATERIALES PARA RIEGO 1/2 Y 3/8	MENOR CUANTIA	\$ 72539,13	DIRECCION DE VIALIDAD	02/04/2020	En Progreso	09/04/2020	En Progreso	09/04/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado		
22	2	3	5		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE COMPRA DE RC250	MENOR CUANTIA	\$ 157067,39	DIRECCION DE VIALIDAD	03/04/2020	Completado	06/04/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado		
23	2	2	4		CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	TECHADO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	MENOR CUANTIA	\$ 89285,71	DIRECCION DE VIALIDAD	07/08/2020	No Comenzado	21/08/2020	No Comenzado	21/08/2020	No Comenzado	21/09/2020	No Comenzado	28/09/2020	No Comenzado	28/09/2020	No Comenzado		
24	2	2	4		CONSTRUCCION COMUNITARIA	COSNTRUCCION VARIOS	PROYECTOS DE COGESTION EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	MENOR CUANTIA	\$ 44642,89	DIRECCION DE VIALIDAD														
25	2	2	4		CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ZHUJAY	MENOR CUANTIA	\$ 53571,42	DIRECCION DE VIALIDAD	05/06/2020	No Comenzado	12/06/2020	No Comenzado	12/06/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado	20/07/2020	No Comenzado	20/07/2020	No Comenzado		
26	3	3	6		CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA PLAYITA	MENOR CUANTIA	\$ 35714,28	DIRECCION DE VIALIDAD	03/07/2020	No Comenzado	10/07/2020	No Comenzado	10/07/2020	No Comenzado	10/08/2020	No Comenzado	17/10/2020	No Comenzado	17/10/2020	No Comenzado		
27	3	3	6		CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26785,71	DIRECCION DE VIALIDAD														
28			0		PROYECTOS Y ESTUDIOS	TUDIOS Y PROYECTOS VARI	ESTUDIOS DE PUENTES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 22321,42	DIRECCION DE VIALIDAD														
29			0		PROYECTOS Y ESTUDIOS	TUDIOS Y PROYECTOS VARI	ESTUDIOS VIALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 13392,85	DIRECCION DE VIALIDAD														
30	1	1	2				COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 255000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	26/02/2020	Completado	16/03/2020	En Progreso	16/03/2020	En Progreso	17/04/2020	En Progreso	24/04/2020	No Comenzado	24/04/2020	No Comenzado		
31	2	2	4		MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EL CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$ 50.000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	23/03/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado	06/03/2020	En Progreso	06/04/2020	En Progreso	13/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado		
32	2	2	4		CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE CURYACU DE LA PARROQUIA SAGEO CANTON BIBLIAN	MENOR CUANTIA	\$ 42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
33	1	1	2		CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA INGAPIRCA CANTON CAÑAR	MENOR CUANTIA	\$ 90.892,86	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado		
34	2	2	4		CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DEL CISNE DE LA PARROQUIA JAVIER LOYALA CANTON AZOGUES	MENOR CUANTIA	\$ 42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado		
35	1	1	2		CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ROBERTO ISAIAS DEL CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$ 105.178,57	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado		

36	2	2	4	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA UNION DEL CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
37	2	2	4	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE PUENTE PALO DEL CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
38	2	2	4	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
39	2	2	4	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA LLUIS CORDERO CANTON AZOGUES	MENOR CUANTIA	\$42.321,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
40	2	2	4	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE HUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA CANTON AZOGUES	MENOR CUANTIA	\$50.000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	20/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
41	3	3	6	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION VARIOS	ADECLARACION DE LA CASA COMUNAL DE BULGUAPAN EN LA PARROQUIA DE GUAPAN	MENOR CUANTIA	\$22.321,43	DIRECCION DE VIALIDAD	31/01/2020	En Progreso	10/02/2020	En Progreso	10/02/2020	En Progreso	16/03/2020	No Comenzado	23/03/2020	No Comenzado	23/03/2020	No Comenzado
42	3	2	5	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS DEL CANTON SUSCAL Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	COTIZACION	\$69.642,86	DIRECCION DE VIALIDAD	06/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado	17/08/2020	No Comenzado	24/08/2020	No Comenzado	24/08/2020	No Comenzado
43	1	1	2	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA VIA JAVIN MONTENEGRO JOYAPAL SOROCHÉ DELICIA ANAYACU PARROQUIA DUCUR CANTON CANAR	MENOR CUANTIA	\$71.439,86	DIRECCION DE VIALIDAD	23/01/2020	Completado	04/02/2020	En Progreso	04/02/2020	En Progreso	09/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado
44	2	2	4	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA VIA JAVIN MONTENEGRO JOYAPAL SOROCHÉ DELICIA ANAYACU PARROQUIA DUCUR CANTON CANAR	MENOR CUANTIA	\$71.439,86	DIRECCION DE VIALIDAD	25/05/2020	No Comenzado	01/06/2020	No Comenzado	01/06/2020	No Comenzado	06/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado
45	3	3	6	CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS JAVIN SAN JUAN DE PAPAYAL Y VIA A LAS PALMAS PARROQUIA DUCUR CANTON CANAR	SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA	\$26.785,71	DIRECCION DE VIALIDAD	25/05/2020	No Comenzado	01/06/2020	No Comenzado	01/06/2020	No Comenzado	06/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado	13/07/2020	No Comenzado
46	1	1	2	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VIAS EN LA ZONA UNO DE LOS CANTONES AZOGUES BIBLIAN Y DELEG EN LA PROVINCIA DEL CANAR	COTIZACION	\$373.304,79	DIRECCION DE VIALIDAD	23/01/2020	Completado	04/02/2020	En Progreso	04/02/2020	En Progreso	09/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado
47	1	2	3	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA A LA PLAYITA EN LA COMUNIDAD DE COCHANAY CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$72.660,80	DIRECCION DE VIALIDAD	06/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	25/05/2020	No Comenzado	25/05/2020	No Comenzado
48	2	2	4	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE MANUEL DE J CALLE ETAPA TRES A NIVEL DE ADOQUINADO CANTON LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$80.357,14	DIRECCION DE VIALIDAD	30/03/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado	18/05/2020	No Comenzado
49	3	3	6	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA UNO EN LOS CANTONES DE AZOGUES BIBLIAN DELEG.	MENOR CUANTIA	\$26.785,71	DIRECCION DE VIALIDAD	27/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
50	2	2	4	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA DOS EN LOS CANTONES DE CANAR SUSCAL Y EL TAMBO.	MENOR CUANTIA	\$73.392,86	DIRECCION DE VIALIDAD	27/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
51	1	1	2	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION DE PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE EN DURAN BURGAY CANTON BIBLIAN	MENOR CUANTIA	\$152.992,45	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado
52	1	1	2	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION DE PUENTES	CONS DE PUENTE CARROZABLE EN CACHI	MENOR CUANTIA	\$100.787,96	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado
53	1	1	2	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION DE PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE RECINTO PLAYA SECA MANUEL J CALLE TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$147.611,11	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado
54	3	3	6	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION DE PUENTES	MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO CANAR EN EL SECTOR DE LA UNION CON EL RIO TIGSAY PERTENECIENTE AL CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DEL CANAR CONTRATACION DE OBRA	MENOR CUANTIA	\$8.938,57	DIRECCION DE VIALIDAD	10/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	28/02/2020	En Progreso	30/03/2020	En Progreso	06/04/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado
55	3	3	6	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION DE PUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$29.464,29	DIRECCION DE VIALIDAD	02/03/2020	No Comenzado	09/03/2020	No Comenzado	09/03/2020	No Comenzado	06/04/2020	En Progreso	13/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado
56	3	3	6	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION VARIOS	CERRAMIENTO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE GUALLETURO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	\$18.163,96	DIRECCION DE VIALIDAD												
57			0	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS PARA PROYECTOS VARIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR	CONTRATACION DIRECTA	\$29.857,14	DIRECCION DE VIALIDAD												
58	3	3	6	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CANTONES DE LA ZONA UNO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA	\$20.325,89	DIRECCION DE VIALIDAD	21/02/2020	No Comenzado	09/03/2020	No Comenzado	09/03/2020	No Comenzado	10/04/2020	No Comenzado	17/04/2020	No Comenzado	17/04/2020	No Comenzado
59	2	2	4	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CANTONES DE LA ZONA DOS DE LA PROVINCIA DEL CANAR	SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA	\$90.142,85	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
60	2	3	5	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE TRES VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL CANTON LA TRONCAL	SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA	\$32.946,43	DIRECCION DE VIALIDAD	25/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	08/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado	15/06/2020	No Comenzado
61	2	3	5	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EL TAMBO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$30.000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	14/02/2020	Completado	03/04/2020	No Comenzado	03/04/2020	No Comenzado	04/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado	11/05/2020	No Comenzado
62			0	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS PARA OBRAS VARIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR	CONTRATACION DIRECTA	\$13.684,10	DIRECCION DE VIALIDAD												
63	3	2	5	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VARIAS VIAS DEL CANTON CANAR PROVINCIA DEL CANAR	MENOR CUANTIA	\$81.629,00	DIRECCION DE VIALIDAD	29/06/2020	No Comenzado	06/07/2020	No Comenzado	06/07/2020	No Comenzado	10/08/2020	No Comenzado	17/08/2020	No Comenzado	17/08/2020	No Comenzado
64	2	2	4	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	PROVISION DE CATORCE MIL GALONES DE DIESEL PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION Y DOBLETRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN LA PROVINCIA DEL CANAR	MENOR CUANTIA	\$35.000,00	DIRECCION DE VIALIDAD	NO SE VA A REALIZAR											
65	2	2	4	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	PROVISION Y TRANSPORTE DE QUINIENTOS MIL KILOGRAMOS DE ASFALTO MC 250 PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CANAR	COTIZACION	\$178.701,25	DIRECCION DE VIALIDAD	03-ene	Completado	06/01/2020	Completado	06/01/2020	En Progreso	10/02/2020	No Comenzado	17/02/2020	No Comenzado	17/02/2020	No Comenzado
66	1	1	2	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO DE LA VIA AGUILAN PARROQUIA GUAPAN CANTON AZOGUES	MENOR CUANTIA	\$84.348,04	DIRECCION DE VIALIDAD	25/02/2020	En Progreso	02/03/2020	No Comenzado	02/03/2020	No Comenzado	06/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado	13/04/2020	No Comenzado
67	1	1	2	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LASTRADO DRAGADO PROTECCION DE MARGENES DE RIO Y TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CANAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$245.563,95	DIRECCION DE VIALIDAD	07/02/2020	Completado	14/02/2020	En progreso	14/02/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado	23/03/2020	No Comenzado	23/03/2020	No Comenzado
68	1	2	3	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	ETAPA DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA ZHUO CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CETRO PARROQUIAL	MENOR CUANTIA	\$ 76785,71	DIRECCION DE VIALIDAD	31/01/2020	Completado	07/02/2020	En progreso	15/06/2020	En progreso	15/06/2020	En progreso	20/07/2020	No Comenzado	27/07/2020	No Comenzado
69	2	1	3	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO MAYOR Y MENOR PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION Y DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN LA PROVINCIA DEL CANAR	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 153333,33	DIRECCION DE VIALIDAD	31/01/2020	En Progreso	07/02/2020	En progreso	07/02/2020	No comenzado	09/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado	16/03/2020	No Comenzado