











## MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| N° | Año  | Programa                                                                      | Subprograma                          | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hitos del proyectos                                                                                                                                                                 | Medio de Verificación                                | Fecha Comienzo                   | Fecha Fin                  | Responsable                  | Estatus      | Cronograma de Ejecución |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Observaciones |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                  |                            |                              |              | Ene                     | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izchayacu II y III etapa                                                                                                                                                                                                                             | Documentación precontractual esta en la comisión técnica                                                                                                                            | Comunicación de conformación de comisión técnica     | 18/05/2020                       | 18/03/2021                 | Dirección de riego y drenaje | Retrasado    |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | SE SUSPENDIÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA. 1. La construcción continua hasta marzo del 2021.                                                                                                                                                 |
| 2  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III | Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. En la administración anterior se construyó los módulos 1 y 2 con conflictos de derechos. Tiene un avance del 40% de la obra. | Contrato en ejecución.                               | 16/01/2020                       | 16/04/2020                 | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EL CONTRATISTA GESTIONA EL REINICIO DE OBRAS EN EL COE CANTONAL.                                                                                                                                                                            |
| 3  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.                                                                                                                                                                                                                             | En calificación de ofertas, próximo a su adjudicación.                                                                                                                              | Portal de compras públicas                           | 12/03/2020                       | 12/09/2020                 | Dirección de riego y drenaje | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EL CONTRATISTA GESTIONA EL REINICIO DE OBRAS EN EL COE CANTONAL.                                                                                                                                                                            |
| 4  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visinga III y IV Etapa                                                                                                                                                                                                                       | Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.                                                                                                |                                                      | 22/05/2020                       | 22/09/2020                 | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EN ESTA SEMANA SE INICIA EL PROCESO DE LANZAMIENTO AL PORTAL PARA SU CONTRATACIÓN.                                                                                                                                                          |
| 5  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquia Jerusalen I Etapa.                                                                                                                                                                                                                          | Proyecto en construcción con un avance de 80%, ejecutándose por la EP Cañar.                                                                                                        | Contrato de adjudicación. Planillas de pago.         | 12/12/2019                       | 12/04/2020                 | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EL CONTRATISTA GESTIONA EL REINICIO DE OBRAS EN EL COE CANTONAL.                                                                                                                                                                            |
| 6  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I y II Grupo                                                                                          | Se dispone de la firma de convenios y se suman 4 sistemas. Se realiza el estudio de mercado.                                                                                        | Convenios firmados. Documentos de entrega recepción. | 30-04-20 08-20                   | 11-08-20 18-08-20          | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | En la presente semana se inicia el proceso de adquisición a través de compras públicas.                                                                                                                                                     |
| 7  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar III Y IV Grupo                                                                                        | Se tiene una programación priorizada que permitirá hacer un seguimiento riguroso                                                                                                    | PAC, POA, determinación de responsables.             | 09-11-20 01-21                   | 11-11-20 18-01-21          | Dirección de Riego y Drenaje | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de geomembrana para reservorios familiares y/o comunales-2019                                                                                                                                                                                                                           | Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.                                                                                                                            | Información precontractual                           | 19/02/2020                       | 27/04/2020                 | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | En la presente semana se inicia el proceso de adquisición .                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)                                                                                                                                                                                                                                                  | Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios                                                                                                                                   | Listado de priorización de proyectos                 | 04/05/2020                       | 04/08/2020                 | Dirección de riego y drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | SE DISPONEN D ELAS TDRS, POR PRESUPUESTO DEFINIRÁ EL ST. PREFECTO.                                                                                                                                                                          |
| 10 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios riego y drenaje ( San Pedro de Honorato Vásquez)                                                                                                                                                                                                                                           | Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.                                                                                                                         | Listado de priorización de proyectos                 | 28/08/2020                       | 28/12/2020                 | Dirección de riego y drenaje | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.                                                                                                                               |
| 11 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime roldos, pertenecientes a la parroquia Zhud                                                                                                                                                                              | Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.                                                                              | Estudios parciales. Informes,                        | 09/09/2020                       | 09/01/2021                 | Dirección de riego y Drenaje | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | Faltan las escrituras de los sitios para reservorios comunales.                                                                                                                                                                             |
| 12 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correouco - La Posta, Canton Cañar                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                  |                            |                              |              |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyect estaría dividiendo su estructura organizativa. Esta en estambay hasta clarificar este asunto. No obstante es un Pyto de mas de 20 Km de conducción para regar 70 has. |
| 13 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuquines                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                  |                            |                              |              |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | Depende del estudio que se genere para Lactahaico - Huayrapungo, es parte de la negociación.                                                                                                                                                |
| 14 | 2020 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del cañar                                                                                                                                         | La adquisición de materiales para la optimización del uso del agua en la provincia, esta definido 4 etapas en el transcurso del año 2020.                                           | Convenios, Informes de aportes                       | 20-03-20 07-20 08-10-20 11-12-20 | 10-03-20 16-10-20 18-12-20 | Dirección de riego y Drenaje | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               | EN LA PRESENTE SEMANA SE INICIA CON LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTE DE LOS CONVENIOS                                                                                                                                                            |