

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES	
					FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHRIPUNGO I Y II ETAPAS	COTIZACION	628632,58			Completado				Completado		19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/09/2020	Completado	Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, con el acompañamiento desde la Gestión Social de la Dirección, una vez que los usuarios del canal llegaron a acuerdos con los propietarios de los terrenos por donde cruza el canal se retomaron los trabajos en el sector de Molobog.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DHCARACU II Y III ETAPA	LICITACION	1.250.974,04		22/01/2020	Completado				Completado		20/01/2020	Retrasado	?				No comenzado	La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BEDE.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISINGA III Y IV ETAPA	COTIZACION	265.280,88		19/02/2020	Completado			04/03/2020	Completado		18/03/2020	Retrasado	?				No comenzado	Esta lista la documentación precontractual. No hay disponibilidad de fondos desde el BEDE	
GESTION SOCIAL, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (DHCARACU II, PATACORRAL, JERUSALEN QUINUALES BUERAN I Y II Y CHUNCHUN I)	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.044,48		04/03/2020	Completado			13/03/2020	Completado		20/03/2020	Retrasado	?				No comenzado	POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SIGUE ESPERANDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EJECUCION.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DRENAJE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTARIANCO DE LA COMUNIDAD DE HAYRAPUNGO DE LA PARROQUIA INGAIRICA DEL CANTON CANARIAS	CONTRATACION DIRECTA	43.385,00		19/02/2020	Completado			30/08/2020	Completado		?	Retrasado	?				No comenzado	En la Dirección de Compras se subió el proceso al Portal de Compras Públicas, pero el Consultor no subió su oferta por lo que se tuvo que declarar desierto el proceso. Se espera el nombre del nuevo Consultor para subir nuevamente el proceso al Portal.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M I Y CAJUE	CONTRATACION DIRECTA	35.200,00		14/03/2020	Completado			30/03/2020	En progreso		13/04/2020	Retrasado	?				No comenzado	Se ha planteado desde la Prefectura del Guayas reuniones de trabajo para establecer una hoja de ruta para viabilizar el estudio.	
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR JURASCADA YANACHULLA	CONTRATACION DIRECTA	39.572,86		15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020			17/07/2020		31/07/2020		07/08/2020		07/11/2020	No comenzado	POR ADJUNTO DE PRESUPUESTO, NO VAN ESTOS ESTUDIOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CACHI SEMBRASAN Y CORONEL / EMERGENCIA EL TAMBO	CONTRATACION DIRECTA	39.600,00		15/06/2020		30/06/2020		10/07/2020			17/07/2020	No comenzado	?		?		?	No comenzado	A la fecha no se cuenta con un acercamiento de los tres canales para iniciar tramites.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ESTUDIO SISTEMAS DE RIEGO CHUNCHUN	CONTRATACION DIRECTA	39.600,00		15/06/2020		?		?			?	No comenzado	?		?		?	No comenzado	IGUALMENTE EXISTE EL COMPROMISO DEL SR JALCOSA DE EL TAMBO. PARA LLEGAR A CONSENSOS CON LOS USUARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO. POR PRESUPUESTO SE DEBE PARA LOS PROXIMOS AÑOS.
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CANARIAS I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840.936,06		20/02/2020	Completado	03/03/2020	Completado	12/03/2020	Completado		19/03/2020	En progreso	19/04/2020		22/09/2020		22/09/2020	Se han entregado todos los materiales en el sitio de las obras, hay algunos proyectos que se han reprogramado el cronograma de ejecución debido al invierno que se presenta sobre todo en la zona baja.	
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CANARIAS II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA			25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado		01/04/2021	No comenzado	01/05/2021		16/05/2021		16/05/2021	El proceso para la compra de las tuberías y accesorios se encuentra en desarrollo en el portal, para las adquisiciones de ferretería, geomembrana, materiales metálicos y plásticos se vienen realizando tramites de obtención de certificación presupuestaria, reformas al PAC y demás trámites previos a iniciar proceso de contratación en el portal de compras, a la fecha se cuenta con la documentación de estudio de mercado y especificaciones técnicas.	
GESTION SOCIAL, ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GRUPO DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.544,00		15/07/2020	No comenzado			22/07/2020			27/07/2020		27/08/2020		02/09/2020		04/09/2020	ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACION DE PERSONAS.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVIOS FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	79.200,00		19/02/2020	Completado		Completado	06/03/2020			20/03/2020	No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020	Se espera contar con toda la documentación para la compra de geomembrana en el paquete actual	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LECHE - INGAIRICA	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00		01/10/2020				15/10/2020			30/10/2020		30/11/2020		14/12/2020		14/04/2021	Con reforma de presupuesto partida provincial	

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CITACAR - CHOROCOPTE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		08/10/2020			22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020		22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR CANTAGALLO-CORCOBADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		15/10/2020			30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020		28/12/2020		28/04/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vlasquez)	CONTRATACION DIRECTA	\$ 39.600,00		22/06/2020			06/07/2020		13/07/2020		14/08/2020		28/08/2020		28/12/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Estudio para ampliar la tecnificación del riego en las comunidades de la parroquia Zhud	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		29/06/2020	Completado	03/02/2020	Completado	13/07/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	Se recibió por parte de la Junta Parroquial de Zhud la escritura del terreno que faltaba, se programara una reunión de trabajo con el Consultor.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, ozonidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguán - San Rafael, Chuchun - Ana María.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00		01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	05/11/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	El consultor viene trabajando de acuerdo con el cronograma establecido



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones		
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
6	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CANTON LA TRONCAL	Contrato de volquetes para transportar material petreo	50%	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															Suspendido por epoca invernal
12	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA JUNGAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	30%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															Suspendido por epoca invernal
15	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA GUAPAN A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria y volquetes para mantenimiento vial	0%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS		30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
17	2021	MANTENIMIENTO VIAL	BACHEO Y SEÑALIZACION	BACHEO Y SEÑALIZACION VIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Bacheo y señalizacion vial	80%	SEÑALIZACION Y BACHEO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	05/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															
18	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION A NIVEL DE ESTABILIZACION	estabilizacion suelo cemento	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
23	2021	INSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	TECHADO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	techado de canchas a nivel de toda la provincia	100%	TECHADO DE CANCHAS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	28/09/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
24	2021	INSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SUICAY	Construccion de puente en Suicay	0%	CONSTRUCCION DE PUENTE	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	20/07/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
26	2021	CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Apertura viales	100%		INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	Completado															Realizada la apertura vial Naranjipata - San Pablo aprox 7,5km
27	2021	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS DE PUENTES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	estudios de puentes	100%	ESTUDIOS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
28	2021	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS VIALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	estudios viales	80%	ESTUDIOS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															
31	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE CURIYACU DE LA PARROQUIA SAGEO CANTON BIBLIAN	construccion de la cubierta en la comunidad curiyacu	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															
32	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA INGAPIRCA CANTON CANAR	construccion de la cubierta en la parroquia ingapirca	100%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
34	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ROBERTO ISAIAS DEL CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la comunidad roberto isaias	100%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
35	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA UNION DEL CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la comunidad nueva union	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															En recepción de los estudios
37	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la parroquia Manuel J Calle	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															En recepción de los estudios
38	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO CANTON AZOGUES	construccion de la cubierta en la Parroquia Luis Cordero	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															En recepción de los estudios
40	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION VARIOS	ADECUACION DE LA CASA COMUNAL DE BUILGUAPAN EN LA PARROQUIA DE GUAPAN	Adecuacion de la casa comuna Buitguapan	100%	ADECUACION DE CASA COMUNAL	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
42	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS DEL CANTON SUSICAL Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	mejoramiento de varias	100%	MEJORAMIENTO DE VIAS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
44	2021	CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS JAVIN SAN JUAN DE PAPAYAL Y VIA A LAS PALMAS PARROQUIA DUCUR CANTON CANAR	alquiler de maquinaria para javin san juan de papayal y via	100%	KILOMETROS DE APERTURA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	13/07/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
45	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VIAS EN LA ZONA UNO DE LOS CANTONES AZOGUES BIBLIAN Y DELEG EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	mejoramiento vial de varias zona uno de los cantones azogues biblian	100%	KILOMETROS DE VIAS RECONFORMADO Y LASTRADO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
46	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA A LA PLAYITA EN LA COMUNIDAD DE COCHANAY CANTON LA TRONCAL	mejoramiento vial de la via a parroquia Manuel J Calle	0%	KILOMETROS DE VIA MEJORADO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	25/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															En proceso e contratación

