

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Cronograma de Ejecución					Observaciones			
						May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1	2019-2	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Izchayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica									Se espera la contestación de parte del BDE de la ampliación de la vigencia del convenio de financiamiento
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento de la produccion agropecuaria a traves de la implementacion de un sistema de riego por aspersion, la construccion de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.									Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
3	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	"REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA"	Se construye la III Etapa, mejorando la conducción principal desde la abscisa 11+951 hasta la 19+410, se incluyen los sifones de Hachamulana y Taglin									El contrato se encuentra en ejecución, se han presentado dos planillas con un avance del 23,26%
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.									El contrato principal ya se encuentra concluido, se ha habilitado la vía para el ingreso de los materiales y al momento el contrato complementario se encuentra en plena ejecución.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.									Al igual que el Izchayacu se espera la ampliación de plazo de vigencia del convenio de financiamiento
6	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquial Jerusalem I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.									Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
7	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje; en el proceso de materiales metálicos se efectivizó el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días.									Se continua con el acompañamiento técnico social en la ejecución de la obra de Chuchucan.

16	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA"	Se cuenta con la contratación de la Consultoría										El contrato está en ejecución y se desarrolla de manera paralela al contrato de obra
----	------	---	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

