



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

| AÑO  | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FINANCIAMIENTO | % AVANCE        | ESTADO       | OBSERVACIONES                                                                              | COMPROMISOS                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | % AVANCE FISICO |              |                                                                                            |                                                                                                                 |
| 2023 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO                                                | \$ 21.600,00   | 0%              | No comenzado | - COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS                                                      | - SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.                                               |
| 2023 | ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO                                                 | \$ 6.000,00    | 0%              | No comenzado | - COMPRA DE LETREROS<br>- EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL SR. PREFECTO                         | - SI SE REALIZA LA COMPRA SE INICIA EL PROCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.                                         |
| 2023 | ADQUSICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO                                                   | \$ 213.462,00  | 80%             | En progreso  | - ENTREGAS EN PROGRESO                                                                     | - HASTA FINALES DE JULIO SE COMPLETA EL PROCESO DE ENTREGA                                                      |
| 2023 | SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO | \$ 8.100,00    | 80%             | En progreso  | - CAPACITACIÓN 4 MODULOS<br>- FIRMADO EL CONTRATO                                          | - SE INICIA LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO<br>- SE CULMINA A FINALES DE JULIO                                       |
| 2024 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR                                               | \$ 8.000,00    | 0%              | No comenzado | - COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS                                                      | - SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.                                               |
| 2024 | ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR                                               | \$ 20.000,00   | 0%              | No comenzado | - COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA EXTENCIONISTAS<br>- POR DEFINIR EL NUMERO DE MOTOS A COMPRAR | - HASTA EL MES DE JULIO SE DEFINE EL NUMERO DE MOTOS A ADQUIRIR<br>- EN AGOSTO SE INICIARA EL PROCESO DE COMPRA |
| 2024 | ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR                                                      | \$ 318.334,00  | 0%              | No comenzado | - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES                       | - HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS                                                                    |
| 2024 | ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR                                                  | \$ 127.850,00  | 0%              | No comenzado | - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES                       | - HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |              |                                                                      |                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR | \$ 92.360,00 | 0%   | No comenzado | - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES | - HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS                                          |
| 2024 | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR           | \$ 93.600,00 | 0%   | No comenzado | - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES | - HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS                                          |
| 2024 | ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020 - 2023                                                                                                                             | 13.000,00    | 22%  | En progreso  | - PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS        | - ADJUDICACIÓN PARA EL 12 DE JULIO DE 2024                                            |
| 2024 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOGUES PERIODO OCTUBRE 2021 - OCTUBRE 2024      | 15.000,00    | 100% | Completado   | - FINALIZADA                                                         |                                                                                       |
| 2024 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC                                                                                                                                                                                          | 1.500,00     | 50%  | En progreso  | - SE REALIZA CADA SEMESTRE                                           | - EN AGOSTO SE INICIA EL SEGUNDO PROCESO                                              |
| 2024 | GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS                                                                                                                                                                                                            | 4.688,31     | 50%  | En progreso  | - SE REALIZA CADA SEMESTRE                                           | - EN AGOSTO SE INICIA EL SEGUNDO PROCESO                                              |
| 2024 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.                                                                                                                                                                    | 19.724,40    | 100% | Completado   | - POR REALIZAR EN EL CANTON BIBLIAN, EL TAMBO Y SUSCAL CON SALDOS    | - EN ESPERA DE RESPUESTA DE LAS ALCALDIAS<br>- REALIZAR SEGUIMIENTO CON LAS ALCALDIAS |

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div><div><div>CAÑAR</div><div>PREFECTURA</div></div></div></div> <div>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS DESARROLLO PRODUCTIVO</div> |                       |                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                              |                                                                          |                |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      |                 |              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA      | PROGRAMA                                         | CONTRATO /CONVENIO  | OBJETO                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO                                                                                                                                                                                  | UBICACIÓN                               |                              |                                                                          | FINANCIAMIENTO |       |           | INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | % AVANCE        | ESTADO       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | CANTON                                  | PARROQUIA                    | COMUNIDAD                                                                | GADPC          | OTROS | TOTAL     | # BENEFICIARIOS                 | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)                         | F SUSCRIPCIÓN                                | F INICIO DE TRABAJOS | F ENTREGA DE OBRA | NOMBRE CONTRATISTA | NOMBRE ADMINISTRADOR | % AVANCE FISICO |              |                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | FORTEALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACIÓN DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACOPIO DE MOLOBOG CHICO                                                                      | FORTEALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACIÓN DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACOPIO DE MOLOBOG CHICO                                                                      | Cañar                                   | H. Vázquez                   | Molobog Chico                                                            | 15.000,00      |       |           | 72                              | 30                                                | 16/06/2024                                   | 16/06/2024           | 16/07/2024        | MACROEQUIPOS       | ESTUARDO ASTUDILLO   | 70%             | En progreso  |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                  |                     | FORMACION DE EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR Servicios de capacitación para el Apoyo a la Cultura Emprendedora Programa la Compañía en la Provincia del Cañar régimen Costa y Sierra                  | Programa de emprendimiento por medio de capacitación a los estudiantes de segundo año de bachillerato de los establecimientos educativos del regimen sierra de la provincia del Cañar                         | Azogues, Cañar                          | Azogues, Cañar, Ingapirca    |                                                                          | 50.000,00      |       |           | 200                             | 120                                               | 12/04/2024                                   |                      |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | no se realizará, se cambiará por otro proyecto en reforma                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO |                                                                                                                                                                                                               | Programa de emprendimiento por medio de capacitación a los estudiantes de segundo año de bachillerato de los establecimientos educativos del regimen costade la provincia del Cañar                           | La Troncal                              | Manuel j Calle, Pancho Negro |                                                                          | 30.000,00      |       |           | 500                             | 120                                               | 28/10/2024                                   |                      |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | no se realizará, se cambiará por otro proyecto en reforma                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR PARA EL FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI                                                                                     | ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR PARA EL FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI                                                                                     | Cañar                                   | Cañar                        | Zhisho                                                                   | 7.000,00       |       |           | 40                              | 45                                                | 14/07/2025                                   | 01/09/2025           |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado |                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | APOYO A LA FORMACION DE CENTRO DE EMPRENDIMIENTO ANCESTRAL AFROECUATORIANO Adquisición de equipamientode cocina                                                                                               | Adquisición de equipamiento de cocina para el Centro de Emprendimiento Ancestral Afroecuatoriano en el cantónAzogues                                                                                          | Azogues, Cañar                          | Azogues                      |                                                                          | 10.000,00      |       |           | 25                              | 30                                                | 06/07/2025                                   | 06/08/2025           |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | no se realizará, se cambiará por otro proyecto en reforma                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | FORTEALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOAC ADQUISICION DE MAQUINARIA TEXTIL                                                                                                                           | FORTEALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOAC ADQUISICION DE MAQUINARIA TEXTIL                                                                                                                           | Cañar                                   | H. Vázquez                   |                                                                          | 8.000,00       |       |           | 40                              | 45                                                | 28/09/2025                                   | 13/11/2025           |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | no se realizará, se cambiará por otro proyecto en reforma                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | FORTEALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Logística para la ejecución de ferias                                                                                                   | FORTEALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Logística para la ejecución de ferias                                                                                                   | Provincial                              |                              |                                                                          | 33.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | las ferias se realizan de acuerdo al requerimiento                                                                                                                |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | FORTEALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUD ALELI A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA                                            | FORTEALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUD ALELI A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA                                            | Cañar                                   | Zhud                         |                                                                          | 12.000,00      |       |           | 40                              | 45                                                | 27/06/2025                                   | 13/08/2025           |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | subido al portal de compras públicas                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | CONVENIO Y CONTRATO | FORTEALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION (ADQUISICION DE BIODIGESTORES )                | FORTEALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION (ADQUISICION DE BIODIGESTORES )                | Cañar                                   | Ingapirca, H:Vázquez         | Vendeleche, Rumiloma, Masanqui, Sisid, Cochapamba, Molobog Gulag, Amanta | 7.000,00       | 42000 | 49.000,00 | 490                             | 60                                                | 04/07/2024                                   | 04/09/2024           |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | falta la firma de convenio con tres juntas lecheras, a Molobog gulag no entrega la documentación                                                                  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY                                                                                               | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY                                                                                                                | BIBLIÁN                                 | JERUSALEN                    | BURGAY                                                                   | 160.000,00     |       |           |                                 | 150 días a partir de la notificación del anticipo | En espera de resolución de reclamo en SERCOP | N/A                  | N/A               |                    |                      | 0%              | No comenzado | En espera de resolución de reclamo en SERCOP                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | CONTRATACION PARA FORTEALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMIENTO DE SENDEROS EN EL BOSQUE PROTECTOR CUBILAN | CONTRATACION PARA FORTEALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMIENTO DE SENDEROS EN EL BOSQUE PROTECTOR CUBILAN | BIBLIÁN                                 | SAGEO                        | ATAR CURIYACU                                                            | 30.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              | N/A                  | N/A               |                    |                      | 0%              | No comenzado | Se cuenta con presupuesto y diseños al 100%. Se encuentran realizando calculo estructural. En reforma al PAC para contratar la obtención de viabilidad ambiental. |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL CERRO WAYRAPALTE DEL CANTON SUSCAL                                                                                                       | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL CERRO WAYRAPALTE DEL CANTON SUSCAL                                                                                                       | SUSCAL                                  | SUSCAL                       | SUSCAL                                                                   | 40.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              | N/A                  | N/A               |                    |                      | 0%              | No comenzado | Se solicitó al Municipio de Suscal información para empezar la zonificación del proyecto                                                                          |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | CONTRATACION PARA LA DIFUSION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN REDES Y CANALES DE COMUNICACION                                                                                                                      | CONTRATACION PARA LA DIFUSION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN REDES Y CANALES DE COMUNICACION                                                                                                                      | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 10.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              | N/A                  | N/A               |                    |                      | 0%              | No comenzado | No se ejecutará porque ya se cuenta con material de promoción desde comunicación                                                                                  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES                                                                                                                                                             | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 20.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              | N/A                  | N/A               |                    |                      | 0%              | No comenzado | Se solicito certificación PAC                                                                                                                                     |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | NO APLICA           | CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA                                                   | CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA                                                   | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 10.000,00      |       |           |                                 |                                                   |                                              | N/A                  | N/A               |                    |                      | 100%            | Completado   | EJECUTADO                                                                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES OVINOS MEJORADOS PARA FORTEALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                               | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES OVINOS MEJORADOS PARA FORTEALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                               | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 33.140,00      |       |           | 145                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 75%             | En progreso  | TDRs CON DOCUMENTOS HABILITANTES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE COMPRAS PARA SU RESPECTIVA ADQUISICION MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES OVINOS MEJORADOS PARA FORTEALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                               | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES CERDOS MEJORADOS PARA FORTEALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                               | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 45.360,00      |       |           | 170                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 75%             | En progreso  |                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPOSITO POLLAS DE POSTURA CUYES PIE DE CRIA PARA FORTEALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                            | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPOSITO POLLAS DE POSTURA CUYES PIE DE CRIA PARA FORTEALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                            | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$148.804,64   |       |           | 500                             | 180 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 75%             | En progreso  |                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES MENORES                                                                                                                                              | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES MENORES                                                                                                                                              | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$130.814,00   |       |           | 670                             | 180 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 80%             | En progreso  | PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS                                                                        |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTEALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CANAR                                                                                         | ADQUISICION DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTEALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CANAR                                                                                         | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$225.000,00   |       |           | 300                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 80%             | En progreso  | PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVALIDACION DE ERRORES                                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTEALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                                                       | ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTEALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR                                                                                       | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$13.941,00    |       |           | 400                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 70%             | En progreso  | PROCESO ELABORACION TDRs                                                                                                                                          |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS                                                                                                                                                                      | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS                                                                                                                                                                      | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | 46.850,00      |       |           | 500                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 75%             | En progreso  | TDRs CON DOCUMENTOS HABILITANTES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS PARA SU RESPECTIVA ADQUISICION MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA             |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE PAJUELAS DE TOROS SELECCIONADOS DE RAZA LECHERA PARA PROCESO DE INSEMINIZACION ARTIFICIAL                                                                                                      | ADQUISICION DE PAJUELAS DE TOROS SELECCIONADOS DE RAZA LECHERA PARA PROCESO DE INSEMINIZACION ARTIFICIAL                                                                                                      | BIBLIAN                                 | NAZON                        | COMUNIDADES                                                              | \$16.225,00    |       |           | 250                             | 180 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 75%             | En progreso  |                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE ECOGRAFO VETERINARIO CON SOFTWARE PARA ESPECIES PRODUCTIVAS                                                                                                                                    | ADQUISICION DE ECOGRAFO VETERINARIO CON SOFTWARE PARA ESPECIES PRODUCTIVAS                                                                                                                                    | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$20.000,00    |       |           | 150                             |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 95%             | En progreso  | PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ENTREGA DEL ECOGRAFO                                                                                                           |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE MAQUETA ANATOMICA PARA DEMOSTRACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS Y TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA                                                                                      | ADQUISICION DE MAQUETA ANATOMICA PARA DEMOSTRACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS Y TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA                                                                                      | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$20.000,00    |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 0%              | No comenzado | NO SE VA ADQUIRIR MAQUETA                                                                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE LA GRANJA BURGAY                                                                                                                                                  | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE LA GRANJA BURGAY                                                                                                                                                  | BIBLIAN                                 | GRANJA BURGAY                | GRANJA BURGAY                                                            | \$20.000,00    |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 100%            | Completado   | BALANCEADO EN PROCESO UTILIZACION PARA ANIMALES DE LA GRANJA BURGAY                                                                                               |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE RAZA BROWN SWISS HOLSTEIN EN ESTADO DE GESTACION ENTRE 6 Y 8 MESES PARA RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANJA BURGAY                                                         | ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE RAZA BROWN SWISS HOLSTEIN EN ESTADO DE GESTACION ENTRE 6 Y 8 MESES PARA RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANJA BURGAY                                                         | BIBLIAN                                 | GRANJA BURGAY                | GRANJA BURGAY                                                            | \$20.000,00    |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 25%             | No comenzado | ACERCAMIENTO CON PROOVEDORES                                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   |                     | ADQUISICION DE SURCADORA SEMBRADORA FERTILIZADORA                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE SURCADORA SEMBRADORA FERTILIZADORA                                                                                                                                                             | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN,, TAMBO, SUSCAL | VARIAS                       |                                                                          | \$20.000,00    |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 100%            | En progreso  | ACERCAMIENTO CON PROOVEDORES                                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTEALECIMIENTO DE LA GRANJA BURGAY                                                                                                         | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTEALECIMIENTO DE LA GRANJA BURGAY                                                                                                         | BIBLIAN                                 | GRANJA BURGAY                | GRANJA BURGAY                                                            | \$9.200,00     |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 100%            | Completado   | INSUMOS PROCESO UTILIZACION EN LA GRANJA DE BURGAY                                                                                                                |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   |                     | Adquisición Maquinaria y equipo mayor para el centro de procesamiento de semen en la granja burgay                                                                                                            | Adquisición Maquinaria y equipo mayor para el centro de procesamiento de semen en la granja burgay                                                                                                            | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN,, TAMBO, SUSCAL | VARIAS                       |                                                                          | \$40.000,00    |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 65%             | En progreso  | PROCESO ELABORACION PROYECTO                                                                                                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | NO APLICA           | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLA DE PAPA FERTILIZANTE QUIMICO MATERIA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR CULTIVO DE PAPA EN LA GRANJA DE BURGAY                                                            | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLA DE PAPA FERTILIZANTE QUIMICO MATERIA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR CULTIVO DE PAPA EN LA GRANJA DE BURGAY                                                            | BIBLIAN                                 | GRANJA BURGAY                | GRANJA BURGAY                                                            | \$16.000,00    |       |           | 400                             | 300 DIAS                                          |                                              |                      |                   |                    |                      | 100%            | Completado   | INSUMOS UTILIZADOS EN PROYECTO PLANTEADO                                                                                                                          |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | CONVENIO            | ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA                                                                                    | ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA                                                                                    | PROVINCIAL                              | PROVINCIAL                   | PROVINCIAL                                                               | \$146.739,63   |       |           |                                 |                                                   |                                              |                      |                   |                    |                      | 60%             | En progreso  | PROCESO ELABORACION PROPUESTA                                                                                                                                     |

| <div><div><div><div>CAÑAR</div><div>PREFECTURA</div></div></div><div>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN</div></div> |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                 |                                 |                       |                                                              |              |                                       |              |                      |              |                    |              |                                      |              |                  |              |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA      | PROGRAMA                                         | OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                           | CANTÓN                                                | PARROQUIA                                       | TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION | MONTO DE CONTRATACION | INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS |              | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO |              | CONVENIOS            |              | CERTIFICACIÓN PAC  |              | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO |              | TDR              |              | INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION |              | ADIUDICACIÓN |              | FIRMA DEL CONTRATO      |                                                                                                                                                       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                 |                                 |                       | FECHA DE ENTREGA                                             | ESTADO       | FECHA DE SOLICITUD                    | ESTADO       | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | ESTADO       | FECHA DE SOLICITUD | ESTADO       | FECHA DE SOLICITUD                   | ESTADO       | FECHA DE ENTREGA | ESTADO       | FECHA DE INICIO                   | ESTADO       | FECHA        | ESTADO       | FECHA                   | ESTADO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACION DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACUPIO DE MOLIBDOGOS CHICO                                                                   | CAÑAR                                                 | H.VAZQUEZ                                       | BIEN                            | \$15.000,00           | 04/03/2024                                                   | No comenzado | 06/03/2024                            | No comenzado | 13/03/2024           | No comenzado | 15/03/2024         | No comenzado | 15/03/2024                           | No comenzado | 20/03/2024       | No comenzado | 25/03/2024                        | No comenzado | 25/04/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR Servicio de capacitación para el Apoyo a la Cultura Emprendedora Programa la Compañía en la Provincia del Cañar<br><i>Equipo Coda y Sierra</i>          | AZOGUES, CAÑAR, LA TRONCAL, BIBLIAN                   | VARIAS                                          | SERVIVIO                        | \$80.000,00           | 22/03/2024                                                   | No comenzado | 26/03/2024                            | No comenzado |                      | No comenzado | 28/03/2024         | No comenzado | 01/04/2024                           | No comenzado | 01/04/2024       | No comenzado | 12/04/2024                        | No comenzado | 12/05/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | ADQUISICION DE UN BIODEGESTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI                                                                                     | CAÑAR                                                 | CAÑAR                                           | BIEN                            | \$7.000,00            | 23/05/2024                                                   | No comenzado | 27/05/2024                            | No comenzado | 31/05/2024           | No comenzado | 03/06/2024         | No comenzado | 05/06/2024                           | No comenzado | 11/06/2024       | No comenzado | 14/06/2024                        | No comenzado | 14/07/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | APOYO A LA FORMACION DE CENTRO DE EMPRENDIMIENTO ANCESTRAL AFROECUATORIANO Adquisición de equipamientode cocina                                                                                              | AZOGUES,                                              | AZOGUES                                         | BIEN                            | \$10.000,00           | 16/05/2024                                                   | No comenzado | 20/05/2024                            | No comenzado | 24/05/2024           | No comenzado | 27/05/2024         | No comenzado | 29/05/2024                           | No comenzado | 03/06/2024       | No comenzado | 06/06/2024                        | No comenzado | 06/07/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOGAC ADQUISICION DE MAQUINARIA TEXTIL                                                                                                                          | CAÑAR                                                 | H.VAZQUEZ                                       | BIEN                            | \$8.000,00            | 17/07/2024                                                   | No comenzado | 19/07/2024                            | No comenzado | 24/07/2024           | No comenzado | 26/07/2024         | No comenzado | 29/07/2024                           | No comenzado | 05/08/2024       | No comenzado | 09/08/2024                        | No comenzado | 09/09/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR <i>Logística para la ejecución de ferias</i>                                                                                            |                                                       | PROVINCIAL                                      | SERVICIOS                       | \$33.000,00           | 18/06/2024                                                   | No comenzado | 22/04/2024                            | No comenzado |                      | No comenzado |                    | No comenzado |                                      | No comenzado |                  | No comenzado |                                   | No comenzado | No comenzado |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUO ALEU A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA                                             | CAÑAR                                                 | ZHUO                                            | BIEN                            | \$12.000,00           | 11/01/2024                                                   | Completado   | 15/01/2024                            | Completado   | 23/01/2024           | Completado   | 07/02/2024         | Completado   | 16/02/2024                           | Completado   | 21/02/2024       | Completado   | 13/03/2024                        | No comenzado | 13/04/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | FOMENTO PRODUCTIVO                               | FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCANA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION ADQUISICION DE BIODEGESTORES                   | CAÑAR                                                 | INGAPIRCA                                       | BIEN                            | \$49.000,00           | 04/01/2024                                                   | Completado   | 29/01/2024                            | Completado   | 05/02/2024           | En progreso  | 05/02/2024         | No comenzado | 23/02/2024                           | No comenzado | 29/02/2024       | No comenzado | 04/03/2024                        | No comenzado | 04/04/2024   | No comenzado |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY                                                                                              | BIBLIÁN                                               | JERUSALEN                                       | OBRA                            | \$160.000,00          | 19/02/2024                                                   | Completado   |                                       |              |                      |              | 26/02/2024         | Completado   | 29/02/2023                           | Completado   | 29/02/204        | Completado   | 04/03/2024                        | Retrasado    | En progreso  |              | En progreso             | Se esta esperando el certificado ambiental para proceder con la contratación.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | CONTRATACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMIENTO DE SENDEROS EN EL BOSQUE PROTECTOR CUBILAN | BIBLIÁN                                               |                                                 | OBRA                            | \$30.000,00           | 29/02/2024                                                   | En progreso  |                                       |              |                      |              | 01/03/2024         | No comenzado | 06/03/2023                           | No comenzado | 14/03/2024       | No comenzado | 15/03/2024                        | No comenzado |              |              |                         |                                                                                                                                                       | EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL INDICA QUE ES NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO PARA OBTENER EL INFORME DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL CON UN BIÓLOGO. SE ESTÁ REVISANDO MEDIANTE QUE PROCESO SE PUEDE CONTRATAR ESTE PROFESIONAL. |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL CERRO VAMPARATE DEL CANTON SUSCAL                                                                                                       | SUSCAL                                                | SUSCAL                                          | OBRA                            | \$40.000,00           | 20/05/2024                                                   | En progreso  | 20/03/2024                            | No comenzado | 26/03/2024           | No comenzado | 21/05/2024         | No comenzado | 27/04/2024                           | No comenzado | 27/05/2024       | No comenzado | 31/05/2024                        | No comenzado |              |              |                         |                                                                                                                                                       | SE HA ACTUALIZADO LAS FECHAS DE ACUERDO A COORDINACION REALIZADA CON EL MUNI DE SUSCAL                                                                                                                                         |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | CONTRATACION PARA LA DIFUSION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN REDES Y CANALES DE COMUNICACION                                                                                                                     | PROVINCIAL                                            | PROVINCIAL                                      | SERVICIO                        | \$10.000,00           | 15/07/2024                                                   | En progreso  |                                       |              |                      |              | 22/07/2024         | No comenzado | 25/07/2024                           | No comenzado | 05/08/2024       | No comenzado | 12/08/2024                        | No comenzado |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES                                                                                                                                                            | PROVINCIAL                                            | PROVINCIAL                                      | BIEN                            | \$20.000,00           | 29/04/2024                                                   | No comenzado |                                       |              |                      |              | 06/05/2024         | No comenzado | 09/05/2024                           | No comenzado | 15/05/2024       | No comenzado | 20/05/2024                        | No comenzado |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE | CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA                                                  | PROVINCIAL                                            | PROVINCIAL                                      | BIEN                            | \$10.000,00           | 15/04/2024                                                   | No comenzado |                                       |              |                      |              | 15/04/2024         | No comenzado | 19/04/2024                           | No comenzado | 22/04/2024       | No comenzado | 23/04/2024                        | No comenzado |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES CERDOS MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR                                                               | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN,TRONCAL                       | VARIAS                                          | BIEN                            | \$45.360,00           | 30/04/2024                                                   | Completado   | 06/05/2024                            | Completado   |                      |              | 20/05/2024         | Completado   | 27/05/2024                           | Completado   | 10/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES OVINOS MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR                                                               | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG                        | VARIAS                                          | BIEN                            | \$33.140,00           | 30/04/2024                                                   | Completado   | 06/05/2024                            | Completado   |                      |              | 20/05/2024         | Completado   | 27/05/2024                           | Completado   | 11/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         | TDrs CON DOCUMENTOS HABILITANTES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS PARA SU RESPECTIVA ADQUISICION MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPOSITO POLLAS DE POSTURA CUYES PIE DE CRIA PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR                            | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL,TRONCAL | VARIAS                                          | BIEN                            | \$148.804,64          | 30/04/2024                                                   | Completado   | 06/05/2024                            | Completado   |                      |              | 20/05/2024         | Completado   | 27/05/2024                           | Completado   | 12/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES MENORES                                                                                                                                             | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL,TRONCAL | VARIAS                                          | BIEN                            | \$130.814,00          | 30/04/2024                                                   | Completado   | 06/05/2024                            | Completado   |                      |              | 20/05/2024         | Completado   | 28/05/2024                           | Completado   | 13/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS                                                                                                                                     |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR                                                                                         | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL,TRONCAL | VARIAS                                          | BIEN                            | \$225.000,00          | 30/04/2024                                                   | Completado   | 07/05/2024                            | Completado   |                      |              | 21/05/2024         | Completado   | 29/05/2024                           | Completado   | 14/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVALIDACION DE ERRORES                                                                                                                                   |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR                                                                                       | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL         | VARIAS                                          | BIEN                            | \$13.941,00           | 30/04/2024                                                   | Completado   | 07/05/2024                            | Completado   |                      |              | 22/05/2024         | Completado   | 30/05/2024                           | Completado   | 17/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | PROCESO ELABORACION DE TDRs                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS                                                                                                                                                                     | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL,TRONCAL | VARIAS                                          | BIEN                            | \$46.850,00           | 30/04/2024                                                   | Completado   | 07/05/2024                            | Completado   |                      |              | 23/05/2024         | Completado   | 31/05/2024                           | Completado   | 17/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | TDrs CON DOCUMENTOS HABILITANTES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE COMPRAS PARA SU RESPECTIVA ADQUISICION MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                                                                   |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE PAÑUELOS DE TOROS SELECCIONADOS DE RAZA LECHERA PARA PROCESO DE INSEMINIZACION ARTIFICIAL                                                                                                     | BIBLIAN                                               | NAZON                                           | BIEN                            | \$16.225,00           | 14/05/2024                                                   | Completado   | 17/05/2024                            | Completado   |                      |              | 30/05/2024         | Completado   | 05/06/2023                           | Completado   | 24/06/2024       | Completado   |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE ECOGRAFO VETERINARIO CON SOFTWARE PARA ESPECIES PRODUCTIVAS                                                                                                                                   | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, TAMBO,                       | VARIAS                                          | BIEN                            | \$20.000,00           | NO APLICA                                                    | Completado   | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 10/05/2024         | Completado   | 16/05/2024                           | Completado   | 31/05/2024       | Completado   |                                   |              |              | 20/06/2024   | POR ENTREGAR ECOGRAFO   | PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ATRASO DE ENTREGA DEL ECOGRAFO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE MAQUETA ANATOMICA PARA DEMOSTRACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS Y TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA                                                                                     | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, DELEG, TAMBO, SUSCAL         | VARIAS                                          | BIEN                            | \$20.000,00           | NO APLICA                                                    | No comenzado | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              |                    |              |                                      |              |                  |              |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO SE DISEÑA EN LA REFORMA PARA ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS                                                                                                                                                  |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE LA GRANIA BURGAY                                                                                                                                                 | BIBLIAN                                               | JERUSALEN                                       | BIEN                            | \$20.000,00           | NO APLICA                                                    | Completado   | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 29/01/2024         | Completado   | 05/02/2024                           | Completado   | 16/02/2024       | Completado   |                                   |              |              | 10/04/2024   | 1ERA ENTREGA COMPLETADO | PROVEEDOR GANADOR DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SE VA PROCEDER A LA PRIMERA ENTREGA DE BALANCEADO EL 01 DE JUNIO                                  |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE RAZA BROWN SWISS HOLSTEIN EN ESTADO DE GESTACION ENTRE 6 Y 8 MESES PARA RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANIA BURGAY                                                        | BIBLIAN                                               | JERUSALEN                                       | BIEN                            | \$20.000,00           | NO APLICA                                                    | No comenzado | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 03/06/2024         | No comenzado | 10/06/2024                           | No comenzado | 21/06/2024       | No comenzado |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | SE HA REALIZADO ACERCAIMIENTO CON GANADEROS QUE PODRIAN PARTICIPAR EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                                                                                                   |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE SURCADORA SEMBRADORA FERTILIZADORA                                                                                                                                                            | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, TAMBO, SUSCAL                | VARIAS                                          | BIEN                            | \$20.000,00           | NO APLICA                                                    | No comenzado | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 20/09/2024         | No comenzado | 26/09/2024                           | No comenzado | 04/10/2024       | No comenzado |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | SE ACUERDA ADQUIRIR EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2024                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA GRANIA BURGAY                                                                                                         | BIBLIAN                                               | JERUSALEN                                       | BIEN                            | \$9.200,00            | NO APLICA                                                    | Completado   | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 26/02/2024         | Completado   | 29/02/2024                           | Completado   | 08/03/2024       | Completado   |                                   |              |              | 02/05/2024   | COMPLETADO              | INSUMOS AGROPECUARIOS SE ENCUENTRAN EN LA GRANIA DE BURGAY Y SE UTILIZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA GRANIA                                     |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | Adquisición Maquinaria y equipo mayor para el centro de procesamiento de semen en la granja burgay                                                                                                           | CAÑAR, AZOGUES, BIBLIAN, TAMBO, SUSCAL                | VARIAS                                          | BIEN                            | \$40.000,00           | NO APLICA                                                    | En progreso  | NO APLICA                             |              | NO APLICA            |              | 08/03/2024         | Completado   | 15/03/2024                           | Completado   | 21/03/2024       | No comenzado |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO                                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLA DE PAPA FERTILIZANTE QUIMICO MATERIA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR CULTIVO DE PAPA EN LA GRANIA DE BURGAY                                                           | CAÑAR, BIBLIAN, AZOGUES                               | VARIAS                                          | BIEN                            | \$16.000,00           | 08/03/2024                                                   | Completado   | 11/03/2024                            | Completado   |                      |              | 15/03/2024         | Completado   | 18/03/2024                           | Completado   | 21/03/2024       | Completado   |                                   |              |              | 28/04/2024   | COMPLETADO              | CON LOS INSUMOS ADQUIRIDOS EL 04 DE JULIO SE PROCEDERA A IMPLEMENTAR PARCELAS DE PAPA EN LA GRANIA DE BURGAY                                          |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO PRODUCTIVO | AGROPRODUCTIVO                                   | ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCANA                                                                                   | CAÑAR                                                 | BUCUR, GUALLETURO, S. ANTONIO PAGUANCAY, SUSCAL | BIEN                            | \$146.739,63          | 28/06/2024                                                   | En progreso  | 01/07/2024                            | En progreso  |                      |              | 26/07/2024         | No comenzado | 30/07/2024                           | No comenzado | 31/07/2024       | No comenzado |                                   |              |              |              |                         |                                                                                                                                                       | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO                                                                                                                                                                         |  |

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE

| AÑO  | NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO                                                                                                                                                                                    | FINANCIAMIENTO | % AVANCE        | ESTADO       | OBSERVACIONES                                                                                                                | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | % AVANCE FISICO |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CEBADALOMA DE LA PARROQUIA JERUSALEM DEL CANTON BIBLIAN ETAPAS I Y II                                                                                         | 526.980,25     | 0%              | No comenzado | PROCESO EN COMPRAS PUBLICADO EL INFORME DE PERTINENCIA RESPUESTA HASTA EL 28 DE JUNIO (CONTRALORÍA)                          | - ING. ISMAEL REDROVAN -REALIZAR GESTIONES EN CONTRALORIA PARA QUE EL INFORME ESTE EN 10 DIAS<br>- RIEGO.- UNA VEZ LLEGADO EL INFORME DE CONTRALORIA, RIEGO SOLICITA INICIO DE PROCESO<br>- FISCALIZACIÓN.- PREPARARA LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PARA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN |
| 2023 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMALES 2 Y 3 PARROQUIA CHOROCOPTE CANTON CAÑAR ETAPAS I Y II                                                                                                       | 1.001.684,05   | 0%              | No comenzado | EN PROCESO DE NEGOCIACION CON EL MUNICIPIO DE CAÑAR                                                                          | - HASTA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO EL CONSULTOR PRESENTARÁ LA NUEVA VARIANTE<br>- RIEGO.- DEBERÁ REUNIRSE CON EL MUNICIPIO DE CAÑAR PARA GESTIONAR Y OBTENER EL PERMISO                                                                                                                  |
| 2023 | APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO Y TECNIFICACION EN PARCELAS PILOTO EN EL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMAL 1 HUINGOS MANZANAPATA PARROQUIA CHOROCOPTE DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA | 436.015,23     | 30%             | En progreso  | EN EJECUCION POR REALIZAR LA PRIMERA PLANILLA                                                                                | - HASTA EL 20 DE CADA MES SE PRESENTARÁN LAS PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE FISCALIZACIÓN.<br>- INCLUIR EN EL COMITÉ DE GESTIÓN A UN REPRESENTANTE DE FISCALIZACIÓN                                                                                                                 |
| 2023 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOALES BUERAN DE LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA                                                                                                   | 910.100,00     | 0%              | No comenzado | COMUNIDAD NO QUIERE SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA EL EMBALSE BUQUIAR GUALLETURO.    | -REUNION RIEGO Y PLANIFICACIÓN PARA DEFINIR PRESUPUESTO FINAL DE QUINOALES.                                                                                                                                                                                                              |
| 2023 | ELABORACIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO                                                                                                                                 | 5.000,00       | 0%              | No comenzado | SE DEBE INICIAR LA CONTRATACIÓN UNA VEZ QUE SE CULMINE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                                          | - LA COORDINACIÓN SOLICITA A TICS QUE VAYAN A REVISAR EL SISTEMA INFORMATICO QUE TIENE EL SR PATOCOCHA EN LA TUCAYTA Y CONTINUEN CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.                                                                                                         |
| 2023 | ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR                                                                | 35.713,39      | 0%              | No comenzado | SE REALIZARA EL PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                                                      | - RIEGO REMITIRÁ HASTA EL MARTES 25 DE JUNIO UNA PETICIÓN A LA COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.                                                                                                                                                          |
| 2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE POR MOTIVO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA                                                                                          | 3.891,38       | 0%              | No comenzado | SE REALIZARA EL PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                                                      | - RIEGO REMITIRÁ HASTA EL MARTES 25 DE JUNIO UNA PETICIÓN A LA COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.                                                                                                                                                          |
| 2023 | BANCO DE ESTUDIOS DE RIEGO Y DRENAJE                                                                                                                                                                            | 160.000,00     | 0%              | No comenzado | ESTUDIO BOCATOMA- SE PASO EL ACTA DE CALIFICACIÓN EL 18 DE JUNIO Y EL VIERNES 21 SE LLEVARÁ A CABO LA SESIÓN DE NEGOCIACIÓN. | - HASTA LA 12 DE JULIO SE ADJUDICARÁ EL PROCESO.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023 | Mejoramiento del ramal Opar – Zhirincay del sistema de Riego Bayas de la parroquia Bayas del cantón Azogues                                                                                                     | 10.000,00      | 0%              | No comenzado |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego Yanacachi -<br>Cazhin de la Parroquia Zhud, del Cantón Cañar                                                                                                                            | <b>19.000,00</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del sistema de riego de Chilchil la<br>Capilla, parroquia Ducur, cantón Cañar                                                                                                                                | <b>3.000,00</b>   | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del sistema de riego de Cachi Galuay<br>Padrerumi, parroquia Nazon, cantón Biblián                                                                                                                           | <b>10.750,00</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción<br>Principal del Sistema de Riego Pucayacu - shucos de<br>la Parroquia Pindilig del Cantón Azogues                                                                       | <b>21.821,75</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento de la Conducción Principal del<br>Sistema de Riego Patococha, a través de la<br>ejecución de obras complementarias.                                                                                          | <b>142.816,11</b> | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego 11 de<br>noviembre del Recinto Zhucay de la parroquia San<br>Antonio de Paguancay, Cantón Cañar. Etapa I.                                                                               | <b>127.303,83</b> | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego San Pascual de<br>la Parroquia Manuel J. Calle, Cantón La Troncal.<br>Etapa III.                                                                                                        | <b>45.197,36</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistemade Riego Caparina de la<br>Parroquia Ducur del Cantón Cañar                                                                                                                                       | <b>39.724,20</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción<br>Principal del Sistema de Riego Mangan Jatun Toma<br>de las Comunas Sisid y Caguanapamba de las<br>Parroquias Ingapirca y El Tambo de los Cantones<br>Cañar y El Tambo | <b>51.781,00</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego Amanta - Jesus<br>del Gran Poder de la parroquia Ingapirca del<br>Cantón Cañar                                                                                                          | <b>74.091,69</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego Gulag - Ramal<br>Solitario Loyola del Cantón El Tambo                                                                                                                                   | <b>36.479,93</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje<br>Chuquirahua de la parroquia Chorocopte del<br>cantón Cañar                                                                                                                 | <b>21.115,00</b>  | 0% | No comenzado |
| 2023 | Mejoramiento de la Conducción Principal del<br>Sistema de Riego de Playahuayco, Tramo Lirioloma-<br>Quebrada Galwuay del Sector Ato de la Virgen de la<br>Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar.                           | <b>56.030,00</b>  | 0% | No comenzado |

YA SE ENCUNTRAN FIRMADOS LOS  
CONTRATOS DE LOS MATERIALES PLAZO DE  
ENTREGA DE 60 DIAS.

- RIEGO DURANTE EL MES DE JULIO REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA  
DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LAS COMUNIDADES, Y EN  
CASO DE EXISTIR NOVEDADES COMUNICARÁ A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Y COORDINACIÓN GENERAL.  
- RIEGO PARA EL MES DE AGOSTO REALIZARÁ CRONOGRAMA DE ENTREGA DE  
MATERIALES POR PARTE DEL PREFECTO EN LAS COMUNIDADES.

|      |                                                                                                                                                                   |              |     |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Izhcayacu - sector La Maroma de la parroquia Ingapirca del cantón Cañar                              | 99.721,53    | 0%  | No comenzado |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| 2023 | Mejoramiento del sistema de Riego Cutanarumi Centro de la parroquia General Morales del cantón Cañar                                                              | 68.200,51    | 0%  | No comenzado |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| 2023 | Mejoramiento del sistema de riego Agüilan Sur parroquia Guapán del cantón Azogues                                                                                 | 58.195,85    | 0%  | No comenzado |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| 2024 | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO DE LA PARROQUIA DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR II ETAPA | 362.565,47   | 0%  | No comenzado | PROCESO ADJUDICADO, COMPRAS REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA PARA OBTENCIÓN DE GARANTIAS | - RIEGO COORDINARÁ EL EVENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO PARA EL 3 DE JULIO A LAS 11H30.                                                                              |
| 2024 | MEJORAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNGO (III ETAPA)                                                                                          | 741.005,51   | 0%  | No comenzado | PROCESO SE ENCUENTRA EN CALIFICACIÓN DE OFERTAS - CON RECLAMOS POR PARTE DE LOS OFERENTES      | - ING. ISMAEL REDROVAN - EL 20 DE JUNIO REALIZAR GESTIONES EN EL SERCOP PARA VERIFICAR LA ADMISIÓN O NO DEL RECLAMO, EN CASO DE NO ADMITIR EL RECLAMO EL 27 DE JUNIO SE ADJUDICARÁ EL PROCESO. |
| 2024 | ADQUISICION DE EXCAVADORA                                                                                                                                         | 235.000,00   | 0%  | No comenzado | PROCESO SUSPENDIDO POR PARTE DEL SERCOP, POR QUE UNICAMENTE EXISTE UNA OFERTA.                 | - ING. ISMAEL REDROVAN, ING. CARLOS CALLE REALIZARÁN GESTIONES EN QUITO PARA LEVANTAR SUSPENCIÓN DE PROCESO EL DÍA MARTES 25 DE JUNIO.                                                         |
| 2023 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHAYACU II Y III ETAPA                                                                                            | 1.846.810,54 | 34% | En progreso  | LA OBRA AVANZA SIN NINGUNA NOVEDAD                                                             | - HASTA EL 20 DE CADA MES SE PRESENTARÁN LAS PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE FISCALIZACIÓN.<br>- INCLUIR EN EL COMITÉ DE GESTIÓN A UN REPRESENTANTE DE FISCALIZACIÓN                       |
|      |                                                                                                                                                                   |              |     |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

| AÑO  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                | FINANCIAMIENTO | % AVANCE       | ESTADO       | OBSERVACIONES                    | COMPROMISOS                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                    | TOTAL          | %AVANCE FISICO |              |                                  |                                                     |
| 2023 | MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA                                                                                           | \$ 918.896,81  | 100%           | Completado   | POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA    | SUSCRIPCION EL 22-7-24                              |
| 2023 | MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPE, BACHEOS)                                                                                                 | \$ 279.755,63  | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR                                                                                       | \$ 162.603,54  | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y                                                             | \$ 74.387,63   | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD                                                                                                                  | \$ 34.999,88   | 100%           | Completado   | POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA    | SUSCRIPCION EL 30-8-24                              |
| 2023 | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN                                                                                                 | \$ 139.434,83  | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO                                                                                                    | \$ 116.860,83  | 100%           | Completado   | POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA    | SUSCRIPCION EL 31 DE JULIO                          |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN                                                                         | \$ 13.054,35   | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR                                               | \$ 69.524,01   | 100%           | Completado   | POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA    | SUSCRIPCIÓN EL 15-9-24                              |
| 2023 | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA Y                                                                                                                       | \$ 10.953,78   | 100%           | Completado   |                                  |                                                     |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR                                                                                           | \$ 135.723,02  | 40%            | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                     |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR                                                                                      | \$ 440.000,00  | 0%             | No comenzado | EN ESPERA DE CONTRATO DE CREDITO | HASTA EL 2-8-24 SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CREDITO |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL | \$ 395.000,00  | 0%             | No comenzado | EN ESPERA DE CONTRATO DE CREDITO | HASTA EL 2-8-24 SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CREDITO |
| 2023 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL                                                | \$ 646.223,97  | 10%            | En progreso  | OBRA EN EJECUCIÓN                | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                     |

|      |                                                                                                                                                                          |               |      |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL                                                                   | \$ 350.350,90 | 38%  | Retrasado    | OBRA SUSPENDIDA POR TRABAJOS POR PARTE DEL MUNICIPIO EL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTA EJECUTADO AL 100% | LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENCIÓN PARA EL DIA LUNES 8-7-24 PRESENTAR EL CRONOGRAMA REPROGRAMADO                                                                                                               |
| 2023 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTON EL TAMBO                                                             | \$ 400.000,00 | 60%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                                                                                      | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                            |
| 2023 | ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR              | \$ 49.000,00  | 20%  | En progreso  | EJECUCIÓN DE CONTRATO                                                                                  | SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO<br>SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS<br>SOLICITAR AL ING. JAIME FLORES LA ELBORACIÓN DE UN PLAN DE CONSERVACION Y PROTECCION DE MARGENES DE RIOS Y ESTRIBOS DE PUENTES 19-8-24 |
| 2023 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES                                                                      | \$ 245.000,00 | 0%   | Retrasado    | EN CALIFICACIÓN DE OFERTAS                                                                             | HASTA EL VIERNES 5-7-24 ING. CARLOS CALLE ENTREGA CALIFICACIONES                                                                                                                                           |
| 2024 | RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR                                                                           | \$ 13.621,94  | 100% | Completado   | POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA                                                                          | HASTA EL MES DE OCTUBRE SE SUSCRIBE LA DEFINITIVA                                                                                                                                                          |
| 2023 | ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES                                                           | \$ 4.000,00   | 100% | Completado   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 2023 | ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3                                                                             | \$ 40.000,00  | 0%   | No comenzado | EN REFORMA SE CAMBIA DE ARMICOS A TUBERÍA PVC                                                          | SOLICITAR EL TRASPASO DE PARTIDAS HASTA EL MARTES 2-7-24                                                                                                                                                   |
| 2023 | ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3                                                                                     | \$ 95.000,00  | 90%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                                                                                      | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                            |
| 2023 | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR | \$ 152.768,00 | 95%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                                                                                      | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                            |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR                                                                                       | \$ 101.489,41 | 15%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                                                                                      | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS<br>REALIZAR CAMBIO DE FISCALIZACION                                                                                                                                        |
| 2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR                                                                       | \$ 220.000,00 | 60%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION<br>ANALIZANDO FISCALIZACION AMPLIACION DE PLAZO                                      | SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                            |
| 2023 | REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR                                                                                           | \$ 70.000,00  | 0%   | No comenzado | EN ANÁLISIS PARA REALIZAR PUENTE NUEVO                                                                 | AJUSTAR EN REFORMA                                                                                                                                                                                         |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL                                                                             | \$ 94.000,00  | 90%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                                                                                      | REALIZAR SEGUIMIENTO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                          |
| 2024 | RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL                                             | \$ 297.500,00 | 0%   | No comenzado | ADJUDICADO                                                                                             | 19 DE JULIO FIRMA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                             |
| 2024 | ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN                                                               | \$ 28.000,00  | 90%  | En progreso  | ELABORACION DE ACTA PROVISIONAL                                                                        | HASTA EL MARTES 9-7-24 SE SUSCRIBE ACTA                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                          |               |      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR                                                                  | \$ 37.993,48  | 0%   | No comenzado | EL CONTRATISTA NO QUIERE EJECUTAR             | EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE INDICAR AL CONTRATISTA QUE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO ESTA LEVANTADA, MEDIANTE CARTA EN LA CUAL SE INDIQUE LAS CONSECUENCIAS DE NO RETOMAR LOS TRABAJOS SE RETOMARAN LOS TRABAJOS HASTA EL 16-7-24 |
| 2024 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR                                                                                      | \$ 51.381,21  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR                                                                           | \$ 51.468,42  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR                                                                                    | \$ 30.600,00  | 20%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCIÓN                             | REALIZAR SEGUIMIENTO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                                                 |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL                                                                 | \$ 200.000,00 | 0%   | No comenzado |                                               | 25 DE AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO                                                                                                                                                                                              |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES                                                                                          | \$ 200.000,00 | 0%   | No comenzado | CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE AZOGUES | 1 DE OCTUBRE POSIBLE INICIO DE OBRA<br>ING. EDISON GONZALEZ REMITIR OFICIO PARA TRANSFERENCIA HASTA EL 3-7-24<br>ING. WILLIANM CUESTA SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO Y GESTION PARA LA TRANSFERENCIA Y EJECUCION DEL PROYECTO         |
| 2024 | ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG | \$ 50.700,00  | 90%  | En progreso  | SUSCRIPCION DE ACTA UNICA                     | HASTA EL 31 DE JULIO SUSCRIPCION                                                                                                                                                                                                  |
| 2024 | VIA BOLIVIA (920m)                                                                                                                                                                       | \$ 459.261,25 | 40%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                             | SEGUIMIENTO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 | OBRAS ADICIONALES ZONA 1                                                                                                                                                                 | \$ 99.307,00  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)                                                                                                                                    | \$ 469.677,17 | 50%  | En progreso  | OBRA EN EJECUCION                             | SEGUIMIENTO DE PLANILLAS                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 | OBRAS ADICIONALES ZONA 3                                                                                                                                                                 | \$ 25.281,38  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | RECINTO ZHUCA Y (1350m)                                                                                                                                                                  | \$ 156.462,83 | 0%   | No comenzado | MUNICIPIO HACIENDO OBRAS                      | POSIBLE INICIO EL 29-7-24                                                                                                                                                                                                         |
| 2024 | HONORATO VASQUEZ 180M                                                                                                                                                                    | \$ 57.954,99  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | SAN JOSE DE LA TRANCA 400M                                                                                                                                                               | \$ 116.885,91 | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | CEMENTERIO INGAPIRCA (50M)                                                                                                                                                               | \$ 12.962,03  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU                                                                                                                                               | \$ 80.000,00  | 100% | Completado   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 | ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR                                                                                                                  | \$ 50.000,00  | 100% | No comenzado | SE VA A ELIMINAR EN REFORMA                   |                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                |               |      |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR                                         | \$ 60.000,00  | 0%   | No comenzado |                                                                                           | HASTA EL 4-7-24 SE CONTARA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA<br>EL 8-7-24 SE ENVIA PARA A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN                                                               |
| 2024 | ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR                      | \$ 658.678,83 | 100% | Completado   | EN ESPERA DE BDE PARA EVENTO DE ENTREGA                                                   | ING. JUAN PALOMEQUE, UNA VEZ SE CUENTE CON LA FACTURAS SE SOLICITE EL SEGUNDO DESEMBOLSO                                                                                         |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR                                                                         | \$ 60.000,00  | 0%   | No comenzado | SE TIENE QUE REALIZAR INCREMENTO DE PRESUPUESTO                                           | HASTA EL 4-7-24 SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PARA HACER REFOMRA                                                                                                                    |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN                                                                         | \$ 300.000,00 | 0%   | No comenzado | NO ENTREGAN LOS ESTUDIOS DE PARTE DEL CONSULTOR DEL MUNICIPIO                             | ING. CRISTIAN PINOS REALIZAR REUNION CON EL CONSULTOR HASTA EL 5-7-24<br>ING. VIVIANA SEGUIMIENTO DE ADENDA AL CONVENIO                                                          |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO                                                                                             | \$ 500.000,00 | 0%   | No comenzado | EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO                                             | HASTA EL 31-8-24 VAN A ENTREGAR EL PRESUPUESTO                                                                                                                                   |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMBOLOMA EN EL CANTON SUSCAL                                                                                           | \$ 346.000,00 | 0%   | No comenzado | EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO                                             | SUSCRIBIR CONVENIO PARA EJECUCION DEL CENTRO DE REVISION Y LA VIA<br>SE HARA CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO CUBRE LOS PRESUPUESTOS 2024 - 2025                                       |
| 2023 | CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG                                                                                          | \$ 260.000,00 | 0%   | No comenzado | PARA REFORMA AL PAC<br>40000 USD<br>REFORZAMIENTO DE PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG | HASTA EL 12-7-24 SE ENTREGA DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL                                                                                                                      |
| 2023 | CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPTE CANTON CAÑAR                                                                                | \$ 55.000,00  |      |              | NO SE VA A REALIZAR                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL                                                                           | \$ 460.000,00 | 0%   | No comenzado | EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO                                | DIRECTOR EL LUNES 08 DE JULIO SE REMITIRÁ AL BDE PARA CRÉDITO ORDINARIO.                                                                                                         |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL                              | \$ 150.000,00 | 0%   | No comenzado | VIA EN ESTUDIO                                                                            | EL LUNES 08 DE JULIO SE REMITE A COMPRAS PROCESO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS<br>EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO                                    |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTON LA TRONCAL                                                                | \$ 90.000,00  | 0%   | No comenzado | VIA EN ESTUDIO                                                                            | EL LUNES 08 DE JULIO SE REMITE A COMPRAS PROCESO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS<br>EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO                                    |
| 2024 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL                         | \$ 405.000,00 | 0%   | No comenzado | VIA EN ESTUDIO                                                                            | EL LUNES 08 DE JULIO SE REMITE A COMPRAS PROCESO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS<br>EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO                                    |
| 2024 | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR                                                                     | \$ 38.000,00  | 0%   | No comenzado | PROCESO CONTRACTUAL                                                                       | MARTES 09 DE JULIO SE SUSCRIBE CONTRATO                                                                                                                                          |
| 2024 | CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR | \$ 62.000,00  | 0%   | No comenzado | CALIFICACIÓN DE OFERTAS                                                                   | LUNES 22 DE JULIO SE SUBE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS.                                                                                                                  |
| 2024 | MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES                                                      | \$ 22.000,00  | 0%   | No comenzado | SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO                                                                   | HASTA EL VIERNES 05 DE JULIO EL ARQ. GONZALO ORMAZA, CAMBIAR EN LOS DOCUMENTOS EL NOMBRE DEL PROYECTO<br>HASTA EL 10 DE JULIO REMITIR DOCUMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN                                                   | \$ 38.000,00  | 0%   | No comenzado | PROCESO PRE CONTRACTUAL (PREGUNTAS Y RESPUESTAS)                                          | HASTA EL 02-08-2024, SE ADJUDICA EL PROCESO                                                                                                                                      |
| 2024 | ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL                    | \$ 63.000,00  | 0%   | No comenzado | ELABORACION DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES                                               | EL LUNES 08 DE JULIO SE REMITE A COMPRAS PROCESO DE CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                       |                 |      |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR | \$ 38.000,00    | 0%   | No comenzado | EN JURIDICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO. PRESIDENTE DE LA JUNTA INDICA QUE NO TIENE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN               | VIERNES 05 DE JULIO, REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y JUNTA PARROQUIAL, PARA DEFINIR MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.                              |
| 2024 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR                                                  | \$ 150.000,00   | 0%   | No comenzado | SE REMITIRÁ A LA EMBAJADA DE JAPÓN POR PARTE DE LA JUNTA PARA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO                                            | SOLICITAR A EDWIN HERRERA, SE REMITA FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN LA EMBAJADA DE JAPON                                               |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL                                                                                              | \$ 42.000,00    | 0%   | No comenzado | REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES                                                                                             | EL 02-11-2024 SE REMITE INICIO DE PROCESO A COMPRAS                                                                                              |
| 2024 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR                                                                                       | \$ 2.548.030,82 | 70%  | En progreso  | EN ESPERA DE BDE PARA EVENTO DE ENTREGA                                                                                              | 17 DE JULIO SE ADJUDICA EL PROCESO                                                                                                               |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO                                                            | \$ 84.284,22    | 0%   | No comenzado | EN REVISIÓN DEL ESTUDIO PARA SUSCRIBIR CONVENIO                                                                                      | 31 DE JULIO SE REMITE A JURIDICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO CARLOS CALLE GESTION CON MUNICIPIO Y GAD PARROQUIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. |
| 2024 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL                                                                                               | \$ 91.852,36    | 0%   | No comenzado | ENVIADO A COMPRAS PARA INICIO DE PROCESO                                                                                             | 03 DE JULIO SE SUBE EL PROCESO DE MENOR CUANTIA AL PORTAL.                                                                                       |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO                                                                               | \$ 36.487,68    | 0%   | No comenzado | CALIFICACIÓN DE OFERTAS                                                                                                              | 03 DE JULIO SE REMITE ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS<br>09 DE JULIO SE ADJUDICA PROCESO                                                         |
| 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON                                                                                                          | \$ 6.300,00     | 0%   | No comenzado | REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES                                                                                             | LUNES 08 DE JULIO SE INICIA PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                   |
| 2024 | TRANS ADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE                                                                                                              | \$ 40.000,00    | 0%   | No comenzado | SE REMITIO A GAD MUNICIPAL LOS DOCUMENTOS PARA REVISIÓN DEFINIR FECHA DE SUSCRIPCIÓN CON LAS AUTORIDADES                             | VIERNES 12 DE JULIO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO                                                                                                      |
| 2024 | READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL                                                                                                     | \$ 4.000,00     | 100% | Completado   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| 2023 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA CESAR IZQUIERDO, SECTOR GUARANGOS GRANDE Y BARRIO EL PROGRESO, CANTON AZOGUES.  | \$ 450.000,00   | 80%  | En progreso  | FALTA CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VIA PROGRESO Y GUARANGOS<br>FALTA SEÑALIZACIÓN EN TODAS LAS VÍAS                                     | HASTA EL VIERNES 05 DE JULIO FISCALIZACIÓN OFICIARÁ AL ALCALDE DE AZOGUES<br>NOVEDADES SOBRE EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIAL CONVENIO 1              |
| 2023 | MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE LA POSTA DEL CANTÓN CAÑAR                                              | \$ 10.000,00    | 100% | Completado   | OBRA EJECUTADA                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE GANADO DE INGAPIRCA                                                                                                       | \$ 88.000,00    | 0%   | No comenzado | A ESPERA DE QUE EL GADICC Y JUNTA PARROQUIAL REMITA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PARA INICIAR PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONVENIO | 03 DE JULIO ENTREGA GADICC Y JUNTA CERTIFICACIONES.                                                                                              |
| 2024 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE GUALLETURO                                                                                                                | \$ 42.000,00    | 0%   | No comenzado | TRAMITE SE ENCUENTRA EN PREFECTURA                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS CENTRICAS DE CAÑAR (EZEQUIEL CARDENAS)                                                                                       | \$ 229.999,36   | 0%   | No comenzado | PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES                                                                                          | HASTA EL 22 DE JULIO SE REMITE A COMPRAS EL PROCESO                                                                                              |
| 2024 | VIAS PROYECTO ZONA DE INFLUENCIA DE ELECAUSTRO (CHILCHIL, DUCUR Y JAVIN)                                                                              | \$ 500.000,00   | 0%   | No comenzado | REVISIÓN DE PROYECTO                                                                                                                 | HASTA EL 02-08-2024 SE REMITE A COMPRAS PARA INICIO DE PROCESO.                                                                                  |
| 2024 | MEJORAMIENTO DE CIUDADELAS EN EL CANTÓN CAÑAR.                                                                                                        | \$ 1.868.298,06 | 0%   | No comenzado | MUNICIPIO TIENE QUE ENTREGAR ESTUDIOS PARA PRESENTAR DOCUMENTOS AL BDE                                                               |                                                                                                                                                  |

\$17.545.015,54