



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhcayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica	0%	Comunicación de conformación de comisión técnica	18/05/2020	18/03/2021	Dirección de riego y drenaje	Retrasado														SE SUSPENDIÓ POR LA EMERGENCIA SANITARIA. No hay disponibilidad de fondos en el BEDE
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. En la administración anterior se construyó los módulos 1 y 2 con conflictos de derechos. Tiene un avance del 40% de la obra.	60%	Contrato en ejecución.	16/01/2020	16/04/2020	Dirección de riego y drenaje	En progreso														Se reinició la obra, de momento se tiene un 60% de avance.
3	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.		Contrato en ejecución.	16/06/2020	16/12/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado														Se reinicia la obra con dificultades con la comuna de Buena Esperanza, quienes obstaculizan poniendo cadena en la vía de acceso.
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.	0%	No hay disponibilidad de fondos en el BEDE	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado														No hay disponibilidad de fondos en el BEDE.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral Parroquia Jerusalen I Etapa.	Proyecto en construcción con un avance de 80%, ejecutándose por la EP Cañar.	80%	Contrato de adjudicación. Planillas de pago.	12/12/2019	12/09/2020	Dirección de riego y drenaje	En progreso														Se prolonga el plazo por la emergencia sanitaria.
6	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I y II Grupo	Se dispone de la firma de convenios y se suman 4 sistemas. Se realiza el estudio de mercado.		Convenios firmados. Documentos de entrega recepción.	30-06-20 08-20	11-08-20 18-08-20	Dirección de riego y drenaje	Retrasado														La información esta en compras públicas, pero en esta ocasión han realizado una serie de observaciones que de manera urgente tenemos que conversar con el equipo asesor para dar una salida rápida.
7	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar III y IV Grupo	Se tiene una programación priorizada que permitirá hacer un seguimiento riguroso		PAC, POA, determinación de responsables.	09-11-20 01-21	18-11-20 18-01-21	Dirección de Riego y Drenaje	No comenzado														
8	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios familiares y/o comunales-2019	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.		Información precontractual	19/02/2020	27/04/2020	Dirección de riego y drenaje	Retrasado														La información esta en CCPP.
9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios		Listado de priorización de proyectos	04/05/2020	04/08/2020	Dirección de riego y drenaje	En progreso														SE DISPONEN DE LOS TDRS, EL PRESUPUESTO DEFINIRÁ EL SR. PREFECTO.
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.		Listado de priorización de proyectos	28/08/2020	28/12/2020	Dirección de riego y drenaje	No comenzado														AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime Roldos, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.		Estudios parciales. Informes,	09/09/2020	09/01/2021	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado														Faltan las escrituras de los sitios para reservorios comunales.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correo - La Posta, Canton Cañar		0%					No comenzado														Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este project estaría dividiendo su estructura organizativo. Esta en estambay hasta clarificar este asunto. No obstante es un Pyto de mas de 20 Km de conducción para regar 70 has.
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuguines		0%					No comenzado														Depende del estudio que se genere para Lacthuaico - Huayrapungo, es parte de la negociación.
14	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del cañar	La adquisición de materiales para la optimización del uso del agua en la provincia, esta definido 4 etapas en el transcurso del año 2020.	0%	Convenios, Informes de aportes	20-03-20 07-20 10-20 11-12-20	16-07-20 16-10-20 18-12-20	Dirección de riego y Drenaje	En progreso													Esta en proceso reformulación para cubrir gastos operativos del Departamento de riego.	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promoción de proyectos agroproductivos mediante elaboración de señalética																						
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratación de servicio de internet mediante elaboración de señalética	Contratación de servicio de internet en los centros parroquiales	100%	1	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				No comenzado														
15	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	Ejecución de la campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	100%	0	Campaña turística provincial conoce tu cultura desarrollada	15/01/2020	24/04/2020	Estefanía Ortiz	Retrasado														Proyecto detenido por la cancelación de espectáculos y shows debido a la declaración de emergencia.
16	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Aplicación turística provincial	Desarrollo de la Aplicación Turística Provincial	0%	1	Aplicación turística instalada	01/04/2020	21/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														
17	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	Resolución de la mesa turística de desarrollo el Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	20%	1	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial desarrollado	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz	Retrasado														Mesa de Desarrollo Turístico detenida por emergencia nacional.
18	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Publicación del plan estratégico de desarrollo turístico provincial	Promoción, publicación y socialización del plan estratégico provincial	100%	1	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial publicado y socializado	10/08/2020	31/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promocional	0%	1	Contratos, fotografías				No comenzado														No se realizará por falta de presupuesto
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Equipamiento riego granja Burgay		1	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso														
39	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Mirador Turístico Cojumbo	Estudios geológicos y estructurales	5%	1	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	En progreso														El proyecto se encuentra siendo revisado por Petrosuador, INPC, y Municipio de Azoques. Para su
40	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Parque Acuático en La Troncal	Entrega de estudios	30%	1	Estudios entregados	01/08/2019	29/02/2020	Patricia Troya, Estefanía Ortiz	En progreso														
41	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos a través talleres capacitación 2020	15 talleres artesanales desarrollados en el año 2020	100%	1	Ejecución de 15 talleres artesanales en el año 2020	01/03/2020	30/11/2020	Estefanía Ortiz	Retrasado														Proyecto retrasado por declaración de emergencia nacional

