



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones		
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	2019-2	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica	0%	Comunicación de conformación de comisión técnica	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado															No hay transferencia de fondos del Ministerio de Finanzas al BEDE. No hay disponibilidad.
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.	100%	Contrato terminado.	16/01/2020	31/07/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se disponen de las actas de entrega recepción provisional
3	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.	100%	Contrato terminado.	11/02/2019	21/01/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, con el acompañamiento desde la Gestión Social de la Dirección, trabajando en este momento en la posibilidad de realizar la colocación de la tubería de manera paralela al canal se realizan acercamientos a los dueños de los terrenos por donde pasa el canal en el sector de Molobog, y al momento se tiene un avance del 62.22%.
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpata Visisinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.	0%	No hay disponibilidad de fondos en el BEDE	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado															No hay disponibilidad de fondos en el BEDE, igual que el Izhayacu.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquia Jerusalen I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.	100%	Contrato de adjudicación. Planillas de pago.	22/11/2019	04/08/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Se disponen de las actas de entrega recepción provisional
6	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje, en el proceso de materiales metálicos se efectivizó el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días.	100%	Convenios firmados. Documentos de entrega recepción.	30/06/2020	15-01-21	Dirección de riego y drenaje	En progreso															Se han entregado todos los materiales en el sitio de las obras, hay algunos proyectos que se han reprogramado el cronograma de ejecución debido al invierno que se presenta sobre todo en la zona baja.
7	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo	Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios	0%	Informes técnicos de infraestructura y gestión social	01/11/2020	03/15/2021	Dirección de Riego y Drenaje	No comenzado															Se viene trabajando en los estudios de mercado para poder realizar los procesos de compra, de tubería, ferretería, pétreos, geomembrana y metálicos.
8	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios familiares y/o comunales-2019	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.	100%	Información precontractual	18/08/2020	18/10/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado															Al momento la geomembrana ha sido entregada y colocada en su totalidad, procediendo al momento a las pruebas correspondientes con el llenado de los reservorios.
9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios	20%	Listado de priorización de proyectos	04/05/2020	??	Dirección de riego y drenaje	En progreso															SE DISPONEN DE LOS TDRS, se analiza el aspecto legal con el MAAE, al ser un sistema de riego que abarca dos provincias, además la autorización de uso de agua se encuentra cancelada, los usuarios tramitan la nueva autorización.
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.	0%	Listado de priorización de proyectos	??	??	Dirección de riego y drenaje	No comenzado															AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PITO.
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime rotidos, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg. pero disponen de 112 L/Sg.	0%	Estudios parciales. Informes.	??	??	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado															Al momento se cuenta con las escrituras de dos de los reservorios, se espera que en la Municipalidad de Cañar se de trámite para la legalización del tercer reservorio.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correo - La Posta, Cantón Cañar		0%					No comenzado															Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Está en detenido hasta clarificar este asunto. No obstante es un Proyecto de más de 20 Km de conducción para regar 70 has.
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Churugtas		0%					No comenzado															Depende del estudio que se genere para Uctahuaco - Huayrapungo, es parte de la negociación.
	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolores de Lactahuayo de la Parroquia Ingañica del Cantón Cañar.	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.	100%	TDR	18/01/2021	18/05/2021	Dirección de riego y Drenaje	En progreso															Se actualizan los documentos precontractuales para poder iniciar el proceso de contratación, se cuenta ya con el Consultor.
	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguán - San Rafael, Chuichun - Ana María.	Al momento ya se realizó la adjudicación de la Consultoría	100%	Contrato	15/03/2021	15/08/2021	Dirección de riego y Drenaje	Completado															Se espera la documentación del Consultor para la firma del Contrato.
14	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar	Se realiza el estudio de mercado para las compras de materiales de ferretería, tubería, geomembrana, pétreos	0%	Convenios, informes de aportes	20-03-20 02-21	15 30-01-21 15-05-21	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado															Se viene trabajando en los estudios de mercado para poder realizar los procesos de compra, de tubería, ferretería, pétreos, geomembrana y metálicos.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	2020	Desarrollo de cadenas agropecuarias	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	0%	Plan Informes	02/03/2020	02/07/2020	DIRECCION DESARROLLO P	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementación de juntas lecheras	IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la peja toquilla	ADQUISICION DE HORNAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	100%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	Completado														SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhuacuy	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ.	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso														SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
5	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en el recinto el desierto	REALIZACION DE LA VI FERIA DEL CACAO EN EL PIEDRERO	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	02/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
6	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la feria agroecologica la troncal 2020	REALIZACION DE LA SEGUNDA FERIA AGROECOLOGICA EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL.	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	25/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Memorias de planificación, matrices de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO	
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a traves de la produccion agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyecto, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UBAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO	
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitación asistencia tecnica a productores agropecuarios a los sistemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias técnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografías	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION, CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado														
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratacion de servicio de internet inalámbrico en centros parroquiales	Contratacion de servicio de internet	100%	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				Completado														
15	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	Ejecución de la campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	0%	Campaña turística provincial conoce tu cultura desarrollada	15/01/2020	24/04/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													Proyecto detenido por la cancelación de espectáculos y shows debido a la declaratoria de emergencia.	
16	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Aplicación turística provincial	Desarrollo de la Aplicación Turística Provincial	0%	Aplicación turística instalada	01/04/2020	21/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA	
17	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	Promoción de la mesa turística de desarrollar el Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	0%	Resolución de la mesa turística de desarrollar el Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA	
					Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial desarrollado	01/04/2020	03/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														
18	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Publicación del plan estrategico de desarrollo turístico provincial	Promoción, publicación y socialización del plan estrategico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial publicado y socializado	10/08/2020	31/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA	
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promocional	0%	Contratos, fotografías				No comenzado													No se realizará por falta de presupuesto	
20	2019	Fomento Productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Equipoamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, control de velocidad, mesa tina de sal muera	90%	Contratos, fotografías, informes	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso													El proceso se encuentra en Compras Públicas	
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Eventos publicos promocionales	Confecion de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	100%	Carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	13/01/2020	26/01/2020	Estefanía Ortiz	En progreso														
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena del cuy	Galpones de cuyes	100%	Informes, fotografías, galpones	15/02/2020	30/12/2020	Enrique Duy	Completado														
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Equipamiento riego granja Burgay	90%	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso														
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimenticia fortalecimiento de la cadena valor agropecuaria pro ev rei colonia agricola amazons	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc des sust a traves fort cad prod leche (lella)	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	100%	Informes, actas de entrega receptor	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARGEL QUEROBACCO	Completado														
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc des sust a traves fort cad prod leche (medic)	ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO	
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	Informes, actas de entrega receptor	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARGEL QUEROBACCO	Completado														
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav fort cad valor agrop deriv parr ventura (i)	Tecnicar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav fort cad valor agrop parr pancho neg (i) 2018	Tecnicar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso													NO SE E EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA	

