

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhacayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica		0%	Comunicación de conformidad de comisión técnica	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado													No hay transferencia de fondos del Ministerio de Finanzas al BEDE. No hay disponibilidad.
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.		100%	Contrato terminado.	16/01/2020	31/07/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado													Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
3	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.		100%	Contrato terminado.	11/02/2019	21/01/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado													Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, con el acompañamiento desde la Gestión Social de la Dirección, se continúa en conversaciones con los propietarios de los terrenos al lado del canal, a fin de realizar una variante y colocar la tubería de presión en forma de sifón, a la fecha se tiene un avance acumulado del 68,55%.
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga II y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.		0%	No hay disponibilidad de fondos en el BEDE	??	??	Dirección de riego y drenaje	Retrasado													No hay disponibilidad de fondos en el BEDE, igual que el Izhacayacu.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquia Jerusalén I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.		100%	Contrato de adjudicación. Planillas de pago.	22/11/2019	04/08/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado													Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
6	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje; en el proceso de materiales metálicos se efectivizó el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días.		100%	Convenios firmados. Documentos de entrega recepción.	30/06/2020	15-01-21	Dirección de riego y drenaje	En progreso													Se han entregado todos los materiales en el sitio de las obras, hay algunos proyectos que se han reprogramado el cronograma de ejecución debido al invierno que se presenta sobre todo en la zona baja.
7	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo	Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios		0%	Informes técnicos de infraestructura y gestión social	01/11/2020	03/15/2021	Dirección de Riego y Drenaje	No comenzado													Una vez que se completaron los estudios de mercado se encontró que la tubería y algunos materiales de ferretería sufrieron incrementos de costos importantes, por lo que se hace necesario la firma de contratos modificatorios para cubrir el desfase.
8	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios familiares y comunales-2019	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.		100%	Información precontractual	18/08/2020	18/10/2020	Dirección de riego y drenaje	Completado													Al momento la geomembrana ha sido entregada y colocada en su totalidad, procediendo al momento a las pruebas correspondientes con el llenado de los reservorios.
9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocaloma Manuel J Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios		20%	Listado de priorización de proyectos	04/05/2020	??	Dirección de riego y drenaje	En progreso													Se analiza el aspecto legal con el MMA y A, al ser un sistema de riego que abarca dos provincias, se recibió la documentación con la autorización de uso y aprovechamiento del agua legalizado, por la emergencia se encuentra detenido
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.		0%	Listado de priorización de proyectos	??	??	Dirección de riego y drenaje	No comenzado													AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime Roldós, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en trámite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.		0%	Estudios parciales. Informes,	??	??	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado													Al momento se cuenta con las escrituras de dos de los reservorios, se espera que en la Municipalidad de Cañar se de trámite para la legalización del tercer reservorio.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correcuco - La Posta, Canton Cañar			0%					No comenzado													Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Está en detenido hasta clarificar este asunto. No obstante es un Proyecto de más de 20 Km de conducción para regar 70 has.
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huavrapungo-Chuquines			0%					No comenzado													Depende del estudio que se genere para Llacahuai - Huavrapungo, es parte de la negociación.
	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de Llacahuai de la Parroquia Inaguirra del Cantón Cañar	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.		100%	TDR	18/01/2021	18/05/2021	Dirección de riego y Drenaje	En progreso													SE HA ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN EN COMPRAS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Talón, Chacaguin - San Rafael, Chuichun - Ana María.	Al momento ya se realizó la adjudicación de la Consultoría		100%	Contrato	15/03/2021	15/08/2021	Dirección de riego y Drenaje	Completado													El consultor viene trabajando de acuerdo con el cronograma establecido
14	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar	Se realiza el estudio de mercado para las compras de materiales de ferretería, tubería, geomembrana, petreos		0%	Convenios, Informes de aportes	20-03-20 02-21	30-01-21 15-05-21	Dirección de riego y Drenaje	No comenzado													Se viene trabajando en los estudios de mercado para poder realizar los procesos de compra, de tubería, ferretería, petreos, geomembrana y metálicos.



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CANTON LA TRONCAL	Contrato de volquetes para transportar material petreo	50%	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													Suspendido por epoca invernal
12	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA JUNCAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	30%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													Suspendido por epoca invernal
15	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA GUAPAN A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria y volquetes para mantenimiento vial	0%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS		30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
17	2021	MANTENIMIENTO VIAL	BACHEO Y SEÑALIZACION	BACHEO Y SEÑALIZACION VIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Bacheo y señalizacion vial	80%	SEÑALIZACION Y BACHEO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	05/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													
18	2021	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION A NIVEL DE ESTABILIZACION	estabilizacion suelo cemento	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
23	2021	INSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	TECHADO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	techado de canchas a nivel de toda la provincia	100%	TECHADO DE CANCHAS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	28/09/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
24	2021	INSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SUICAY	Construccion de puente en Suicay	0%	CONSTRUCCION DE PUENTE	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	20/07/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
26	2021	CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Apertura viales	100%		INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	Completado													Realizada la apertura vial Naranjapata - San Pablo aprox 7,5km
27	2021	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS DE PUENTES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	estudios de puentes	100%	ESTUDIOS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
28	2021	PROYECTOS Y ESTUDIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS	ESTUDIOS VIALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	estudios viales	80%	ESTUDIOS	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO		30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													
31	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE CURUYACU DE LA PARROQUIA SAGEO CANTON BILBLIAN	construccion de la cubierta en la comunidad curiyacu	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													
32	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA INGAPIRCA CANTON CANAR	construccion de la cubierta en la parroquia ingapirca	100%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
34	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ROBERTO ISAIAS DEL CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la comunidad roberto isaias	100%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
35	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA UNION DEL CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la comunidad nueva union	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													En recepción de los estudios
37	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA MANUEL J CALLE CANTON LA TRONCAL	construccion de la cubierta en la parroquia Manuel J Calle	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													En recepción de los estudios
38	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	PLAN CANCHAS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO CANTON AZOGUES	construccion de la cubierta en la Parroquia Luis Cordero	0%	CONSTRUCCION DE CUBIERTA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	15/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													En recepción de los estudios
40	2021	CONSTRUCCION COMUNITARIA	CONSTRUCCION VARIOS	ADECUACION DE LA CASA COMUNAL DE BUILGUAPAN EN LA PARROQUIA DE GUAPAN	Adecuacion de la casa comuna Builguapan	100%	ADECUACION DE CASA COMUNAL	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
42	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS DEL CANTON SUSCAL Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	mejoramiento de varias	100%	MEJORAMIENTO DE VIAS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
44	2021	CONSTRUCCION VIAL	APERTURA VIAL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE VIAS JAVIN SAN JUAN DE PAPAYAL Y VIA A LAS PALMAS PARROQUIA DUCUR CANTON CANAR	alquiler de maquinaria para javin san juan de papayal y via	100%	KILOMETROS DE APERTURA	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	13/07/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
45	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VIAS EN LA ZONA UNO DE LOS CANTONES AZOGUES BIBLIAN Y DELEG EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	mejoramiento vial de varias zona uno de los cantones azogues biblian	100%	KILOMETROS DE VIAS RECONFORMADO Y LASTRADO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	08/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
46	2021	MEJORAMIENTO VIAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y ADOQUINADO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA A LA PLAYITA EN LA COMUNIDAD DE COCHANCAY CANTON LA TRONCAL	mejoramiento vial de la via a parroquia Manuel J Calle	0%	KILOMETROS DE VIA MEJORADO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	25/06/2020	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													En procesad e contratacion



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	2020	Desarrollo de cadenas agropecuarias	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	0%	Plan Informes	02/03/2020	02/07/2020	DIRECCIÓN DESARROLLO P	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementación de juntas lecherías	IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla	ADQUISICIÓN DE HORNAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	100%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	Completado														SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhuquí	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso														SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
5	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en el recinto el piedrero	REALIZACION DE LA VI FERIA DEL CACAO EN EL PIEDRERO	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	02/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
6	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la feria agroecologica la troncal 2020	REALIZACION DE LA SEGUNDA FERIA AGROECOLOGICA EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	25/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	matrices de planificación, informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO	
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a traves de la producción agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyecto, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UPAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO	
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitación asistencia tecnica a productores agropecuarios a los sistemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias tecnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografías	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION, CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado														
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratación de servicio de internet inalámbrico en centros parroquiales	Contratación de servicio de internet	100%	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				Completado														
15	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	Ejecución de la campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	0%	Campaña turística provincial conoce tu cultura desarrollada	15/01/2020	24/04/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														Proyecto detenido por la cancelación de espectáculos y shows debido a la declaración de emergencia.
16	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Aplicación turística provincial	Desarrollo de la Aplicación Turística Provincial	0%	Aplicación turística instalada	01/04/2020	21/08/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
17	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	Promoción y lanzamiento de la Aplicación	0%	Resolución de la mesa turística de desarrollar el Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	28/08/2020	28/09/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
18	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Publicación del plan estrategico de desarrollo turístico provincial	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial desarrollado	03/02/2020	31/03/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Promoción, publicación y socialización del plan estrategico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turístico provincial publicado y socializado	01/04/2020	03/08/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
20	2019	Fomento Productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Material promocional	0%	Contratos, fotografías	10/08/2020	31/08/2020	Estefania Ortiz	No comenzado														No se realizará por falta de presupuesto
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, cotrol de velocidad, mesa tina de sal muera	100%	Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso														El proceso se encuentra en Compras Publicas
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	100%	Señalización de puntos de internet colocados en parroquias	13/01/2020	26/01/2020	Estefania Ortiz	En progreso														
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Equipamiento riego granja Burgay	90%	Informes, fotografías, galpones	01/01/2020	13/03/2020	Estefania Ortiz	En progreso														
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimenticia fortalecimiento de la cadena valor agropecuaria pro ex rei colonia agricola amaznas	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (fertil)	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	100%	Informes, actas de entrega receptor	05/01/2020	31-12-2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (medic)	ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	05/01/2020	31-12-2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav fort cad valor agrop deriv parr ventura (i)	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav fort cad valor agrop parr pancho neg (i agro)2	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA

[illegible]



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto: CAMINO ECOLÓGICO A GUANGRAS	Contratación del equipo consultor para la AAC y actividades de plan de manejo Complejo Turístico Guapán	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/06/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
2	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto: COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN	Aplicación de buenas practicas ambientales para la acreditación del Punto Verde en la prefectura del Cañar (SUBENIR).	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/04/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
3	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Contratación de servicios de análisis de laboratorio	0%	Implementación de buenas practicas ambientales en la prefectura del Cañar.	Registros, informes de consumo, fotografías.	01/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
4	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Control de la contaminación ambiental (Mecanica GADPC)	Gestión de envió y entrega de desechos a gestores calificados	20%	Cumplimiento del 100 % Plan de Manejo Ambiental de la mecánica de la prefectura del Cañar.	Informe de análisis de laboratorio (resultados)	03/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													
1	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Proyecto de Educación Ambiental en la Jurisdicción de la Provincia del Cañar	Capacitar a escuelas y colegios en la provincia.	20%	TRES VIDEOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL, LETREROS Y SUBENIR	TRES VIDEOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL, LETREROS Y SUBENIR	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Retrasado													
2	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Definir indicadores para la certificación.	50%	OBTENER LA ACREDITACION DE PUNTO VERDE	POSTULACION	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO
3	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Elaboración de la auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto Camino Ecológico a Guangras	Cumplimiento de la normativa ambiental	90%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													SE REFORMO EL PRESUPUESTO
4	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Elaboración de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN.	Cumplimiento de la normativa ambiental	90%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													EN OBSERVACIÓN PARA FINALIZAR AUDITORIA
5	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Seguimiento a los planes de manejo de los proyectos presentados por la Prefectura (servicios MAE)	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	CUMPLIR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	APROBACION DEL PLAN DE MANEJO	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
6	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Control de la Contaminación Ambiental (MECANICA GADPC)	Cumplimiento de la normativa ambiental	80%	GESTION DE LOS DESECHOS PELIGROSOS	APROBACION DE LA DECLARACION AMBIENTAL ANNUAL	01/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
7	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de adaptación y mitigación para la restauración de los ecosistemas en las microcuencas de la provincia por efectos de cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	40%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
8	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de protección y conservación de las cuencas hídricas mediante alternativas forestales y agroforestales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y mitigar el cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	40%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través de la conservación de las áreas naturales, cobertura vegetal y el aprovechamiento de la producción agropecuaria.	contratación de personal	60%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales, silvopastoriles y forestales en varias comunidades de la provincia del Cañar.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
9	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para la mitigación del Cambio Climático mediante estrategias agroforestales y de producción en el área de influencia directa e indirecta de la microcuenca del Machángara en la provincia del Cañar.	contratación de personal	0%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales y forestales en varias comunidades de los cantones Bilitán, Délé y Cañar.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	No comenzado													
10	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de vertientes	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	70%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
11	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la microcuenca de Cachi Galazuy.)	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	20%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO
12	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la parroquia Guapán	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	0%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO

[illegible]