

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
					FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNDO I Y II ETAPAS	COTIZACIÓN	628632,58			Completado			Completado		18/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/03/2020	Completado	Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, con el acompañamiento desde la Gestión Social de la Dirección, una vez que los usuarios del canal llegaron a acuerdos con los propietarios de los terrenos por donde cruza el canal se retomaron los trabajos en el sector de Molobog.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ZHICARACU II Y III ETAPA	LICITACION	\$ 1.250.974,04		22/01/2020	Completado			Completado		20/01/2020	Retrasado	?				No comenzado		La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BEDE.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	"REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCDOCHA DEL CANTON CAÑAR II ETAPA"	COTIZACIÓN	\$ 747.205,81		15/03/2021	Completado			Completado		07/06/2021	En progreso	?		?		?		El proceso se encuentra iniciado
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALA VISENGA III Y IV ETAPA	COTIZACIÓN	\$ 265.280,88		19/02/2020	Completado			Completado	04/03/2020	18/03/2020	Retrasado	?				No comenzado		Esta lista la documentación precontractual. No hay disponibilidad de fondos desde el BEDE
GESTION SOCIAL, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ZHICARACU, PATOCDOCHA, JERUSALEN QUINONES BUEBANI Y Y CHUNCHUN I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48		04/03/2020	Completado			Completado	13/03/2020	20/03/2020	Retrasado	?				No comenzado		POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SIGUE ESPERANDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EJECUCION
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DRENAJE DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTANAUCAO DE LA COMUNIDAD DE HUAPUNDO DE LA PARROQUIA INGAIPICA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00		19/02/2020	Completado			Completado	30/08/2020	?	Retrasado	?				No comenzado		Se retoma el tema, se trabaja para contar con la documentación para realizar la invitación a un nuevo consultor
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M J / CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00		16/05/2020	Completado			En progreso	30/03/2020	13/04/2020	Retrasado	?				No comenzado		Se ha planteado desde la Prefectura del Guayas reuniones de trabajo para establecer una hoja de ruta para viabilizar el estudio.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. I PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06		20/02/2020	Completado	01/03/2020	Completado	Completado	12/03/2020	18/03/2020	En progreso	18/04/2020		22/09/2020		22/09/2020		Se han entregado todos los materiales en el sitio de las obras, hay algunos proyectos que se han reprogramado el cronograma de ejecución debido al invierno que se presenta sobre todo en la zona baja.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. II PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA			25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	No comenzado	01/11/2020	01/04/2021	No comenzado	01/05/2021		16/05/2021		16/05/2021		El proceso para la compra de las tuberías y accesorios cuenta con el proveedor adjudicado, esperando la firma del contrato, para las adquisiciones de ferretería, geomembrana, materiales metálicos y pétreos se vienen realizando trámites de obtención de certificación presupuestaria, reformas al PAC y demás trámites previos a iniciar proceso de contratación en el portal de compras, a la fecha se cuenta con la documentación de estudio de mercado
GESTION SOCIAL, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUIAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00		15/07/2020	No comenzado			22/07/2020		27/07/2020		27/08/2020		02/09/2020		04/09/2020		ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA RESERVOIRIOS FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00		19/02/2020	Completado		Completado	06/03/2020		20/03/2020	No comenzado	20/04/2020		27/04/2020		11/05/2020		Se espera contar con toda la documentación para la compra de geomembrana en el paquete actual
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDE LECHE - INGAIPICA	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 30.000,00		01/10/2020				15/10/2020		30/10/2020		30/11/2020		14/12/2020		14/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE OTACAR - CHOROCOTPE	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 30.000,00		08/10/2020				22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020		22/12/2020		22/04/2021		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO EN EL SECTOR CANTASALLO CORCORADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		15/10/2020				30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020		28/12/2020		28/04/2020		Con reforma de presupuesto partida provincial
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, viabilidad y seguridad de los reservorios El Tabón, Chacagui - San Rafael, Chuchun - Awa Maria.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00		01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	12/10/2020	No comenzado	05/11/2020	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	?	No comenzado	El consultor viene trabajando de acuerdo con el cronograma establecido



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	2020	Desarrollo de cadenas agropecuarias	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	0%	Plan Informes	02/03/2020	02/07/2020	DIRECCIÓN DESARROLLO P	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementación de juntas lecherías	IMPLEMENTACIÓN DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENFRÍAMIENTOS DE LECHE	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla	ADQUISICIÓN DE HORNAS METÁLICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	100%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	Completado														SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhuay	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ	60%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso														SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
5	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en el recinto el piedrero	REALIZACIÓN DE LA VI FERIA DEL CACAO EN EL PIEDRERO	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	02/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
6	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la feria agroecologica la troncal 2020	REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA FERIA AGROECOLOGICA EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	25/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														SUSPENDIDA POR EL COVID
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	matrices de planificación, informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARÓ DESIERTO	
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promoción de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a través de la producción agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyecto, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UBAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARÓ DESIERTO	
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitación asistencia técnica a productores agropecuarios a los sistemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias técnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografías	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION, CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado														
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratación de servicio de internet inalámbrico en centros parroquiales	Contratación de servicio de internet	100%	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				Completado														
15	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	Ejecución de la campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	0%	Campaña turística provincial conoce tu cultura desarrollada	15/01/2020	24/04/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														Proyecto detenido por la cancelación de espectáculos y shows debido a la declaración de emergencia.
16	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Aplicación turística provincial	Desarrollo de la Aplicación Turística Provincial	0%	Aplicación turística instalada	01/04/2020	21/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
					Promoción y lanzamiento de la Aplicación	0%		28/08/2020	28/09/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
17	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	Resolución de la mesa turística de desarrollar el Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	0%	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial desarrollado	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
					Plan estratégico de desarrollo turístico provincial	0%		01/04/2020	03/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
18	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Publicación del plan estratégico de desarrollo turístico provincial	Promoción, publicación y socialización del plan estratégico provincial	0%	Plan estratégico de desarrollo turístico provincial publicado y socializado	10/08/2020	31/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado														SE ELIMINÓ EN REFORMA
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promocional	0%	Contratos, fotografías				No comenzado														No se realizará por falta de presupuesto.
20	2019	Fomento Productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, cotrol de velocidad, mesa tina de sal muera	100%	Contratos, fotografías, informes	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso														El proceso se encuentra en Compras Públicas
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Eventos publicos promocionales	Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	100%	Carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	13/01/2020	26/01/2020	Estefanía Ortiz	En progreso														
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena del cuy	Señalización de puntos de internet en parroquias	100%	Señalización de puntos de internet colocados en parroquias	01/01/2020	13/03/2020	Estefanía Ortiz	En progreso														
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Galpones de cuyes	100%	Informes, fotografías, galpones	15/02/2020	30/12/2020	Enrique Duy	Completado														
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promoción de soberanía alimentaria a través de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Equipamiento riego granja Burgay	100%	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso														
					Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promoción de soberanía alimentaria a través de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promoción de soberanía alimentaria a través de fortalecimiento de la cadena valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (fertil)	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	100%	Informes, actas de entrega recepción	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (medic)	ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	Informes, actas de entrega recepción	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm tra fort cad valor agro deriv par ventura (i)	Tecnicar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm tra fort cad valor agro par pancho neg (i) agro2	Tecnicar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto: CAMINO ECOLÓGICO A GUANGRAS	Contratación del equipo consultor para la AAC y actividades de plan de manejo Complejo Turístico Guapán	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/06/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
2	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto: COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN	Aplicación de buenas practicas ambientales para la acreditación del Punto Verde en la prefectura del Cañar (SUBENIR).	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/04/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
3	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Contratación de servicios de análisis de laboratorio	0%	Implementación de buenas practicas ambientales en la prefectura del Cañar.	Registros, informes de consumo, fotografías.	01/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
4	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Control de la contaminación ambiental (Mecanica GADPC)	Gestión de envío y entrega de desechos a gestores calificados	20%	Cumplimiento del 100 % Plan de Manejo Ambiental de la mecánica de la prefectura del Cañar.	Informe de análisis de laboratorio (resultados)	03/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													
1	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Proyecto de Educación Ambiental en la Jurisdicción de la Provincia del Cañar	Capacitar a escuelas y colegios en la provincia.	20%	TRES VIDEOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL, LETREROS Y SUBENIR		03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													
2	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Definir indicadores para la certificación.	50%	OBTENER LA ACREDITACION DE PUNTO VERDE	POSTULACION	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO
3	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Elaboración de la auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental proyecto Camino Ecológico a Guangras	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
4	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Elaboración de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN.	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
5	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Seguimiento a los planes de manejo de los proyectos presentados por la Prefectura (servicios MAE)	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	CUMPLIR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	APROBACION DEL PLAN DE MANEJO	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
6	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación -Institucional	Control de la Contaminación Ambiental (MECANICA GADPC)	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	GESTION DE LOS DESECHOS PELIGROSOS	APROBACION DE LA DECLARACION AMBIENTAL ANNUAL	01/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
7	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de adaptación y mitigación para la restauración de los ecosistemas en las microcuencas de la provincia por efectos de cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	50%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
8	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de protección y conservación de las cuencas hídricas mediante alternativas forestales y agroforestales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y mitigar el cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	50%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través de la conservación de las áreas naturales, cobertura vegetal y el aprovechamiento de la producción agropecuaria.	contratación de personal	60%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales, silvopastoriles y forestales en varias comunidades de la provincia del Cañar.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
9	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para la mitigación del Cambio Climático mediante estrategias agroforestales y de producción en el área de influencia directa e indirecta de la microcuenca del Machángara en la provincia del Cañar.	contratación de personal	0%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales, silvopastoriles y forestales en varias comunidades de los cantones Bilitán, Délé y Cañar.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	No comenzado													
10	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de vertientes	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	70%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
11	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la microcuenca de Cachi Galazay.)	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	20%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO
12	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la parroquia Guapán	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	0%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	Retrasado													SE REFORMO EL PRESUPUESTO

[illegible]