



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto: CAMINO ECOLÓGICO A GUANGRAS	Contratación del equipo consultor para la AAC y actividades de plan de manejo Complejo Turístico Guapán	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/06/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
2	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Elaboración de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental proyecto: COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN	Aplicación de buenas practicas ambientales para la acreditación del Punto Verde en la prefectura del Cañar (SUBENIR).	0%	Cumplimiento del 100 % de las obligaciones de la licencia ambiental.	Aprobación de la auditoría ambiental de cumplimiento	01/04/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
3	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Contratación de servicios de análisis de laboratorio	0%	Implementación de buenas practicas ambientales en la prefectura del Cañar.	Registros, informes de consumo, fotografías.	01/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	No comenzado													
4	2021	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Control de la contaminación ambiental (Mecanica GADPC)	Gestión de envío y entrega de desechos a gestores calificados	20%	Cumplimiento del 100 % Plan de Manejo Ambiental de la mecánica de la prefectura del Cañar.	Informe de análisis de laboratorio (resultados)	03/05/2021	31/12/2021	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													
1	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Proyecto de Educación Ambiental en la Jurisdicción de la Provincia del Cañar	Capacitar a escuelas y colegios en la provincia.	20%	TRES VIDEOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL, LETREROS Y SUBENIR	AUDIOVISUAL, LETREROS Y SUBENIR	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	En progreso													
2	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación AAAr	Acreditación Punto Verde en la Prefectura del Cañar	Definir indicadores para la certificación.	50%	OBTENER LA ACREDITACION DE PUNTO VERDE	POSTULACION	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Retrasado												SE REFORMO EL PRESUPUESTO	
3	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación Institucional	Elaboración de la auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental proyecto Camino Ecológico a Guangras	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
4	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación Institucional	Elaboración de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto COMPLEJO TURISTICO GUAPÁN.	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	APROBACION DE LA AUDITORIA	OFICIO DE APROBACION DE LA AUDITORIA.	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
5	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación Institucional	Seguimiento a los planes de manejo de los proyectos presentados por la Prefectura (servicios MAE)	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	CUMPLIR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	APROBACION DEL PLAN DE MANEJO	03/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
6	2020	Calidad Ambiental	Prevención de la contaminación Institucional	Control de la Contaminación Ambiental (MECANICA GADPC)	Cumplimiento de la normativa ambiental	100%	GESTION DE LOS DESECHOS PELIGROSOS	APROBACION DE LA DECLARACION AMBIENTAL ANNUAL.	01/02/2020	31/12/2020	CALIDAD AMBIENTAL	Completado													
7	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de adaptación y mitigación para la restauración de los ecosistemas en las microcuencas de la provincia por efectos de cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	100%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	Completado													
8	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Programa de protección y conservación de las cuencas hídricas mediante alternativas forestales y agroforestales para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y mitigar el cambio climático.	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	100%	Implementar acciones y medidas de mitigación para reducir efectos de cambio climático en la provincia.	Número de hectáreas intervenidas y protegidas.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	Completado													
9	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través de la conservación de las áreas naturales, cobertura vegetal y el aprovechamiento de la producción agropecuaria.	contratación de personal	80%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales, silvopastoriles y forestales en varias comunidades de las cantones de	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
10	2021	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Proyecto de inversión para la mitigación del Cambio Climático mediante estrategias agroforestales y de producción en el área de influencia directa e indirecta de la microcuenca del Machángara en la provincia del Cañar.	contratación de personal	0%	Conservación física y biológica de las áreas naturales y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.	Implementar 60 Ha con actividades técnicas agroforestales, silvopastoriles y forestales en varias comunidades de los cantones Bibilán, Délé y Cañar.	01/02/2021	31/12/2021	CUENCAS HIDRICAS	No comenzado													
11	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de vertientes	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	70%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	En progreso													
12	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la microcuenca de Cachi Galaz.)	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	20%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	No comenzado												SE REFORMO EL PRESUPUESTO	
13	2020	Cuencas Hídricas	Protección de Cuencas Hídricas	Protección de Vertientes (Protección de área de recarga hídrica en la parroquia Guapán	Siembra de plantas forestales - protección física de vertientes.	0%	EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA EL 2020 SE PROTEJERA EN UN 25 % DE LA VERTIENTES.	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	03/02/2020	31/12/2020	CUENCAS HIDRICAS	Retrasado												SE REFORMO EL PRESUPUESTO	

[illegible]

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Cronograma de Ejecución								Observaciones
							May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2019-2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhcayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica										Se espera la contestación de parte del BDE de la ampliación de la vigencia del convenio de financiamiento
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.										Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
3	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	"REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA"	Se construye la III Etapa, mejorando la conducción principal desde la abscisa 11+951 hasta la 19+410, se incluyen los sifones de Hachamulana y Taglin										El contrato se encuentra en ejecución, se ha presentado la primera planilla con un avance del 2,68%
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.										El contrato principal ya se encuentra concluido, para la ejecución del contrato complementario se espera la habilitación de la vía de acceso para el ingreso de los materiales pétreos, debiendo indicar que los trabajos para la habilitación de la vía se han visto interrumpidos por el invierno y daños en la maquinaria de la institución
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.										Al igual que el Izhcayacu se espera la ampliación de plazo de vigencia del convenio de financiamiento
6	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquial Jerusalem I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.										Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
7	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje; en el proceso de materiales metálicos se efectivizó el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días.										Se continúa con el acompañamiento técnico social en la ejecución de la obra de Chuchucan.
8	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo	Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios										La compra de tubería ya fue adjudicada, mientras que las compras de ferretería, geomembrana y metálicos siguen los cronogramas establecidos en el portal de compras públicas.

9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios II paquete	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.												La geomembrana ha sido colocada en el sistema de Bascay y Luis Cordero, se plantea una ampliación de plazo para completar la entrega en amanta Jesús del Gran Poder
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios												Existe una propuesta por parte de la Prefectura del Guayas, por lo que en reuniones mantenidas con los dirigentes del Sistema de riego Manuel J. Calle para que la intervención de la Prefectura del Cañar sea en el canal principal o en ramales por definir.
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.												AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime roldos, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.												Se realizo la recepción del estudio una vez que fue entregada por parte del MAATE la viabilidad técnica
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correouco - La Posta, Canton Cañar													Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Está en detenido hasta clarificar este asunto. No obstante, es un Proyecto de más de 20 Km de conducción para regar 70 has.
14	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuguines													Depende del estudio que se genere para Lactahuaico - Huayrapungo, es parte de la negociación.
15	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de LLactahuayco de la Parroquia Ingapirca del Cantón cañar.	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.												Se vienen realizando los trabajos de acuerdo con el cronograma presentado por el Consultor.
16	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguin - San Rafael, Chuichun – Ana María.	Al momento ya se realizo la adjudicación de la Consultoría												Se plantea por parte del Consultor la entrega con las observaciones solventadas para la tercera semana de diciembre
17	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar	Se realiza el estudio de mercado para las compras de materiales de ferreteria, tubería, geomembrana, petreos												Se espera que los procesos tengan proveedores adjudicados.
16	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA”	Se cuenta con la contratación de la Consultoría												El contrato está en ejecución y se desarrolla de manera paralela al contrato de obra



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones		
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS A NIVEL DE LASTRE EN LA PROVINCIA	Mantenimiento vial a nivel de lastre en la provincia del Cañar	80%	KILOMETROS LASTRADOS	KILOMETROS LASTRADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															El avance normal de los trabajos se vieron retrasados por la pandemia y contagios del virus COVID19
2	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2	Construccion de pasos de agua	0%	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	CANTIDAD DE PASOS DE AGUA	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
3	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CANTON LA TRONCAL	Contrato de volquetes para transportar material petreo	0%	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
4	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL CANTON LA TRONCAL	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	70%	KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
5	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 3	Construccion de pasos de agua	0%	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	CANTIDAD DE PASOS DE AGUA	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
6	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA CHOROCOCTE A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	100%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
7	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	0%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															Proceso declarado desierto por falta de oferentes
8	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA JUNCAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	35%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
9	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON SUSCAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	100%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															Se ejecutó por administración directa
10	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON EL TAMBO A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	100%	KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															Se transfirieron los recursos al GAD de El Tambo
11	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA GUAPAN A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria y volquetes para mantenimiento vial	15%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso															
12	2020	MANTENIMIENTO VIAL	BACHEO Y SEÑALIZACION	BACHEO Y SEÑALIZACION VIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Bacheo y señalización vial	80%	SEÑALIZACION Y BACHEO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
13	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION A NIVEL DE ESTABILIZACION	estabilización suelo cemento	95%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
14	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	ADQUISICION DE DIESEL PARA LA IMPRIMACION	adquisición de diesel	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
15	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA DTSB	alquiler de maquinaria	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
16	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	MATERIALES PARA RIEGO ¼ Y ¾	Adquisición de material de ¾ y ¾ para doble riego	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
17	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE COMPRA DE RC250	Adquisición de Rc 250 para imprimación vial	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
18	2020	INSTRUCCION COMUNITA	PLAN CANCHAS	TECHADO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	techado de canchas a nivel de toda la provincia	100%	TECHADO DE CANCHAS	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado															
19	2020	INSTRUCCION COMUNITA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SUIVAY	Construcción de puente en Suivay	0%	CONSTRUCCION DE PUENTE	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															
20	2020	INSTRUCCION COMUNITA	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA PLAYITA	construcción de puente colgante en playita	0%	CONSTRUCCION DE PUENTE	INFORMES TÉCNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado															

[illegible]

[illegible]

39	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Mirador Turístico Cojitambo	Estudios geológicos y estructurales	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	Completado									El Proyecto se encuentra siendo revisado por Petroecuador, INPC, y Municipio de Azuques. Para su aprobación por estas instituciones y posterior firma de convenio, se necesita estudios complementarios del componente estructural y arqueológico, lo que retrasa la firma de convenio y posterior ejecución.
					Estudios arqueológicos complementarios	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	Completado									
					Aprobación del proyecto en INPC	100%	Proyecto aprobado por el INPC	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	Completado									
					Aprobación del planes y proyecto en Municipio	50%	Proyecto y planos aprobados por el Municipio	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	En progreso									
					Firma de convenio	0%	Convenio Firmado	31/03/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	No comenzado									
					Contratación del proyecto	20%	Firma del contrato	01/05/2020	05/06/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	No comenzado									
					Construcción Mirador Turístico en Cojitambo	0%	Complejo turístico Cojitambo inaugurado	05/06/2020	28/02/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	No comenzado									
40	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Parque Acuático en La Troncal	Entrega de estudios	0%	Estudios entregados	01/08/2019	29/02/2020	Patricia Troya, Estefanía Ortiz	En progreso									No es posible realizar la trasferencia puesto que es necesario se entreguen los estudios, de acuerdo a lo estipulado en el convenio
					Firma de convenio	100%	Convenio Firmado	01/07/2019	01/08/2019	Patricia Troya, Estefanía Ortiz	Completado									
					Transferencia de recursos al GAD de la Troncal	0%	Recursos transferidos al GAD			Patricia Troya, Estefanía Ortiz	No comenzado									
				Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos a través talleres capacitación 2020	4 talleres artesanales desarrollados en el año 2020	100%	Ejecución de 4 talleres artesanales en el año 2020	01/03/2020	30/11/2020	Estefanía Ortiz	Completado									Proyecto retrasado por declaratoria de emergencia nacional