



N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementacion de juntas lecheras	IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	0%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado														NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla	ADQUISICIÓN DE HORMAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	100%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	Completado														SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhucay	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ	60%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso														SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	matrices de planificacion, informes de seguimiento, proyectos, fotografias, contratos, facturas, convenios, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a traves de la produccion agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICON DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyecto, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UBAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitacion asistencia tecnicas a productores agropecuarios a los sitemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias tecnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografias	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION, CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado														
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarollo de infraestructura turística provincial	Contratación de servicio de internet inalámbrio en centros parroquiales	Contratación de servicio de internet	100%	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				Completado														
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promociocal	0%	Contratos, fotografías				No comenzado														No se realizará por falta de presupuesto
20	2019	Fomento Productivo	Desarollo de emprendimientos con valor agregado	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, cotrol de velocidad, mesa tina de sal muera	100%	Contratos, fotografías, informes	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso														El proceso se encuentra en Compras Públicas
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Eventos publicos promocionales	Confeción de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	100%	Carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arquéologica y Cultural	13/01/2020	26/01/2020	Estefanía Ortiz	En progreso														
					Señalización de puntos de internet en parroquias	100%	Señalización de puntos de internet colocados en parroquias	01/01/2020	13/03/2020	Estefanía Ortiz	En progreso														
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena del cuy	Galpones de cuyes	100%	Informes, fotografías, galpones	15/02/2020	30/12/2020	Enrique Duy	Completado														
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Equipamiento riego granja Burgay	100%	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso														
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimenticia fortalecimieno de la cadena valor agopecuaria pro ev rel colonia agricola amazonas	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acd des sust a traves fort cad prod leche (ferti)	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	100%	Informes, actas de entrega recepción	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acd des sust a traves fort cad prod leche (medic)	ADQUISICON MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														LA ADQUISICON DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acd des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	Informes, actas de entrega recepción	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado														
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim trav fort cad valor agrop deriv parr ventura (i)	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim trav fort cad valor agrop parr pancho neg (i agro)2	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA
34	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agric deriv manuej call (in a)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
35	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agro coli agric amz (i ago)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado														
36	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agrop rec con vol dios (in agr) 2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														
37	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq insumos agrop imp proy prod s rie patacocha ii et (prod) 2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografías, contratos, facturas, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado														SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPEMENTACION
38	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq ins agrop imp proy prod sr patacorral, jer i etapa (prod)2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografías, contratos, facturas, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado														
39	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarollo de infraestructura turística provincial	Mirador Turístico Cojitambo	Estudios geologicos y estructurales	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso														El Proyecto se encuentra siendo revisado por Petroecuador, INPC, y Municipio de Azuques. Para su aprobación por estas instituciones y posterior firma de convenio, se necesita estudios complementarios del componente estructural y arqueológico
					Estudios arqueologicos complementarios	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	No comenzado														
					Aprobación del proyecto en INPC	100%	Proyecto aprobado por el INPC	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso														
					Aprobación del planos y proyecto en Municipio	50%	Proyecto y planos aprobados por el Municipio	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso														
					Aprobación de proyecto en Petroecuador	60%	Proyecto aprobado por Petroecuador	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso														

[illegible]


[illegible]

[illegible]

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Cronograma de Ejecución								Observaciones
							May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2019-2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Izhcayacu II y III etapa	Documentación precontractual esta en la comisión técnica										La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BEDE. Se ha procedido con la actualización de los precios de mano de obra y materiales.
2	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento de la produccion agropecuaria a traves de la implementacion de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III	Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.										Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
3	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	"REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA"	Se construye la III Etapa, mejorando la conducción principal desde la abscisa 11+951 hasta la 19+410, se incluyen los sifones de Hachamulana y Taglin										Se encuentra en la fase precontractual, proceso de cotización, convalidacion de errores.
4	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.	En ejecución.										Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, los trabajos al momento se enfocan en la colocación de la tubería de presión para la variante propuesta en el sector de Molobog.
5	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Ampliacion y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga III y IV Etapa	Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.										Se procede a la catualizacion de precios de mano de obra y materiales, para posteriormente analizar el financiamiento
6	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquial Jerusalem I Etapa.	Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.										Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva
7	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo	Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje; en el proceso de materiales metálicos se efectivizo el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días.										Se han retomado los trabajos en los convenios que faltaban de ejecutar, Ger, Llamagshi y Chuchucan.

8	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo	Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios											Se han completado un grupo de e14 convenios, ahora se procederá a realizar los estudios de mercado correspondientes previo a la compra a través del portal
9	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Adquisición de geomembrana para reservorios II paquete	Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.											Se cuenta con toda la documentación y se inicia el proceso de compra.
10	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)	Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios											Se mantiene reuniones con los directivos del sistema de riego Manuel J. Calle
11	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios riego y drenaje (San Pedro de Honorato Vásquez)	Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.											AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.
12	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Coopertativa Jaime roldos, pertenecientes a la parroquia zhud	Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.											Se ha entregado por parte de Junta Parroquial de Zhud las escrituras de los terrenos para la implementacion de los reservorios.
13	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construccion y tecnificacion a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correouco - La Posta, Canton Cañar												Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Está en detenido hasta clarificar este asunto. No obstante es un Proyecto de más de 20 Km de conducción para regar 70 has.
14	2019	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para la construccion y tecnificacion a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuquines												Depende del estudio que se genere para Llactahuaico - Huayrapungo, es parte de la negociación.
15	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de LLactahuayco de la Parroquia Ingapirca del Cantón cañar.	Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.											Se procedió a la adjudicación del proceso y se espera la firma del contrato con el consultor, para dar inicio al estudio.
16	2021	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguin - San Rafel, Chuichun – Ana María.	Al momento ya se realizo la adjudicación de la Consultoría											Se ha presentado un borrador de los estudios, al momento es revisado por el administrador del contrato
17	2020	Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes.	Infraestructura de sistemas de riego	Apoyo a la producción agropcuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar	Se realiza el estudio de mercado para las compras de materiales de ferreteria, tubería, geommembrana, petreos											Los materiales correspondientes a los procesos de tubería y ferreteria se vienen entregando por los proveedores a las juntas de regantes.



PREFECTURA DEL
CANAR
JUNTOS SOMOS FUERZA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

 PREFECTURA DEL CANAR JUNTOS SOMOS FUERZA MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS																									
N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta Ponderada	Meta del proyecto	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS A NIVEL DE LASTRE EN LA PROVINCIA	Mantenimiento vial a nivel de lastre en la provincia del Cañar	80%	KILOMETROS LASTRADOS	KILOMETROS LASTRADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													El avance normal de los trabajos se vieron retrasados por la pandemia y contagios del viros COVID19
2	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2	Construccion de pasos de agua	0%	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	CANTIDAD DE PASOS DE AGUA	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
3	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL CANTON LA TRONCAL	Contrato de volquetes para transportar material petreo	0%	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	METROS CUBICOS KILOMETRO TRANSPORTADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													Proceso declarado desierto, listo para volver a lanzar
4	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL CANTON LA TRONCAL	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	70%	KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
5	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA 3	Construccion de pasos de agua	0%	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	CANTIDAD DE PASOS DE AGUA	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
6	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA CHOROCOYTE A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	100%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
7	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	0%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													Proceso declarado desierto por falta de oferentes
8	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA JUNCAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	35%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													
9	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON SUSCAL A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	90%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													Ya no se tiene este proyecto en la reforma, se va a trasferir los fondos al GAD de Suscal
10	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTON EL TAMBO A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquinaria para mantenimiento vial	100%	KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													Se transfirieron los recursos al GAD de El Tambo
11	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA GUAPAN A NIVEL DE LASTRE	contrato de alquiler de maquina y volquetes para mantenimiento vial	0%	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	KILOMETROS BACHADOS Y KILOMETROS BACHADOS	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	No comenzado													
12	2020	MANTENIMIENTO VIAL	BACHEO Y SEÑALIZACION	BACHEO Y SEÑALIZACION VIAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	Bacheo y señalizacion vial	80%	SEÑALIZACION Y BACHEO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													
13	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LARGA DURACION A NIVEL DE ESTABILIZACION	estabilizacion suelo cemento	95%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	En progreso													Pendiente concluir via Zhapacal - San Marcos
14	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	ADQUISICION DE DIESEL PARA LA IMPRIMACION	adquisicion de diesel	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
15	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA DTSB	alquiler de maquinaria	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
16	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	MATERIALES PARA RIEGO ¾ Y 3/8	Adquisicion de material de 3/4 y 3/8 para doble riego	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
17	2020	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO DE MAYOR DURABILIDAD	CONTRATO DE COMPRA DE RC250	Adquisicion de Rc 250 para imprimacion vial	100%	MEJORAMIENTO DE CALZADA DE VIA A NIVEL DE DOBLE RIEGO	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													
18	2020	NSTRUCCION COMUNITA	PLAN CANCHAS	TECHADO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	techado de canchas a nivel de toda la provicia	100%	TECHADO DE CANCHAS	INFORMES TECNICOS, REGISTRO FOTOGRAFICO	02/01/2021	30/12/2021	VIALIDAD	Completado													

[illegible]

[illegible]