



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN	FINANCIAMIENTO	INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO				ESTADO	OBSERVACIONES
			COMUNIDAD	TOTAL	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA		
2023	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	VARIAS	\$918.896,81				ASFALTAR E.P.	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPTE, BACHEOS)	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPTE, BACHEOS)	CHOROCOPTE	\$279.755,63				MACANSA	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	162,603.54					Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	GUALLETURO SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	74,387.63					Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	AZOGUES	34,999.88				ING. JUAN PABLO IDROVO	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	GUAPAN	139,434.83				ING. MARÍA EUGENIA NASPUD	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	SAN MIGUEL	\$116.860,83				ING. MARCO OCHOA	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	GUAPAN	\$13.054,35				ING. BAYRON RODRIGUEZ	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	CHONTAMARCA	\$69.524,01				CONSTRUCCIONES CAÑAR S.A.S	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA Y	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA Y	LA TRONCAL	\$10.953,78				ING. SEBASTIAN ALOMÍA	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	DUCUR	\$135.723,02				ING. FERNADO GAMALIEL ANDRADE	No comenzado	CONTRATO FIRMA EL DIA JUEVES 4 DE ABRIL
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	GUALLETURO	\$440.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO EN 15 DIAS PARA ENTREGA AL BDE)
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$395.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO EN 15 DIAS PARA ENTREGA AL BDE)
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$646.223,97					No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS (LUNES 01-04-24 ACTA DE EVALUACION Y EL 05/04/2024 ADJUDICACION)
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	SUSCAL	\$350.350,90				ING. GALO DELGADO	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO

2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	EL TAMBO	\$400.000,00				GAVILANES Y LOPEZ	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2023	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$49.000,00				TRAPESAM	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	RIVERA	\$245.000,00					No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS (MARTES 26 ACTA DE EVALUACIÓN - LUNES 1-04-24 ADJUDICACION)
2023	RECAPEO DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRADERIO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SALTO ALTO DEL CANTON BIBLIAN	RECAPEO DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRADERIO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SALTO ALTO DEL CANTON BIBLIAN	BIBLIAN	\$35.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (22-04-24 FIRMA DE CONVENIO)
2024	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$13.621,94				ING. MAURICIO PACHECO	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	AZOGUES	\$4.000,00				ING. CRISTIAN GONZALEZ	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	PROVINCIAL	\$40.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (29-04-24)
2023	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	VARIAS	\$95.000,00				SRA.RAQUEL REINOSO	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$152.768,00				CONSORCIO JJ	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	INGAPIRCA	\$101.489,41					No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS (EN ESPERA DE PRONUNCIAMIENTO DEL SERCOP)
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	\$220.000,00				ABACO S.A	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO (SUSPENSIÓN POR CLIMA)
2023	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	CAÑAR	\$70.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (1-4-24 FIRMA DE ACTA)
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$94.000,00				ING. CARLOS GONZALEZ	No comenzado	A LA ESPERA DEL ANTICIPO PARA EMPEZAR LA EJECUCIÓN
#¡REF!	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$297.500,00					No comenzado	DELCARADO DESIERTO, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAR DE NUEVO, LISTO PARA 03/04/2024

2024	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	JERUSALEN	\$28.000,00				ING. MARLENE INGUIL	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	\$37.993,48				CRISTIAN BRAVO QUISHPE	En progreso	TRABAJS SUSPENDIDOS POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	ZHUD	\$51.381,21				FRANLIN CORREA FONSECA	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$51.468,42				FERNANDO CALLE CORDERO	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	JUNCAL	\$30.600,00				ING. MARIA ELLISA MOSCOSO GUERRERO	En progreso	TRABAJS SUSPENDIDOS POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$200.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (FECHA LANZAR ESTUDIO HASTA EL 5-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	JAVIER LOYOLA	\$200.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (BORRADOR DE CONVENIO PARA EL DIA 20-03-24) (VIERNES 02/04/2024 PRESENTACION AL ALCALDE) (JUEVES 28 APROBACION DEL MUNICIPIO) (2-04-24 ENTREGAN LA CERTIFICACIÓN)
2024	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	PROVINCIAL	\$50.700,00				ING. ROMULO CABRERA LUNA	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO (30-04-24 ENTREGA DE ESTUDIOS)
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	VIA BOLIVIA (920m)	VARIAS	\$459.261,25	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 1		\$99.307,00	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)		\$469.677,17	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 3		\$25.281,38	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	RECINTO ZHUCAY (1350m)		\$156.462,83	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	HONORATO VASQUEZ 180M		\$57.954,99	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	SAN JOSE DE LA TRANCA 400M		\$116.885,91	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	CEMENTERIO INGAPIRCA (50M)		\$12.962,03	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	No comenzado	
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	LA TRONCAL	\$80.000,00					Completado	REVISAR SALDOS

2024	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$50.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (DEFINIR NUMERO DE VOLQUETAS 3-04-24)
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	VENTURA	\$60.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (ENTREGA DE TDR HASTA EL 5-04-24)
2024	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$658.678,83					En progreso	ORDEN DE COMPRA GENERADA
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$60.000,00					No comenzado	GAD PARROQUIAL TIENE QUE ENTREGAR ESTUDIO
2024	ADECUACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE COCHANCAY, CANTÓN LA TRONCAL	ADECUACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE COCHANCAY, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$22.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO, EN ESPERA DEL CONVENIO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	NAZON	\$300.000,00					No comenzado	GAD MUNICIPAL DE BIBLIAN TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS, CONVENIO SE FIRMARÁ EN EL MES DE MARZO (POR DEFINIR DIA SR PREFECTO)
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	EL TAMBO	\$500.000,00					No comenzado	GAD MUNICIPAL DE EL TAMBO TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS
2023	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	\$135.000,00					No comenzado	GAD MUNICIPAL DE SUSCAL TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	SOLANO	\$260.000,00					No comenzado	NO SE VA A EJECUTAR PUENTE
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOYTE CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOYTE CANTON CAÑAR	CHOROCOYTE	\$55.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (24-04-24 TDR A COMPRAS)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$135.000,00					No comenzado	ENVIADO AL BDE
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$150.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 05-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$90.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 05-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$405.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 05-04-24)
2024	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	0	\$38.000,00					No comenzado	27/03/2024 SE ENVIA A CONTRATACIÓN
2024	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	GENERAL MORALES	\$62.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REFORMA
2024	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	GUAPAN	\$22.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO EN JURIDICO

2024	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	JERUSALEN	\$38.000,00					No comenzado	JUNTA PARROQUIAL TIENE QUE ENTREGAR ESTUDIO
2024	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	\$63.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO HASTA EL 5-04-24 CONTRATAR ESTUDIO
2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$38.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO EN JURIDICO
0	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	INGAPIRCA	\$150.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (HASTA EL 30-04-24 ENTREGAN LOS ESTUDIOS)
0	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	PROVINCIAL	\$42.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (HASTA EL 5-04-24 ENTREGAN ESTUDIOS W. CUESTA)
0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$2.548.030,82					No comenzado	EN ESPERA DE RESPUESTA DEL SERCOP PARA LEVANTAR SUSPENCIÓN Y DECLARAR DESIERTO
	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	LUIS CORDERO	\$84.284,22					No comenzado	REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE AZOGUES PARA EL DIA MIERCOLES 27/03/2024 PARA DEFINIR APORTES
	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	\$91.852,36					No comenzado	REVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA INFORME DE CONVENIO
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	JALUPATA	\$36.487,68					No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN 27/03/2024
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	NAZON	\$6.300,00					No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DE VIALIDAD
	PUENTE PEATONAL CAZHCA Y	PUENTE PEATONAL CAZHCA Y		\$6.300,00					No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN 27/03/2024
	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE		\$40.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO
	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	AZOGUES	\$4.000,00					No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN 27/03/2024

CONSULTOR NOMBRE

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN																									
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO		CONVENIOS		CERTIFICACIÓN PAC		CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		OBSERVACIONES		
					FECHA DE ENTREGA	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	CAÑAR	AZOGUES LA TRONCAL	VARIAS	REGIMEN ESPECIAL	\$918.896,81		Completado						Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOYTE, BACHEOS)	CAÑAR	CHOROCOYTE	COTIZACIÓN DE OBRA	\$279.755,63		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	GENERAL MORALES	MENOR CUANTIA	162.603,54		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	CAÑAR	GUALLETURO SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	MENOR CUANTIA	74.387,63		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	AZOGUES	AZOGUES	MENOR CUANTIA	34.999,88		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	AZOGUES	GUAPAN	MENOR CUANTIA	139.434,83		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	AZOGUES	SAN MIGUEL	MENOR CUANTIA	\$116.860,83		Completado							Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO	
MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	AZOGUES	GUAPAN	MENOR CUANTIA	\$13.054,35		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO
REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	CHONTAMARCA	MENOR CUANTIA	\$69.524,01		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$10.953,78		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	PROCESO EJECUTADO
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	DUCUR	MENOR CUANTIA	\$135.723,02		Completado					12/07/2023	Completado	21/07/2023	Completado	28/07/2023	Completado	04/08/2023	Completado	13/03/2023	En progreso	27/03/2024	No comenzado	POR ADJUDICAR	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE	
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANTO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	PANTO NEGRO	COTIZACIÓN	\$395.000,00		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANTO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	PANTO NEGRO	COTIZACIÓN	\$646.223,97		Completado					07/08/2023	Completado	10/08/2023	Completado	06/09/2023	Completado	13/10/2023	Completado	26/03/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS	
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	SUSCAL	SUSCAL	COTIZACIÓN	\$350.350,90		Completado		Completado		Completado	28/07/2023	Completado	01/08/2023	Completado	25/08/2023	Completado	29/09/2023	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	EL TAMBO	EL TAMBO	COTIZACIÓN	\$400.000,00		Completado					01/08/2023	Completado	03/08/2023	Completado	31/08/2023	Completado	18/12/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MARGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	LA TRONCAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$49.000,00		Completado					20/07/2023	Completado	24/07/2023	Completado	21/07/2023	Completado	18/12/2024	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	PROCESO EJECUTADO	
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	AZOGUES	RIVERA	COTIZACIÓN	\$245.000,00		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	06/11/2023	Completado	08/11/2023	En progreso		No comenzado		No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
RECAPEO DEL PISO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRADERIO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SALTO ALTO DEL CANTON BIBLIAN	BIBLIAN	BIBLIAN	MENOR CUANTIA	\$35.000,00	10/06/2024	No comenzado																		ESTUDIOS DEL PROYECTO	
RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	MENOR CUANTIA	\$13.621,94		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	Completado	PROCESO EJECUTADO	
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	AZOGUES	AZOGUES	INFIMA CUANTIA	\$4.000,00		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	Completado	PROCESO EJECUTADO	
ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	PROVINCIAL	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$40.000,00	14/06/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO	
ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	LA TRONCAL	VARIAS	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$95.000,00		Completado		Completado		Completado		Completado	20/07/2023	Completado	28/07/2023	Completado	01/08/2023	Completado	21/08/2023	Completado	04/09/2023	Completado	Completado	PROCESO EJECUTADO	
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	LA TRONCAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$152.768,00		Completado		Completado		Completado		Completado		Completado	28/07/2023	Completado	01/08/2023	Completado	21/08/2023	Completado	04/09/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	INGAPIRCA	MENOR CUANTIA	\$101.489,41	15/08/2023	Completado	17/08/2023	Completado	2/10/2023	Completado		Completado		Completado		Completado		En progreso		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL RECLAMO POR PARTE DEL SERCOP		
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	MENOR CUANTIA	\$220.000,00	21/09/2023	Completado					25/9/2023	Completado	04/10/2023	Completado	17/10/2023	Completado	29/11/2023	Completado	19/12/2023	Completado	21/01/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
REFORMAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	CAÑAR	CAÑAR	MENOR CUANTIA	\$70.000,00	19/06/2023	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$94.000,00	12/09/2023	Completado	18/09/2023	Completado	30/10/2023	Completado		Completado		Completado		Completado	16/10/2023	Completado	13/03/2024	En progreso		No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		
RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	COTIZACIÓN DE OBRA	\$297.500,00	06/05/2023	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado			
ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	BIBLIAN	JERUSALEN	MENOR CUANTIA	\$28.000,00		Completado		Completado	1/7/2023	Completado	13/7/2023	Completado	21/07/2023	Completado	28/07/2023	Completado	02/08/2023	Completado	31/08/2023	Completado	14/09/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$37.993,48	14/08/2023	Completado		Completado		Completado	18/9/2023	Completado	25/09/2023	Completado	27/09/2023	Completado	20/10/2023	Completado	10/11/2023	Completado	24/11/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	ZHUD	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$51.381,21	31/08/2023	Completado		Completado		Completado	4/9/2023	Completado	06/09/2023	Completado	25/09/2023	Completado	07/11/2023	Completado	23/11/2023	Completado	15/12/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	GENERAL MORALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$51.468,42	31/08/2023	Completado		Completado		Completado	4/9/2023	Completado	06/09/2023	Completado	25/09/2023	Completado	07/11/2023	Completado	23/11/2023	Completado	15/12/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	JUNCAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$30.600,00	31/08/2023	Completado		Completado		Completado	4/9/2023	Completado	06/09/2023	Completado	25/09/2023	Completado	07/11/2023	Completado	23/11/2023	Completado	15/12/2023	Completado	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO	
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$200.000,00																					

MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$135.000,00	20/08/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$150.000,00	20/08/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAJ DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$90.000,00	10/09/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	COTIZACIÓN	\$405.000,00	10/09/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR		MENOR CUANTIA	\$38.000,00	12/03/2024	Completado					13/3/2023	En progreso		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	REFORMA AL PAC		
CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR	GENERAL MORALES	MENOR CUANTIA	\$62.000,00	28/03/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	TRASPASE DE PARTIDA		
MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	AZOGUES	GUAPAN	MENOR CUANTIA	\$22.000,00	08/03/2024	Completado	8/3/2024	Completado	12/3/2024	Completado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO		
CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	BIBLIAN	JERUSALEN	MENOR CUANTIA	\$38.000,00	01/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACION DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	CONSULTORIA DIRECTA	\$63.000,00	22/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$38.000,00	06/03/2024	Completado	7/3/2024	Completado	12/3/2024	En progreso		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO		
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR	INGAPIRCA	MENOR CUANTIA	\$150.000,00	21/10/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	AZOGUES	SAN MIGUEL	MENOR CUANTIA	\$42.000,00	08/10/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$2.548.030,82	08/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		