



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

Table with columns: AÑO, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA, CONTRATO /CONVENIO, NÚMERO, OBJETO, NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO, UBICACIÓN (CANTON, PARROQUIA, COMUNIDAD), FINANCIAMIENTO (GADPC, OTROS, TOTAL), INFORMACIÓN CONTRATO /CONVENIO (PLAZO DE EJECUCIÓN, F SUSCRIPCIÓN, F HICHO DE TRABAJOS, F ENTREGA DE OBRA, NOMBRE CONTRATISTA, NOMBRE ADMINISTRADOR), % AVANCE (% AVANCE FÍSICO, % AVANCE PRESUPUESTARIO), ESTADO, OBSERVACIONES.

2024	DESARROLLO PRODUCTIVO	AGROPRODUCTIVO	CONVENIO		ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCANA	ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCANA	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	\$146.739,63									50%	0%	En progreso	IDENTIFICADO ACTORES DIRECTOS DEL PROYECTO Y RUMOS A SER INTERVENIDOS
------	-----------------------	----------------	----------	--	--	--	------------	------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	-------------	---



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN		FINANCIAMIENTO				INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO				ESTADO	OBSERVACIONES
			COMUNIDAD	TOTAL	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA						
2023	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	VARIAS	\$918.896,81					ASFALTAR E.P.	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCHOPE, BACHEOS)	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCHOPE, BACHEOS)	CHOROCHOPE	\$279.755,63					MACANSA	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	162.603,54						Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA	GUALLETURO SAN ANTONIO DE PAGUANCA	74.387,63						Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	AZOGUES	34.999,88					ING. JUAN PABLO IDROVO	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	GUAPAN	139.434,83					ING. MARIA EUGENIA NASPUD	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	SAN MIGUEL	\$116.860,83					ING. MARCO OCHOA	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	GUAPAN	\$13.054,35					ING. BAYRON RODRIGUEZ	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	REMODELACION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	REMODELACION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	CHONTAMARCA	\$69.524,01					CONSTRUCCIONES CAÑAR S.A.S	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA	LA TRONCAL	\$10.953,78					ING. SEBASTIAN ALOMIA	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	DUCUR	\$135.723,02					ING. FERNANDO GAMALIEL ANDRADE	En progreso	INICIO DE OBRA 26/04/2024			
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	GUALLETURO	\$440.000,00						No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO EN 15 DIAS PARA ENTREGA AL BDE)			
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$395.000,00						No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ENTREGADO LAS OBSERVACIONES AL BDE 26/04/2024)			
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$646.223,97						En progreso	A LA ESPERA DEL ANTIPO PARA INICIAR LA OBRA			
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGUE DEL CANTON SUSCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGUE DEL CANTON SUSCAL	SUSCAL	\$350.350,90					ING. GALO DELGADO	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO			
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	EL TAMBO	\$400.000,00					GAVILANES Y LOPEZ	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO			
2023	ADQUISICION DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MUROS, MARGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICION DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCION DE MUROS, MARGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$49.000,00					TRAPESAM	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	ADJUDICACIONES Y CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	ADJUDICACIONES Y CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	RIVERA	\$245.000,00						No comenzado	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
2023	RECAPEO DEL PISO Y CONSTRUCCION DEL GRADERIO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SALTO ALTO DEL CANTON BIBLIAN	RECAPEO DEL PISO Y CONSTRUCCION DEL GRADERIO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD SALTO ALTO DEL CANTON BIBLIAN	BIBLIAN	\$35.000,00						No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (22-04-24 FIRMA DE CONVENIO)			
2024	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$13.621,94					ING. MAURICIO PACHECO	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	AZOGUES	\$4.000,00					ING. CRISTIAN GONZALEZ	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	ADQUISICION DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	ADQUISICION DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	PROVINCIAL	\$40.000,00						No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (29-04-24)			
2023	ADQUISICION DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	ADQUISICION DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	VARIAS	\$95.000,00					SRA. RAQUEL REINOSO	Completado	PROCESO EJECUTADO			
2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$152.768,00					CONSORCIO JJ	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO			
2024	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	INGAPIRCA	\$101.489,41						No comenzado	FIRMA DE INFORME DE RECOMENDACION (29/04/2024)			
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCA	\$220.000,00					ABACO S.A	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO (SUSPENSIÓN POR CLIMA)			
2023	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	CAÑAR	\$70.000,00						No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (30-4-24 FIRMA DE ACTA)			
2024	CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$94.000,00					ING. CARLOS GONZALEZ	En progreso	EJECUCION DEL PROYECTO			
#REF!	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$297.500,00						En progreso	ETAPA DE PREGUNTAS			
2024	ADECUACION DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	ADECUACION DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	JERUSALEN	\$28.000,00					ING. MARLENE INGUILL	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO			

2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	\$37.993,48					CRISTIAN BRAVO QUIHPE	En progreso	TRABAJO SUSPENDIDO POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA ZHUD CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA ZHUD CANTÓN CAÑAR	ZHUD	\$51.381,21					FRANLIN CORREA FONSECA	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$51.468,42					FERNANDO CALLE CORDERO	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA JUNCAL CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA JUNCAL CANTÓN CAÑAR	JUNCAL	\$30.600,00					ING. MARIA ELLISA MOSCOSO GUERRERO	En progreso	TRABAJO SUSPENDIDO POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$200.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (FECHA LANZAR ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	JAVIER LOYOLA	\$200.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (BORRADOR DE CONVENIO PARA EL DIA 12-04-24) (VIERNES SE FIRMA 30/04/2024)
2024	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTÓN DELEG	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTÓN DELEG	PROVINCIAL	\$50.700,00					ING. ROMULO CABRERA LUNA	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO (30-04-24 ENTREGA DE ESTUDIOS)
2024	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	VIA BOLIVIA (920m)	VIAS	\$459.261,25	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 1		\$99.307,00	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	COLECTOR AGUAS LUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)		\$469.677,17	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	No comentado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 3		\$25.281,38	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	No comentado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	RECINTO ZHUCAY (1350m)		\$156.462,83	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	No comentado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	HONORATO VASQUEZ 180M		\$57.954,99	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	No comentado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	SAN JOSE DE LA TRANCA 400M		\$116.885,91	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAJÓN - ETAPA IV	CEMENTERIO INGAIPIRCA (50M)		\$12.962,03	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024		ASFALTAR E.P.	No comentado	
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	LA TRONCAL	\$80.000,00						Completado	REVISAR SALDOS
2024	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$50.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (DEFINIR NUMERO DE VOLQUETAS 30-04-24)
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	VENTURA	\$60.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (ENTREGA DE TDR HASTA EL 30-04-24)
2024	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$658.678,83						En progreso	ORDEN DE COMPRA GENERADA
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$60.000,00						No comentado	GAD PARROQUIAL TIENE QUE ENTREGAR ESTUDIO
2024	ADECUACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE COCHANCA Y, CANTÓN LA TRONCAL	ADECUACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE COCHANCA Y, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$22.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO, EN ESPERA DEL CONVENIO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUTUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUTUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	NAZON	\$300.000,00						No comentado	NO SE VA A EJECUTAR
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTÓN EL TAMBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTÓN EL TAMBO	EL TAMBO	\$500.000,00						No comentado	GAD MUNICIPAL DE EL TAMBO TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS
2023	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	\$135.000,00						No comentado	GAD MUNICIPAL DE SUSCAL TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	SOLANO	\$260.000,00						No comentado	NO SE VA A EJECUTAR PUENTE
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	CHOROCOPE	\$55.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (07-05-24 TDR A COMPRAS)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$135.000,00						No comentado	ENVIADO AL BDE
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$150.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCA Y DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCA Y DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$90.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$405.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTON CAÑAR	0	\$38.000,00						No comentado	27/03/2024 SE ENVIO A CONTRATACIÓN
2024	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	GENERAL MORALES	\$62.000,00						No comentado	A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
2024	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	GUAPAN	\$22.000,00						No comentado	A LA ESPERA DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO POR PARTE DEL ARG. GONZALO ORMAZA
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTÓN BIBLIAN	JERUSALEN	\$38.000,00						No comentado	ESTUDIO PARA CONTRATAR SE ENTREGARÁ EL 30/04/2024
2024	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	\$63.000,00						No comentado	ESTUDIOS DEL PROYECTO HASTA EL 30-04-24 CONTRATAR ESTUDIO
2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$38.000,00						No comentado	A LA ESPERA DEL CONVENIO EN JURIDICO

0	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	INGAPIRCA	\$150.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (HASTA EL 30-04-24 ENTREGAN LOS ESTUDIOS)
0	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	PROVINCIAL	\$42.000,00					No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (HASTA EL 30-04-24 ENTREGAN ESTUDIOS W. CUESTA)
0	ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$2.548.030,82					No comenzado	SE PIDIO INFORME DE PERTINENCIA
	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	LUIS CORDERO	\$84.284,22					No comenzado	REALIZANDO EL INFORME DE CONVENIO (30/04/2024)
	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTON SUSCAL	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTON SUSCAL	SUSCAL	\$91.852,36					No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO
	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTON EL TAMBO	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTON EL TAMBO	JALUPATA	\$36.487,68					No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACION 27/03/2024
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	NAZON	\$6.300,00					No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DE VIALIDAD
	PUENTE PEATONAL CAZHCAY	PUENTE PEATONAL CAZHCAY		\$6.300,00					No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACION 27/03/2024
	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE		\$40.000,00					No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO
	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	AZOGUES	\$4.000,00					No comenzado	CALIFICACION DE OFERTAS



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Table with columns: OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION, CANTON, PARROQUIA, TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION, MONTO DE CONTRATACION, INFORMES, MEMORIAS TECNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TECNICAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CONVENIO, CONVENIOS, CERTIFICACION PAC, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PROCESO, TDR, INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION, ADJUDICACION, FIRMA DEL CONTRATO, OBSERVACIONES. Rows include projects like 'MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA', 'MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOYTE, BACHOS)', 'CONSTRUCCION DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTON CAÑAR', etc.

ADECUACIONES DEL SEGURO SOCIAL DE COCHANCAY, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MEMOR CUANTIA	\$22.000,00	09/07/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO DE LA VIA CUTUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	BIBLIAN	NAZON	COTIZACION	\$300.000,00	22/07/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTÓN EL TAMBO	EL TAMBO	EL TAMBO	COTIZACION	\$500.000,00	20/04/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	SUSCAL	MEMOR CUANTIA	\$135.000,00	20/02/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTÓN DELEG	DELEG	SOLANO	COTIZACION	\$260.000,00	29/09/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOYTE CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	CHOROCOYTE	MEMOR CUANTIA	\$55.000,00	18/07/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MEMOR CUANTIA	\$135.000,00	20/06/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MEMOR CUANTIA	\$150.000,00	20/06/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MEMOR CUANTIA	\$90.000,00	19/09/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	COTIZACION	\$405.000,00	10/09/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR		MEMOR CUANTIA	\$38.000,00	12/03/2024	Completado				12/02/2024	En progreso	No comenzado	REFORMA AL PAC							
CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	GENERAL MORALES	MEMOR CUANTIA	\$62.000,00	28/03/2024	No comenzado	TRASPASO DE PARTIDA													
MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	AZOGUES	GUAPAN	MEMOR CUANTIA	\$22.000,00	08/02/2024	Completado	07/2024	Completado	12/2/2024	Completado	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO								
CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN CANTÓN BIBLIAN	BIBLIAN	JERUSALEN	MEMOR CUANTIA	\$38.000,00	01/04/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACION DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	CONSULTORIA DIRECTA	\$63.000,00	22/04/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$38.000,00	06/03/2024	Completado	7/2/2024	Completado	12/2/2024	En progreso	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO								
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTÓN CAÑAR	CAÑAR	INGAPIRCA	MEMOR CUANTIA	\$150.000,00	21/10/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	AZOGUES	SAN MIGUEL	MEMOR CUANTIA	\$42.000,00	06/10/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													
ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$2.548.030,82	08/04/2024	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO													