



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	CONTRATO /CONVENIO	NÚMERO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN			FINANCIAMIENTO			INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO						% AVANCE		ESTADO	OBSERVACIONES		
							CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	GADPC	OTROS	TOTAL	# BENEFICIARIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE ADMINISTRADOR	% AVANCE FISICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 21.600,00		\$ 21.600,00	20000								0%	5%	No comenzado	Se arrastra la partida presupuestaria por cuanto la adquisición de los equipos informáticos se realizará en el mes de mayo del presente año.
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 6.000,00		\$ 6.000,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se arrastra la partida presupuestaria para proceder a la contratación de los letreros para la promoción del proyecto.
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 213.462,00		\$ 213.462,00	20000								100%	100%	Completado	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 8.100,00		\$ 8.100,00	20000								80%	80%	En progreso	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 8.000,00		\$ 8.000,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00	20000								20%	20%	En progreso	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES		\$ 318.334,00	\$ 318.334,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES		\$ 127.850,00	\$ 127.850,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES		\$ 92.360,00	\$ 92.360,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES		\$ 93.600,00	\$ 93.600,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO		ADQUISICION DE KITS DE MEDICINA VETERINARIA PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES		\$ 93.600,00	\$ 93.600,00	20000								0%	0%	No comenzado	Se procedera a realizar la adquisición en el mes de JULIO
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020 - 2023	ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020 - 2023	AZOGUES	GUAPAN	GUAPAN			13.000,00									22%		En progreso	Con fecha 2 de febrero de 2024, desde la Direccion de Gestion Ambiental se solicita certificación PAC a compras publicas sin tener respuesta hasta la fecha, con fecha 26 de 2024 ebrero remiten a la Seccion de Calidad Ambiental la certificación presupuestaria, se elaboraran los documentos precontractuales con fecha 29 de marzo debido a que las propuestas técnicas- economicas aun no son entregadas, con fecha 26 de marzo de 2024 se remito a la Direccion de Gestion Ambiental, los documentos habilitantes para la contratación de la consultoria, con fecha 16 de abril la Responsable de Contratacion publica emite observaciones a los documentos habilitantes, con fecha 24 de abril de 2024 se solicita reforma al pac para la contratación de la consultoria, de parte de la Direccion de Gestion Ambiental solicitan la actualizacion de la autorizacion de contratacion de consultor con fecha 21 de mayo de 2024.
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOGUES PERIODO OCTUBRE 2021 -OCTUBRE 2024	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOGUES PERIODO OCTUBRE 2021 -OCTUBRE 2024	AZOGUES	RIVERA	VARIAS COMUNIDADES			15.000,00									0%		No comenzado	
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	AZOGUES	AZOGUES	GADPC			1.500,00									0%		No comenzado	
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	AZOGUES	AZOGUES	GADPC			1.500,00									0%		No comenzado	
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	AZOGUES	AZOGUES	GADPC			4.688,31									0%		No comenzado	
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	AZOGUES	AZOGUES	GADPC			4.688,31									0%		No comenzado	
2024	GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	N/A	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	AZOGUES	AZOGUES	VARIAS COMUNIDADES			19.724,40									0%		No comenzado	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	CANTÓN	PARROQUIA	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO		CONVENIOS		DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES		CERTIFICACIÓN PAC		CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		OBSERVACIONES
								FECHA DE ENTREGA	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 21.600,00							15/04/2024	No comenzado	01/04/2024	En progreso	04/04/2024	No comenzado	22/04/2024	Retrasado	20/05/2022		03/06/2024		
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	INFIMA CUANTIA	\$ 6.000,00							01/05/2024	No comenzado	15/05/2024	No comenzado	17/05/2024	No comenzado	08/05/2024	Retrasado	29/05/2024		12/06/2024		por el monto deberia ser infima cuantia?
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 213.462,00							31/01/2024	Completado	16/01/2024	Completado	18/01/2024	Completado	14/02/2024	Completado	08/03/2024	Completado	22/03/2024	Completado	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 8.100,00							11/03/2024	Completado	04/01/2024	Completado	08/01/2024	Completado	19/03/2024	Completado	17/03/2024	Completado	02/05/2024	Completado	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 8.000,00							25/03/2024	No comenzado	18/03/2024	No comenzado	21/03/2024	No comenzado	02/04/2024	Retrasado	30/04/2024	Retrasado	14/05/2024	Completado	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 20.000,00							11/04/2024	No comenzado	02/04/2024	En progreso	05/04/2024	En progreso	22/04/2024	En progreso	20/05/2024	Retrasado	03/06/2024		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 318.334,00							21/05/2024	No comenzado	13/05/2024	No comenzado	13/05/2024	No comenzado	29/05/2024	No comenzado	26/06/2024		10/07/2024		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 127.850,00							10/06/2024	No comenzado	03/06/2024	No comenzado	06/06/2024	No comenzado	11/06/2024	No comenzado	28/06/2024		12/07/2024		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 92.360,00							22/06/2024	No comenzado	17/06/2024	No comenzado	20/06/2024	No comenzado	08/07/2024	No comenzado	05/08/2024		19/08/2024		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 93.600,00							08/07/2024	No comenzado	01/07/2024	No comenzado	04/07/2024	No comenzado	15/07/2024	No comenzado	12/08/2024		26/08/2024		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	ADQUISICION DE KITS DE MEDICINA VETERINARIA PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	CAÑAR	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 93.600,00							08/07/2024	No comenzado	01/07/2024	No comenzado	04/07/2024	No comenzado	08/07/2024	No comenzado	29/07/2024		12/08/2024		



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

Table with columns: AÑO, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA, CONTRATO /CONVENIO, NÚMERO, OBJETO, NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO, UBICACIÓN (CANTON, PARROQUIA, COMUNIDAD), FINANCIAMIENTO (GADPC, OTROS, TOTAL), INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO (BENEFICIARIO, PLAZO DE EJECUCIÓN, F SUSCRIPCIÓN, F INICIO DE TRABAJOS, F ENTREGA DE OBRA, NOMBRE CONTRATISTA, NOMBRE ADMINISTRADOR), % AVANCE (% AVANCE FÍSICO, % AVANCE PRESUPUESTARIO), ESTADO, OBSERVACIONES.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Table with columns: AÑO, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA, OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION, CANTÓN, PARROQUIA, TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION, MONTO DE CONTRATACION, INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO, CONVENIOS, CERTIFICACIÓN PAC, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO, TDR, INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION, ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONTRATO, OBSERVACIONES.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	CONTRATO /CONVENIO	NÚMERO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN			FINANCIAMIENTO			INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO					% AVANCE		ESTADO	OBSERVACIONES				
							CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	GADPC	OTROS	TOTAL	# BENEFICIARIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE ADMINISTRADOR			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CEBADALOMA DE LA PARROQUIA JERUSALEM DEL CANTON BIBLIAN ETAPAS I Y II	BIBLIÁN	JERUSALÉN	CEBADALOMA			526.980,25	472	180	08/08/2024	19/08/2024					0%		No comenzado	Una vez que se cuente con el informe de pertinencia de la Contraloría se iniciará el proceso de contratación.	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMALES 2 Y 3 PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR ETAPAS I Y II	CAÑAR	CHOROCOPE	NAR			1.001.684,05	947	240	14/09/2024	29/07/2024					0%		No comenzado	Se ha solicitado al Municipio de Cañar los documentos técnicos para realizar la variante junto a los colectores marginales	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO Y TECNIFICACION EN PARCELAS PILOTO EN EL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMAL 1 HUIÑGOS MANZANAPATA PARROQUIA CHOROCOPE DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	CAÑAR	CHOROCOPE	CHOROCOPE			436.015,23	464	180	15/04/2024	29/04/2024	31/10/2024	Ing. Santiago Aurajo	Ing. Paúl Rojas			25%		En progreso	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOALES BUERAN DE LA PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	CAÑAR	HONORATO VÁSQUEZ				910.100,00										0%		No comenzado	La comunidad no acepta el proyecto a pesar de haber sido socializado y aceptado en fechas anteriores para conseguir su financiamiento.
2023	RIEGO Y DRENAJE	GESTIÓN SOCIAL DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			ELABORACIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	PROVINCIAL	PROVINCIAL				5.000,00										0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL			35.713,39			24/06/2024							0%		No comenzado	Se produjeron problemas al obtener las proformas
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE POR MOTIVO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL			3.891,38			24/06/2024							0%		No comenzado	Se produjeron problemas al obtener las proformas
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			BANCO DE ESTUDIOS DE RIEGO Y DRENAJE	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL			160.000,00		150								0%		No comenzado	Se encuentra en el proceso de contratación
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del ramal Opar - Zhirincay del sistema de Riego Bayas de la parroquia Bayas del cantón Azogues	AZOGUES	BAYAS	BAYAS			10.000,00	240	60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	Los procesos están completos, se espera la entrega de los materiales para iniciar la obra
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego Yanacachi - Cazin de la Parroquia Zhud, del Cantón Cañar	CAÑAR	ZHUD	ZHUD			19.000,00	210	120		10/06/2024	10/10/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del sistema de riego de Chilchil la Capilla, parroquia Ducur, cantón Cañar	CAÑAR	DUCUR	CHILCHIL			3.000,00	124	30		10/06/2024	10/07/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del sistema de riego de Cachi Galuay Paderumi, parroquia Nazon, cantón Biblián	BIBLIÁN	NAZÓN	CACHI			10.750,00	128	60		10/06/2024	10/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Pucayacu - shucos de la Parroquia Pindilig del Cantón Azogues	AZOGUES	PINDILIG	PINDILIG			21.821,75	424	120		10/06/2024	09/10/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Patococha, a través de la ejecución de obras complementarias.	CAÑAR	CAÑAR	CAÑAR			142.816,11	1661	60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego 11 de noviembre del Recinto Zhucay de la parroquia San Antonio de Paguancay, Cantón Cañar. Etapa I.	CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	ZHUCAY			127.303,83		90		10/06/2024	10/09/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego San Pascual de la Parroquia Manuel J. Calle, Cantón La Troncal. Etapa III.	LA TRONCAL	MANUEL DE J. CALLE	SAN PASCUAL			45.197,36		60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistemade Riego Caparina de la Parroquia Ducur del Cantón Cañar	CAÑAR	DUCUR	DUCUR			39.724,20	240	60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Mangan Jatun Toma de las Comunas Sisid y Caguanapamba de las Parroquias Ingapirca y El Tambo de los Cantones Cañar y El Tambo	CAÑAR Y EL TAMBO	INGAPIRCA Y EL TAMBO	SISID			51.781,00		60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego Amanta - Jesus del Gran Poder de la parroquia Ingapirca del Cantón Cañar	CAÑAR	INGAPIRCA	AMANTA			74.091,69	61	90		10/06/2024	10/09/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego Gulag - Ramal Solitario Loyola del Cantón El Tambo	EL TAMBO	EL TAMBO	EL TAMBO			36.479,93	80	90		10/06/2024	10/09/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Chuquirahua de la parroquia Chorocope del cantón Cañar	CAÑAR	CHOROCOPE	CHOROCOPE			21.115,00	384	60		10/06/2024	09/08/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego de Playahuayo, Tramo Lirioloma- Quebrada Galuway del Sector Ato de la Virgen de la Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar.	CAÑAR	INGAPIRCA	ATO DELA VIRGEN			56.030,00	516	90		10/06/2024	10/09/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Izhcayacu - sector La Maroma de la parroquia Ingapirca del cantón Cañar	CAÑAR	INGAPIRCA	INGAPIRCA			99.721,53	2452	120		10/06/2024	10/10/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del sistema de Riego Cutanarumi Centro de la parroquia General Morales del cantón Cañar	CAÑAR	GENERAL MORALES				68.200,51	88	90		10/06/2024	10/09/2024					0%		No comenzado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO			Mejoramiento del sistema de riego Aguilan Sur parroquia Guapán del cantón Azogues	AZOGUES	GUAPÁN	AGUILAN			58.195,85	96	180		10/06/2024	10/12/2024					0%		No comenzado	
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO DE LA PARROQUIA DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR II ETAPA	CAÑAR	DUCUR	BRONCANO			362.565,47	200	120	04/06/2024	10/06/2024	10/10/2024					0%		No comenzado	Se encuentra en calificación de ofertas
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			MEJORAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNGO (III ETAPA)	CAÑAR	HONORATO VÁSQUEZ	HONORATO VÁSQUEZ			741.005,51		180	14/06/2024	20/06/2024	10/12/2024					0%		No comenzado	Se encuentra en calificación de ofertas
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO			ADQUISICION DE EXCAVADORA	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL			235.000,00			12/08/2024							0%		No comenzado	Esta en el portal de Compras Públicas
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE				AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHAYACU II Y III ETAPA	CAÑAR	INGAPIRCA	INGAPIRCA			1.846.810,54	2520	270	12/01/2024	09/03/2024		ULPIANO ERAZO	JOSE FAJARDO			30%	25%	En progreso	EN EJECUCIÓN



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN FINANCIAMIENTO		INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO				% AVANCE		ESTADO	OBSERVACIONES
			COMUNIDAD	TOTAL	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
2023	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	VARIAS	\$918.896,81				ASFALTAR E.P.	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPE, BACHEOS)	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPE, BACHEOS)	CHOROCOPE	\$279.755,63				MACANSA	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	162,603.54					100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA	GUALLETURO SAN ANTONIO DE PAGUANCA	74,387.63					100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	AZOGUES	34,999.88				ING. JUAN PABLO IDROVO	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	GUAPAN	139,434.83				ING. MARÍA EUGENIA NASPUD	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	SAN MIGUEL	\$116.860,83				ING. MARCO OCHOA	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	GUAPAN	\$13.054,35				ING. BAYRON RODRIGUEZ	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	CHONTAMARCA	\$69.524,01				CONSTRUCCIONES CAÑAR S.A.S	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA	LA TRONCAL	\$10.953,78				ING. SEBASTIAN ALOMÍA	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO	
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	DUCUR	\$135.723,02				ING. FERNADO GAMALIEL ANDRADE	15%	En progreso	INICIO DE OBRA 26/04/2024	
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	GUALLETURO	\$440.000,00					0%	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO EN 15 DIAS PARA ENTREGA AL BDE)	
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$395.000,00					0%	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL BDE (ENTREGADO LAS OBSERVACIONES AL BDE 26/04/2024)	

2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	PANCHO NEGRO	\$646.223,97					5%	En progreso	INICIO DE OBRA 20/05/2024
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	SUSCAL	\$350.350,90				ING. GALO DELGADO	45%	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTO EL TAMBO	EL TAMBO	\$400.000,00				GAVILANES Y LOPEZ	40%	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2023	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$49.000,00				TRAPESAM	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	RIVERA	\$245.000,00					0%	No comenzado	RECEPCIÓN DE OFERTAS
2024	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$13.621,94				ING. MAURICIO PACHECO	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	AZOGUES	\$4.000,00				ING. CRISTIAN GONZALEZ	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	PROVINCIAL	\$40.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (29-04-24)
2023	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	VARIAS	\$95.000,00				SRA.RAQUEL REINOSO	100%	Completado	PROCESO EJECUTADO
2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	LA TRONCAL	\$152.768,00				CONSORCIO JJ	65%	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	INGAPIRCA	\$101.489,41					2%	En progreso	A LA ESPERA DEL PAGO DEL ANTICIPO
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCA	\$220.000,00				ABACO S.A	25%	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO

2023	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	CAÑAR	\$70.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (30-6-24 FIRMA DE ACTA)
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$94.000,00				ING. CARLOS GONZALEZ	60%	En progreso	EJECUCION DEL PROYECTO
#!REF!	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$297.500,00					0%	No comenzado	POR ADJUDICAR
2024	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	JERUSALEN	\$28.000,00				ING. MARLENE INGUIL	95%	En progreso	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCA	\$37.993,48				CRISTIAN BRAVO QUISHPE	50%	En progreso	TRABAJOS SUSPENDIDOS POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	ZHUD	\$51.381,21				FRANLIN CORREA FONSECA	100%	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$51.468,42				FERNANDO CALLE CORDERO	100%	Completado	EJECUCIÓN DE PROYECTO
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	JUNCAL	\$30.600,00				ING. MARIA ELLISA MOSCOSO GUERRERO	0%	No comenzado	TRABAJOS SUSPENDIDOS POR EPOCA INVERNAL HASTA MAYO
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$200.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (FECHA LANZAR ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	JAVIER LOYOLA	\$200.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (BORRADOR DE CONVENIO PARA EL DIA 12-04-24) (VIERNES SE FIRMA 30/04/2024)
2024	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	PROVINCIAL	\$50.700,00				ING. ROMULO CABRERA LUNA	85%	En progreso	REVISION DE ESTUDIOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	VIA BOLIVIA (920m)	VARIAS	\$459.261,25	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	20%	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 1		\$99.307,00	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	10%	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)		\$469.677,17	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	0%	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	OBRAS ADICIONALES ZONA 3		\$25.281,38	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	0%	No comenzado	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	RECINTO ZHUCAY (1350m)		\$156.462,83	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	0%	No comenzado	

2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	HONORATO VASQUEZ 180M		\$57.954,99	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	75%	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	SAN JOSE DE LA TRANCA 400M		\$116.885,91	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	75%	En progreso	
2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CAÑAR - ETAPA IV	CEMENTERIO INGAPIRCA (50M)		\$12.962,03	12/01/2024	05/02/2024	03/08/2024	ASFALTAR E.P.	75%	En progreso	
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	LA TRONCAL	\$80.000,00					0%	No comenzado	REVISAR SALDOS
2024	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$50.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (DEFINIR NUMERO DE VOLQUETAS 30-06-24)
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	VENTURA	\$60.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (ENTREGA DE TDR HASTA EL 30-06-24)
2024	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$658.678,83					90%	En progreso	ORDEN DE COMPRA GENERADA
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	GENERAL MORALES	\$60.000,00					0%	No comenzado	REVISIÓN DE ESTUDIOS
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	NAZON	\$300.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BIBLIAN
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	EL TAMBO	\$500.000,00					0%	No comenzado	GAD MUNICIPAL DE EL TAMBO TIENE QUE ENTREGAR LOS ESTUDIOS
2023	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIAS EN EL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	\$135.000,00					0%	No comenzado	REVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA VIA
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	SOLANO	\$260.000,00					0%	No comenzado	NO SE VA A EJECUTAR PUENTE
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	CHOROCOPE	\$55.000,00					0%	No comenzado	REVISIÓN DE ESTUDIOS
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$135.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIO FINALIZADO BUSCANDO FINANCIAMIENTO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$150.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAJ DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAJ DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$90.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	\$405.000,00					0%	No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO (CONTRATACION DE ESTUDIO HASTA EL 30-04-24)

300 DE PUENTES:
210000 PARA ASFALTAR
55000 PUENTE CHOROCOPE
35000 ESTRIBO LA POSTA

2024	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	0	\$38.000,00					0%	No comenzado	27/03/2024 SE ENVIO A CONTRATACIÓN
2024	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	GENERAL MORALES	\$62.000,00					0%	No comenzado	ENTREGADO A COMPRAS PARA SUBIR EL PROCESO
2024	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	GUAPAN	\$22.000,00					0%	No comenzado	A LA ESPERA DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO POR PARTE DEL ARQ. GONZALO ORMAZA
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	JERUSALEN	\$38.000,00					0%	No comenzado	ENTREGADO A COMPRAS PARA SUBIR EL PROCESO
2024	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	\$63.000,00					0%	No comenzado	REFORMA DEL PAC
2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	\$38.000,00					0%	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO EN JURIDICO
0	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	INGAPIRCA	\$150.000,00					0%	No comenzado	REVISION DE ESTUDIOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR
0	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	PROVINCIAL	\$42.000,00					0%	No comenzado	REVISION DE ESTUDIOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR
0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	\$2.548.030,82					0%	No comenzado	SUBIDO PARA PROCESO DE CONTRATACION 30/5/2024
	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	LUIS CORDERO	\$84.284,22					0%	No comenzado	A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE ESTUDIOS POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL DE SAN MARCOS
	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	SUSCAL	\$91.852,36					0%	No comenzado	REVISION DE ESTUDIOS
	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	JALUPATA	\$36.487,68					0%	No comenzado	ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	NAZON	\$6.300,00					0%	No comenzado	FIRMA DEL CONVENIO
	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	TRANSADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE		\$40.000,00					0%	No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO
	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	AZOGUES	\$4.000,00					65%	En progreso	EJECUCIPON DE LA OBRA

CONSULTOR NOMBRE



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Table with columns: OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION, CANTÓN, PARROQUIA, TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION, MONTO DE CONTRATACION, INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO, CONVENIOS, CERTIFICACIÓN PAC, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO, TDR, INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION, ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONTRATO, OBSERVACIONES. Rows include various projects like 'MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA', 'MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL', etc.

CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	DELEG	SOLANO	COTIZACION	\$260.000,00	29/05/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	CAÑAR	CHOROCOPE	MENOR CUANTIA	\$55.000,00	18/07/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$135.000,00	20/08/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$150.000,00	20/08/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	MENOR CUANTIA	\$90.000,00	10/09/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	LA TRONCAL	LA TRONCAL	COTIZACION	\$405.000,00	10/09/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR		MENOR CUANTIA	\$38.000,00	12/03/2024	Completado					13/3/2023	En progreso		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	REFORMA AL PAC		
CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR	GENERAL MORALES	MENOR CUANTIA	\$62.000,00	28/03/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	TRASPASO DE PARTIDA		
MAINTENIMIENTO E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	AZOGUES	GUAPAN	MENOR CUANTIA	\$22.000,00	08/03/2024	Completado	8/3/2024	Completado	12/3/2024	Completado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO		
CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	BIBLIAN	JERUSALEN	MENOR CUANTIA	\$38.000,00	01/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACION DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	CONSULTORIA DIRECTA	\$63.000,00	22/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR	HONORATO VASQUEZ	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$38.000,00	06/03/2024	Completado	7/3/2024	Completado	12/3/2024	En progreso		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO		
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	CAÑAR	INGAPIRCA	MENOR CUANTIA	\$150.000,00	21/10/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	AZOGUES	SAN MIGUEL	MENOR CUANTIA	\$42.000,00	08/10/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		
ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	PROVINCIAL	PROVINCIAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$2.548.030,82	08/04/2024	No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado		No comenzado	ESTUDIOS DEL PROYECTO		