

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS							
AÑO	 <b>NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO</b>	FINANCIAMIENTO		% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISO
		OTROS	TOTAL	% AVANCE FISICO			
2024	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACION DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACOPIO DE MOLOBOG CHICO		\$ 15.000,00	100%	Completado	INSTALACION DE EQUIPOS EL MARTES 16 DE JULIO 2024	COORDINAR INAUGURACION CON EL SR. PREFECTO
2024	Programa de emprendimiento por medio de capacitación a los estudiantes de segundo año de bachillerato de los establecimientos educativos del regimen sierra de la provincia del Cañar		\$ 50.000,00	0%	No comenzado	PARA REFORMA 2024	no
	Programa de emprendimiento por medio de capacitación a los estudiantes de segundo año de bachillerato de los establecimientos educativos del regimen costade la provincia del Cañar		\$ 30.000,00	0%	No comenzado	PARA REFORMA 2024	
2024	ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI		\$ 7.000,00	10%	En progreso		HASTA EL LUNES 15-8-24 SE REMITEN A COMPRAS LOS TDR'S
2024	Adquisición de equipamiento de cocina para el Centro de Emprendimiento Ancestral Afroecuatoriano en el cantón Azogues.		\$ 10.000,00	0%	No comenzado	PARA REFORMA 2024	
2024	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOAC ADQUISICION DE MAQUINARIA TEXTIL		\$ 8.000,00	0%	No comenzado	PARA REFORMA 2024	
2024	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Logistica para la ejecución de ferias		\$ 33.000,00	80%	En progreso	EN REFORMA SE INCREMENTA PARTIDA	FERIAS POR REALIZAR DUCUR - MAX CONAX
2024	FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUD ALELI A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA		\$ 12.000,00	0%	En progreso	NO EXISTEN OFERENTES PARA ESTE PROCESO	SE VA A REALIZAR POR INFIMA
2024	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION (ADQUISICION DE BIODIGESTORES	42000	\$ 49.000,00	50%	En progreso	Sse remitieron los tdrs a compras publicas para revisión	HASTA EL LUNES 15-7-24 SE REMITEN A COMPRAS LOS TDR'S
2024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY		\$ 160.000,00	0%	Completado	El día 29/07/2024 se firmo el contrato	
2024	CONTRATACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMEINTO DE SENDEROS EN EL		\$ 169.000,00	0%	No comenzado	Se cuenta con presupuesto y diseños al 100% aprobados. Se pasó a Gestión Ambiental para	Se coordinará contratación de viabilidad ambiental con G. Ambiental
2024	CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL CERRO WAYRAPALTE DEL CANTON SUSCAL		\$ 40.000,00	0%	No comenzado	Se remitió el informe emitido por el Municipio al Arq. Franklin para armar hoja de ruta para firma de convenio.	Se realizará visita técnica e informe para convenio hasta el 20/09/2024.
2024	CONTRATACION PARA LA DIFUSION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN REDES Y CANALES DE COMUNICACION		\$ 10.000,00	0%	No comenzado	Eliminado en reforma	Eliminado en reforma
2024	ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES		\$ 20.000,00	5%	En progreso	La contratación se realizará por 10000 dolares y el saldo se utilizará en la reforma	Se esta elaborando TDRs y Calculo del Presupuesto Referencial.
2024	CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA		\$ 10.000,00	100%	Completado	El saldo de esta partida se utilizará en reforma	EJECUTADO
2024	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES OVINOS MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR		33.140,00	80	En progreso	PROCESO POR ADJUDICAR	
2024	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES CERDOS MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR		45.360,00	80	En progreso	PROCESO CALIFICACION DE OFERTAS	

2024	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPOSITO POLLAS DE POSTURA CUYES PIE DE CRIA PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR		\$148.804,64	80	En progreso	PROCESO POR ADJUDICAR	
2024	ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES MENORES		\$130.814,00	80	En progreso	PROCESO POR ADJUDICAR	
2024	ADQUISICION DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CANAR		\$225.000,00	80	En progreso	PROCESO POR ADJUDICAR	
2024	ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE CANAR		\$13.941,00	75	En progreso	TDRSs POR ENVIAR A LA DIRECCION DE COMPRAS	
2024	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS		46.850,00	75	En progreso	PROCESO SE DIO DE BAJA POR RAZON DE QUE LOS PROVEEDORES NO OFERTARON INSUMOS SOLICITADOS	
2024	ADQUISICION DE PAJUELAS DE TOROS SELECCIONADOS DE RAZA LECHERA PARA PROCESO DE INSEMINIZACION ARTIFICIAL		\$16.225,00	80	En progreso	PROCESO POR ADJUDICAR	
2024	ADQUISICION DE ECOGRAFO VETERINARIO CON SOFTWARE PARA ESPECIES PRODUCTIVAS		\$20.000,00	100	Completado	ECOGRAFO ENTREGADO A BODEGA DE GADPC	
2024	ADQUISICION DE MAQUETA ANATOMICA PARA DEMOSTRACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS Y TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL		\$20.000,00		No comenzado	NO SE VA ADQUIRIR MAQUETA	
2024	ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ANIMALES DE LA GRANJA BURGAY		\$20.000,00	100	Completado	PROCESO COMPLETADO	
2024	ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE RAZA BROWN SWISS HOLSTEIN EN ESTADO DE GESTACION ENTRE 6 Y 8 MESES PARA RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANJA BURGAY		\$20.000,00	60	En progreso	TDRs ENTREGADO EN LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS	
2024	ADQUISICION DE SURCADORA SEMBRADORA FERTILIZADORA		\$20.000,00	10		ACERCAMIENTO CON PROVEEDORES	
2024	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA BURGAY		\$9.200,00	100	Completado	PROCESO COMPLETADO	
2024	Adquisición Maquinaria y equipo mayor para el centro de procesamiento de semen en la granja burgay		\$40.000,00	65	En progreso	PROCESO ELABORACION PROYECTO	
2024	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLA DE PAPA FERTILIZANTE QUIMICO MATERIA ORGANICA PARA IMPLEMENTAR CULTIVO DE PAPA EN LA GRANJA DE BURGAY		\$16.000,00	100	Completado	PROCESO COMPLETADO	
2024	ADQUISICION DE INSUMOS PRODUCTIVOS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCANA		\$146.739,63	60	En progreso	PROCESO PARA REFORMA PRESUPUESTARIA	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE FISICO	ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISOS
		TOTAL				
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CEBADALOMA DE LA PARROQUIA JERUSALEM DEL CANTON BIBLIAN ETAPAS I Y II	526.980,25	0%	No comenzado	EL PROCESO ESTÁ EN EL PORTAL COMPRAS, SE ENCUENTRA EN CALIFICACIÓN DE OFERTAS	
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMALES 2 Y 3 PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR ETAPAS I Y II	1.001.684,05	0%	No comenzado	EN ESPERA DE PERMISO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CAÑAR. SE CONTRATARÁN LAS ETAPAS I, II Y III.	
2023	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO Y TECNIFICACION EN PARCELAS PILOTO EN EL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMAL 1 HUIINGOS MANZANAPATA PARROQUIA CHOROCOPE DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	436.015,23	40%	En progreso	EN EJECUCION; SE HAN PRESENTADO 2 PLANILLAS	
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOALES BUERAN DE LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	910.100,00	0%	No comenzado	COMUNIDAD NO QUIERE SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA OTRO PROYECTO	
2023	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	5.000,00	0%	No comenzado	SE DEBE INICIAR LA CONTRATACIÓN UNA VEZ QUE SE CULMINE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
2023	ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	35.713,39	0%	No comenzado	SE TRABAJA EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO	
2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE POR MOTIVO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	3.891,38	0%	No comenzado	SE TRABAJA EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO	
2023	BANCO DE ESTUDIOS DE RIEGO Y DRENAJE	160.000,00	0%	En progreso	EL CONTRATO ESTÁ SUSCRITO. LOS ESTUDIOS INICIARAN EN AGOSTO.	
2023	Mejoramiento del ramal Opar – Zhirincay del sistema de Riego Bayas de la parroquia Bayas del cantón Azogues	10.000,00	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Yanacachi - Cahin de la Parroquia Zhud, del Cantón Cañar	19.000,00	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del sistema de riego de Chilchil la Capilla, parroquia Ducur, cantón Cañar	3.000,00	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del sistema de riego de Cachi Galuay Padrerumi, parroquia Nazon, cantón Biblián	10.750,00	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Pucayacu - shucos de la Parroquia Pindilig del Cantón Azogues	21.821,75	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Patococha, a través de la ejecución de obras complementarias.	142.816,11	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego 11 de noviembre del Recinto Zhucay de la parroquia San Antonio de Paganacay, Cantón Cañar. Etapa I.	127.303,83	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego San Pascual de la Parroquia Manuel J. Calle, Cantón La Troncal. Etapa III.	45.197,36	0%	No comenzado		
2023	Mejoramiento del Sistemade Riego Caparina de la Parroquia Ducur del Cantón Cañar	39.724,20	0%	No comenzado	CONTRATOS FIRMADOS. SE ESTÁN ENTREGANDO LOS MATERIALES A LOS DIVERSOS SISTEMAS DE RIEGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS	
2023	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Mangan Jatun Toma de las Comunas Sisid y Caguanapamba de las Parroquias Ingapirca y El Tambo de los Cantones Cañar y El Tambo	51.781,00	0%	No comenzado		

2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Amanta - Jesus del Gran Poder de la parroquia Ingapirca del Cantón Cañar	74.091,69	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Gulag - Ramal Solitario Loyola del Cantón El Tambo	36.479,93	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Chuquirahua de la parroquia Chorocopte del cantón Cañar	21.115,00	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego de Playahuayco, Tramo Lirioloma-Quebrada Galwuy del Sector Ato de la Virgen de la Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar.	56.030,00	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Izhcayacu - sector La Maroma de la parroquia Ingapirca del cantón Cañar	99.721,53	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento del sistema de Riego Cutanarumi Centro de la parroquia General Morales del cantón Cañar	68.200,51	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento del sistema de riego Agüilan Sur parroquia Guapán del cantón Azogues	58.195,85	0%	No comenzado	
2024	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO DE LA PARROQUIA DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR II ETAPA	362.565,47	0%	En progreso	EL CONTRATO ESTÁ SUSCRITO. LA OBRA INICIARÁ EN EL MES DE AGOSTO
2024	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNGO (III ETAPA)	741.005,51	0%	No comenzado	EL PROCESO SE DECLARARÁ DESIERTO E INICIARÁ NUEVAMENTE.
2024	ADQUISICION DE EXCAVADORA	235.000,00	0%	En progreso	ESTÁ ADJUDICADO EL CONTRATISTA; POR SUSCRIBIR CONTRATO
2023	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHAYACU II Y III ETAPA	1.846.810,54	40%	En progreso	LA OBRA AVANZA SIN NINGUNA NOVEDAD

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISOS
		TOTAL	%AVANCE FISICO			
2023	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	\$ 918.896,81	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA	SUSCRIPCION EL 22-7-24
2023	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPE, BACHEOS)	\$ 279.755,63	100%	Completado		
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 162.603,54	100%	Completado		
2023	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	\$ 74.387,63	100%	Completado		
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	\$ 34.999,88	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA	SUSCRIPCION EL 30-8-24
2023	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	\$ 139.434,83	100%	Completado		
2023	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	\$ 116.860,83	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA	SUSCRIPCION EL 31 DE JULIO
2023	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	\$ 13.054,35	100%	Completado		
2023	REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 69.524,01	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA	SUSCRIPCIÓN EL 15-9-24
2023	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCA Y	\$ 10.953,78	100%	Completado		
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 135.723,02	40%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	EL PLAZO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	\$ 440.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DE CONTRATO DE CREDITO	HASTA EL 2-8-24 SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CREDITO
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 395.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DE CONTRATO DE CREDITO	HASTA EL 2-8-24 SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CREDITO
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 646.223,97	15%	En progreso	OBRA EN EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS

2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	\$ 350.350,90	38%	Retrasado	OBRA SUSPENDIDA POR TRABAJOS POR PARTE DEL MUNICIPIO EL CONTRATO COMPLEMENTARIO	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTON EL TAMBO	\$ 400.000,00	60%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2023	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 49.000,00	20%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS SOLICITAR AL ING. JAIME FLORES LA
2023	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	\$ 245.000,00	0%	Retrasado	EN CALIFICACIÓN DE OFERTAS	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
2024	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 13.621,94	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA	HASTA EL MES DE OCTUBRE SE SUSCRIBE LA DEFINITIVA
2023	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	\$ 4.000,00	100%	Completado		
2023	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	\$ 40.000,00	0%	No comenzado	EN REFORMA SE CAMBIA DE ARMICOS A TUBERÍA PVC	EN ESPERA DE PROFORMAS
2023	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	\$ 95.000,00	90%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 152.768,00	95%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	\$ 101.489,41	30%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	\$ 220.000,00	75%	En progreso	OBRA EN EJECUCION ANALIZANDO FISCALIZACION AMPLIACION DE PLAZO	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2023	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	\$ 70.000,00	0%	No comenzado	EN ANÁLISIS PARA REALIZAR PUENTE NUEVO	AJUSTAR EN REFORMA
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUADAELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 94.000,00	95%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	ELABORACIÓN ACTA PROVISIONAL
2024	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 297.500,00	0%	No comenzado	ADJUDICADO	A LA ESPERA DEL ANTICIPO DE LA OBRA
2024	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	\$ 28.000,00	90%	En progreso	ELABORACION DE ACTA PROVISIONAL	ACTA PROVISIONAL ENVIADA A FINANCIERO PARA SU REVISIÓN
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA, CANTÓN CAÑAR	\$ 37.993,48	5%	No comenzado	EJECUCIÓN DE OBRA	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	\$ 51.381,21	100%	Completado		

2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	\$ 51.468,42	100%	Completado		
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	\$ 30.600,00	30%	En progreso	OBRA EN EJECUCIÓN	REALIZAR SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	\$ 200.000,00	0%	No comenzado		25 DE AGOSTO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	\$ 200.000,00	0%	No comenzado	CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE AZOGUES	1 DE OCTUBRE POSIBLE INICIO DE OBRA YA SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO AL MUNICIPIO
2024	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	\$ 50.700,00	90%	En progreso	SUSCRIPCION DE ACTA UNICA	SE ENVIO OBSERVACIONES EN EL PRESUPUESTO AL CONSULTOR
2024	VIA BOLIVIA (920m)	\$ 459.261,25	51%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
2024	OBRAS ADICIONALES ZONA 1	\$ 99.307,00	100%	Completado		
2024	COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)	\$ 469.677,17	55%	En progreso	OBRA EN EJECUCION	SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
2024	OBRAS ADICIONALES ZONA 3	\$ 25.281,38	100%	Completado		
2024	RECINTO ZHUCAY (1350m)	\$ 156.462,83	0%	No comenzado	MUNICIPIO HACIENDO OBRAS	SUSPENSIÓN DE PLAZO
2024	HONORATO VASQUEZ 180M	\$ 57.954,99	100%	Completado		
2024	SAN JOSE DE LA TRANCA 400M	\$ 116.885,91	100%	Completado		
2024	CEMENTERIO INGAPIRCA (50M)	\$ 12.962,03	100%	Completado		
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	\$ 80.000,00	100%	Completado		
2024	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 50.000,00	0%	No comenzado	SE VA A ELIMINAR EN REFORMA	
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	0%	No comenzado		ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN
2024	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 658.678,83	100%	Completado	EN ESPERA DE BDE PARA EVENTO DE ENTREGA	SEGUIMIENTO DE PAGOS

2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	0%	No comenzado	SE TIENE QUE REALIZAR INCREMENTO DE PRESUPUESTO	SE DELVIO EL TRÁMITE POR FALTA DE ESTUDIOS
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	\$ 300.000,00	0%	No comenzado	NO ENTREGAN LOS ESTUDIOS DE PARTE DEL CONSULTOR DEL MUNICIPIO	VAN A DECLARAR DESIERTO EL PROYOECTO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	HASTA EL 31-8-24 VAN A ENTREGAR EL PRESUPUESTO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMBOLOMA EN EL CANTON SUSCAL	\$ 346.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	A ESPERA DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SUSCAL
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	\$ 260.000,00	0%	No comenzado	PARA REFORMA AL PAC 40000 USD REFORZAMIENTO DE PUENTE DELEG	EN REVISIÓN EN AREAS TECNICAS PARA REALIZAR CONTRATACIÓN
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR	\$ 55.000,00			NO SE VA A REALIZAR	
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 460.000,00	0%	No comenzado	EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO	EN ESPERA DE AUTORIZACION DEL SR. PREFECTO PARA ENVIAR AL BDE YA QUE NO TIENE ALCANTARILLADO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 150.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO	ESTUDIO EN PROCESO DE CALIFICACIÓN EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAJ DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 90.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO	ESTUDIO EN PROCESO DE CALIFICACIÓN EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 405.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO	ESTUDIO EN PROCESO DE CALIFICACIÓN EL 25 DE AGOSTO SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO
2024	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	PROCESO CONTRACTUAL	SE FIRMO EL CONTRATO
2024	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	\$ 62.000,00	0%	No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS	SE ENVÍO EL ACTA DE EVALUACIÓN A COMPRAS 30/07/2024
2024	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	\$ 22.000,00	0%	No comenzado	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	EL TRAMITE DE DEVUELVE DESDE FIINANCIERO HASTA QUE EL CONVENIO SE FIRME CON LA EMPRESA ELECTRICA
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	PROCESO PRE CONTRACTUAL (PREGUNTAS Y RESPUESTAS)	SE ENVÍO EL ACTA DE EVALUACIÓN A COMPRAS 31/07/2024
2024	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	\$ 63.000,00	0%	No comenzado	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES	PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTA
2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	EN JURIDICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO. PRESIDENTE DE LA JUNTA INDICA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONVENIO
2024	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	\$ 150.000,00	0%	No comenzado	SE REMITIRÁ A LA EMBAJADA DE JAPÓN POR PARTE DE LA JUNTA PARA OBTENCIÓN DE	ELABORACIÓN DE FICHA

2024	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	\$ 42.000,00	0%	No comenzado	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES	EL 02-11-2024 SE REMITE INICIO DE PROCESO A COMPRAS
2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	\$ 2.548.030,82	70%	En progreso	EN ESPERA DE BDE PARA EVENTO DE ENTREGA	PROCESO ADJUDICADO
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	\$ 84.284,22	0%	No comenzado	EN REVISIÓN DEL ESTUDIO PARA SUSCRIBIR CONVENIO	31 DE JULIO SE REMITE A JURIDICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO CARLOS CALLE GESTION CON
2024	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	\$ 91.852,36	0%	No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA INICIO DE PROCESO	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
2024	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	\$ 36.487,68	0%	No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS	PROCESO ADJUDICADO
2024	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	\$ 6.300,00	0%	No comenzado	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES	A ESPERA DE LAS PROFORMAS
2024	TRANS ADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	\$ 40.000,00	0%	No comenzado	SE REMITIO A GAD MUNICIPAL LOS DOCUMENTOS PARA REVISIÓN DEFINIR FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONVENIO FIRMADO
2024	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	\$ 4.000,00	100%	Completado		
2023	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA CESAR IZQUIERDO, SECTOR GUARANGOS GRANDE Y BARRIO EL PROGRESO, CANTON AZOGUES.	\$ 450.000,00	80%	En progreso	FALTA CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VIA PROGRESO Y GUARANGOS FALTA SEÑALIZACIÓN EN TODAS LAS	PLANILLAS PAGADAS
2023	MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE LA POSTA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 10.000,00	100%	Completado	OBRA EJECUTADA	
2024	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE GANADO DE INGAPIRCA	\$ 88.000,00	0%	No comenzado	A ESPERA DE QUE EL GADICC Y JUNTA PARROQUIAL REMITA CERTIFICACIONES	31 DE JULIO SE PIDIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONVENIO, LUEGO DE APROBADA LA REFORMA
2024	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE GUALLETURO	\$ 42.000,00	0%	No comenzado	TRAMITE SE ENCUENTRA EN PREFECTURA	SE ENVÍO PARA CONVENIO
2024	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS CENTRICAS DE CAÑAR (EZEQUIEL CARDENAS)	\$ 229.999,36	0%	No comenzado	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES	EN ESPERA DE LOS ESTUDIOS FIRMADOS POR EL CONSULTOR
2024	VIAS PROYECTO ZONA DE INFLUENCIA DE ELECAUSTRO (CHILCHIL, DUCUR Y JAVIN)	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	REVISIÓN DE PROYECTO	HASTA EL 19-08-2024 SE REMITE A COMPRAS PARA INICIO DE PROCESO.
2024	MEJORAMIENTO DE CIUDADELAS EN EL CANTÓN CAÑAR.	\$ 1.868.298,06	0%	No comenzado	MUNICIPIO TIENE QUE ENTREGAR ESTUDIOS PARA PRESENTAR DOCUMENTOS AL BDE	

\$17.545.015,54

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO		OBJETO	FINANCIAMIENTO		ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISOS
			TOTAL	% AVANCE FISICO			
2023		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 21.600,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.
2023		ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 6.000,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE LETREROS - EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL SR. PREFECTO	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE INICIA EL PROCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
2023		ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 213.462,00	100%	Completado	- ENTREGAS EN PROGRESO	- HASTA FINALES DE JULIO SE COMPLETA EL PROCESO DE ENTREGA
2023		SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 8.100,00	100%	Completado	- CAPACITACIÓN 4 MODULOS - FIRMADO EL CONTRATO	- SE INICIA LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO - SE CULMINA A FINALES DE JULIO
2024		ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 8.000,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.
2024		ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 20.000,00	40%	En progreso	- COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA EXTENCIONISTAS - POR DEFINIR EL NUMERO DE MOTOS A COMPRAR	- HASTA EL MES DE JULIO SE DEFINE EL NUMERO DE MOTOS A ADQUIRIR - EN AGOSTO SE INICIARA EL PROCESO DE COMPRA
2024		ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 318.334,00	20%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS
2024		ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 127.850,00	20%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS
2024		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 92.360,00	20%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS

2024	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 93.600,00	20%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS
2024	ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020 - 2023	13.000,00	0%	No comenzado	- PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	- ADJUDICACIÓN PARA EL 12 DE JULIO DE 2024
2024	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOGUES PERIODO OCTUBRE 2021 - OCTUBRE 2024	15.000,00	30%	En progreso	ELABORACION DE TERMINOS DE REVERENCIA PARA EL MAATE	
2024	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	1.500,00	50%	En progreso	- SE REALIZA CADA SEMESTRE	- EN AGOSTO SE INICIA EL SEGUNDO PROCESO
2024	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	4.688,31	50%	En progreso	- SE REALIZA CADA SEMESTRE	- EN AGOSTO SE INICIA EL SEGUNDO PROCESO
2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	19.724,40	100%	Completado	- POR REALIZAR EN EL CANTON BIBLIAN, EL TAMBO Y SUSCAL CON SALDOS	- EN ESPERA DE RESPUESTA DE LAS ALCALDIAS - REALIZAR SEGUIMIENTO CON LAS ALCALDIAS

AVANCE	N° PROYECTOS	FINANCIAMIENTO
COMPLETADO	3	241286,4
EN PROGRESO	8	673332,31
NO COMENZADO	4	48600
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>963218,71</b>