

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

OBJETO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISOS
	TOTAL				
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 21.600,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.
ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 6.000,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE LETREROS - EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL SR. PREFECTO	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE INICIA EL PROCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 213.462,00	100%	Completado		- HASTA FINALES DE JULIO SE COMPLETÓ EL PROCESO DE ENTREGA
SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CANAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	\$ 8.100,00	100%	Completado	- CAPACITACIÓN 4 MODULOS - FIRMADO EL CONTRATO	
ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 8.000,00	0%	No comenzado	- COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	- SI SE REALIZA LA COMPRA SE LA REALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE.
ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 20.000,00	80%	En progreso	- COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA EXTENCIONISTAS	
ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 318.334,00	40%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 127.850,00	40%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 92.360,00	40%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CANAR	\$ 93.600,00	40%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS

ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020 - 2023	\$ 13.000,00	0%	No comenzado	- PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	NUEVO PROCESO EN COMPRAS PUBLICAS
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOGUES PERIODO OCTUBRE 2021 - OCTUBRE 2024	\$ 15.000,00	30%	En progreso	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MAATE	EN EL MES DE AGOSTO SE REMITIO TDRS AL MAATE
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC	\$ 1.500,00	80%	En progreso	TRAMITE EN COMPRAS PUBLICAS	POR ENTREGAR RESULTADOS POR PARTE DEL LABORATORIO
GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESECHOS A GESTORES CALIFICADOS	\$ 4.688,31	50%	En progreso	28 DE AGOSTO SE SOLICITA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	CALIFICACION DE OFERTA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.	\$ 19.724,40	100%	Completado	- POR REALIZAR EN EL CANTON BIBLIAN, EL TAMBO Y SUSCAL CON SALDOS	- EN PROCESO DE ELABORACION DE CONVENIOS CON ALCALDIAS DE LOS CANTONES BIBLIAN, EL TAMBO Y SUSCAL.
\$ 963.218,71					



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISO
		TOTAL				
	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACIÓN DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACOPIO DE MOLOBOG CHICO	15.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO	
	Fortalecimiento de la actividad artesanal mediante capacitación en diferentes áreas artesanales	24.000,00	0%	NO COMENZADO	SE REALLIZÓ LA REUNIÓN CON EL GREMIO DE ARTESANOS DEL CANTÓN CAÑAR	
	ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI	7.000,00	30%	EN PROGRESO	CONVENIO FIRMADO	
	Adquisición de equipamiento para el Centro de Emprendimiento Ancestral Afroecuatoriano en el cantón Azogues.	10.000,00	0	NO COMENZADO		
	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOAC ADQUISICION DE QUESERIA	25.000,00	0	NO COMENZADO		
	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Logística para la ejecución de ferias	22.000,00	80%	EN PROGRESO		
	FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUD ALELI A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA	12.000,00	80%	EN PROGRESO	CAYÓ EL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	
	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION (ADQUISICION DE BIODIGESTORES)	49.000,00	90%	EN PROGRESO	ADJUDICADO CONTRATO DE ADQUISICION	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA YANACOCOA	7.000,00	80%	EN PROGRESO	CAYÓ EL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	
	DOTACIÓN DE PRENSAS ASOTEXOPAMBA	10.000,00	0%	NO COMENZADO		
	DOTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILLOS DE PANADERIA ASO. MARIA AUXILIADORA	7.000,00	0%	NO COMENZADO		
	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN Y APOYO EMPRENDIMIENTOS (CARPAS, MESAS Y SILLAS)	1.000,00	0%	NO COMENZADO		
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PLACAS Y TANQUES DE CONSERVACIÓN DE LECHE PARA LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE PINDILIG Y DE SAGUIN	44.500,00	30%	EN PROGRESO	CONVENIO FIRMADO	
	CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE STANDS FERIA INDEPENDENCIA DE AZOGUES	13.000,00	0%	NO COMENZADO		
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY	160.000,00	15%	EN PROGRESO		
	CONTRATACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMEINTO DE SENDEROS EN EL BOSQUE PROTECTOR CUBILAN	169.000,00	0%	NO COMENZADO	EN ESPERA DE CERTIFICACION PAC	
	ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES	20.000,00	25%	EN PROGRESO		
	CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA	10.000,00	100%	COMPLETADO		
	ESTUDIO Y DISEÑO DE SR TECNIFICADO GRANJA DE BURGAY	18.000,00	0%	NO COMENZADO		
	CARRO ALEGORICO DECLARATORIA CAPITAL ARQUEOLOGICA CANTON CAÑAR	11.000,00	0%	NO COMENZADO		
	TALLERES ARTESANALES (TURISMO)	20.000,00	25%	EN PROGRESO	EN ESPERA DE CERT PRESUPUESTARIA PARA UN TALLER, LOS DOS FALTANTES, SE HAN REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2025	

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FLOR ANDINA ETAPA I	50.000,00	50%	EN PROGRESO	SE TIENE EL DISEÑO ARQUITECTONICO. SE ENVÍO A MUNICIPIO DE BIBLIÁN PARA REVISIÓN	
CONSULTORIA DESTINOS TURISTICOS	80.000,00	0%	NO COMENZADO	EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	
ADQUISICIÓN DE ANIMALES MENORES CERDOS PIES DE CRIA MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIAEN PREDIOS DEFAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	45.360,00	95%	EN PROGRESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ORG	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA FORTALECIMOIENTO DE LA ACTIVIDAD POECUARIA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	46.850,00	95%	EN PROGRESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ORG	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
ADQUISICIÓN DE ANIMALES MENORES OVINOS PIES DE CRIA MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIAEN PREDIOS DEFAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	33.140,00	100%	COMPLETADO	FINALIZADO PRIMER SEMESTRE	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROPRODUCTIVOS INTEGRAL CON ENFASIS EN LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPÓSITO Y POLLAS DE POSTURA DE 21 DÍAS DE EDAD EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	109.067,14	100%	COMPLETADO	FINALIZADO PRIMER SEMESTRE	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROPRODUCTIVOS INTEGRAL CON ENFASIS EN LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES CUYES PIES DE CRIA EN LA POVINCIA DEL CAÑAR	39.735,50	95%	EN PROGRESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ORG	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	225.000,00	95%	EN PROGRESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ORG	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANJA DE BURGAY	20.000,00	30%	EN PROGRESO	INFORME DE RECOMENDACIÓN ENVIADO A LA COORDINACION GENERAL DE LA INSTITUCION PARA QUE SE PROCEDA A LA REAPERTURA INMEDIATA DE PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ACERCAMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS A SER PARTE DE LA PROPUESTA
REACTIVACIÓN CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO ZONA 2 Y 3	60.000,00	40%	EN PROGRESO	EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO	
ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA DE BURGAY	9.200,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO	
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD	16.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO	
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA	177.370,63	50%	EN PROGRESO	ELABORACION DE TRDs PARA ADQUISICION DE ANIMALES MENORES Y BALANCEADOS	
ADQUISISCIÓN DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	13.941,00	95%	EN PROGRESO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ORGANIZACIONES	
ADQUISICIÓN DE TRACTOR	83.500,00	60%	EN PROGRESO	ELABORACION DE TDRs PARA ADQUISICION MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	
ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES MENORES	130.814,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES
		TOTAL			
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CEBADALOMA DE LA PARROQUIA JERUSALEM DEL CANTON BIBLIAN ETAPAS I Y II	526.980,25	0%	No comenzado	El proceso está en el portal compras públicas en etapa de calificación de ofertas.
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMALES 2 Y 3 PARROQUIA CHOROCOPTE CANTON CAÑAR ETAPAS I Y II	1.001.684,05	0%	No comenzado	En vista de que se dispone de los recursos económicos, se sumará al proyecto la III Etapa .
2023	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO Y TECNIFICACION EN PARCELAS PILOTO EN EL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMAL 1 HUINGOS MANZANAPATA PARROQUIA CHOROCOPTE DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	436.015,23	51%	En progreso	
2023	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOALES BUERAN DE LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	910.100,00	0%	No comenzado	La comunidad no acepta el proyecto a pesar de haber sido socializado y aceptado en fechas anteriores para conseguir su financiamiento.
2023	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	5.000,00	0%	No comenzado	
2023	ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	35.713,39	0%	No comenzado	Se reformó el PAC para adquisición por catálogo electrónico se cuenta con la certificación presupuestaria
2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE POR MOTIVO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	3.891,38	0%	No comenzado	Se reformó el PAC para adquisición por catálogo electrónico se cuenta con la certificación presupuestaria
2023	BANCO DE ESTUDIOS DE RIEGO Y DRENAJE	160.000,00	0%	No comenzado	
2023	Mejoramiento del ramal Opar – Zhirincay del sistema de Riego Bayas de la parroquia Bayas del cantón Azogues	10.000,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Yanacachi - Cazhin de la Parroquia Zhud, del Cantón Cañar	19.000,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del sistema de riego de Chilchil la Capilla, parroquia Ducur, cantón Cañar	3.000,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del sistema de riego de Cachi Galuay Padrerumi, parroquia Nazon, cantón Biblián	10.750,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Pucayacu - shucos de la Parroquia Pindilig del Cantón Azogues	21.821,75	100%	Completado	
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Patococha, a través de la ejecución de obras complementarias.	142.816,11	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego 11 de noviembre del Recinto Zhucay de la parroquia San Antonio de Paguancay, Cantón Cañar. Etapa I.	127.303,83	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego San Pascual de la Parroquia Manuel J. Calle, Cantón La Troncal. Etapa III.	45.197,36	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistemade Riego Caparina de la Parroquia Ducur del Cantón Cañar	39.724,20	100%	Completado	

2023	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Mangan Jatun Toma de las Comunas Sisid y Caguanapamba de las Parroquias Ingapirca y El Tambo de los Cantones Cañar y El Tambo	51.781,00	100%	Completado	Entregados y liquidados los contratos de materiales. Las obras en ejecución
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Amanta - Jesus del Gran Poder de la parroquia Ingapirca del Cantón Cañar	74.091,69	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego Gulag - Ramal Solitario Loyola del Cantón El Tambo	36.479,93	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Chuquirahua de la parroquia Chorocopte del cantón Cañar	21.115,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego de Playahuayco, Tramo Lirioloma- Quebrada Galwuy del Sector Ato de la Virgen de la Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar.	56.030,00	100%	Completado	
2023	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Izhcayacu - sector La Maroma de la parroquia Ingapirca del cantón Cañar	99.721,53	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del sistema de Riego Cutanarumi Centro de la parroquia General Morales del cantón Cañar	68.200,51	100%	Completado	
2023	Mejoramiento del sistema de riego Agüilan Sur parroquia Guapán del cantón Azogues	58.195,85	100%	Completado	
2024	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO DE LA PARROQUIA DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR II ETAPA	362.565,47	10%	En progreso	En ejecución
2024	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNGO (III ETAPA)	741.005,51	0%	No comenzado	El proceso se declaró desierto y se reinició; se encuentra en etapa de adjudicación con reclamos.
2024	ADQUISICION DE EXCAVADORA	235.000,00	100%	Completado	Excavadora entregada a la dirección de Riego de la Prefectura
2023	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHCA YACU II Y III ETAPA	1.846.810,54	60%	En progreso	EN EJECUCIÓN



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES
		TOTAL	%AVANCE FISICO		
2023	MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	\$ 918.896,81	100%	Completado	POR SUSCRIBIR ACTA DEFINITIVA
2023	MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL (VENDELECHE, CHOROCOPE, BACHEOS)	\$ 279.755,63	100%	Completado	SE FIRMÓ EL ACTA DEFINITIVA EL 29/5/2024
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 162.603,54	100%	Completado	
2023	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	\$ 74.387,63	100%	Completado	
2023	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	\$ 34.999,88	100%	Completado	
2023	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	\$ 139.434,83	100%	Completado	
2023	CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	\$ 116.860,83	100%	Completado	
2023	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	\$ 13.054,35	100%	Completado	
2023	REMDELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 69.524,01	100%	Completado	SE ENVÍO ACTA DEFINITIVA A REVISIPON CONTABLE
2023	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COCHANCAY	\$ 10.953,78	100%	Completado	

2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 135.723,02	85%	En progreso	OBRA EN EJECUCION
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	\$ 440.000,00	0%	No comenzado	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
2023	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 395.000,00	0%	No comenzado	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 646.223,97	65%	En progreso	OBRA EN EJECUCIÓN
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	\$ 350.350,90	95%	En progreso	
2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTON EL TAMBO	\$ 400.000,00	100%	Completado	FIRMA DE ACTA PROVISIONAL
2023	ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 49.000,00	45%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2023	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	\$ 245.000,00	5%	En progreso	A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
2024	RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 13.621,94	100%	Completado	
2023	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTON AZOGUES	\$ 4.000,00	100%	Completado	

2023	ADQUISICIÓN DE ARMICOS DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	\$ 40.000,00	0%	No comenzado	SE ENVÍO A COMPRAS CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE
2023	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	\$ 95.000,00	90%	En progreso	OBRA EN EJECUCION
2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 152.768,00	100%	Completado	
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	\$ 101.489,41	100%	Completado	FIRMA DE ACTA PROVISIONAL
2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGLIOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	\$ 220.000,00	80%	En progreso	OBRA EN EJECUCION ANALIZANDO FISCALIZACION AMPLIACION DE PLAZO
2023	REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	\$ 70.000,00	0%	No comenzado	EN ANÁLISIS PARA REALIZAR PUENTE NUEVO
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDADELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 94.000,00	100%	Completado	
2024	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 297.500,00	15%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	\$ 28.000,00	100%	Completado	EN 6 MESES SE FIRMARA EL ACTA DEFINITIVA
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	\$ 37.993,48	100%	Completado	FIRMA DE ACTA DEFINITIVA
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PEROPDICO DE LA PARROQUIAS ZHUD CANTÓN CAÑAR	\$ 51.381,21	100%	Completado	

2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS GENERAL MORALES CANTÓN CAÑAR	\$ 51.468,42	100%	Completado	
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	\$ 30.600,00	85%	En progreso	OBRA EN EJECUCIÓN
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDADELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	\$ 200.000,00	0%	No comenzado	
2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	\$ 200.000,00	0%	No comenzado	CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE AZOGUES
2024	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	\$ 50.700,00	10%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	VIA BOLIVIA (920m)	\$ 459.261,25	95%	En progreso	OBRA EN EJECUCION
2024	OBRAS ADICIONALES ZONA 1	\$ 99.307,00	100%	Completado	
2024	COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDADELA LOS LAURELES (1350m)	\$ 469.677,17	90%	En progreso	OBRA EN EJECUCION
2024	OBRAS ADICIONALES ZONA 3	\$ 25.281,38	100%	Completado	
2024	RECINTO ZHUCAY (1350m)	\$ 156.462,83	15%	En progreso	OBRA EN EJECUCION
2024	HONORATO VASQUEZ 180M	\$ 57.954,99	100%	Completado	

2024	SAN JOSE DE LA TRANCA 400M	\$ 116.885,91	100%	Completado	
2024	CEMENTERIO INGAPIRCA (50M)	\$ 12.962,03	100%	Completado	
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	\$ 80.000,00	100%	Completado	
2024	ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 50.000,00	0%	No comenzado	SE VA A ELIMINAR EN REFORMA
2024	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	0%	No comenzado	NEGOCIACIÓN DE PROCESO
2024	ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 658.678,83	100%	Completado	
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	0%	No comenzado	A LA ESPERA DE LOS ESTUDIOS POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	\$ 300.000,00	0%	No comenzado	NO ENTREGAN LOS ESTUDIOS DE PARTE DEL CONSULTOR DEL MUNICIPIO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO
2023	MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMBOLOMA EN EL CANTON SUSCAL	\$ 346.000,00	0%	No comenzado	SE PIDIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
2023	CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	\$ 260.000,00	0%	No comenzado	SE PIDIO CERTIFICACIÓN PAC

2023	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPTE CANTÓN CAÑAR (REFORMA PUENTES A NIVEL PROVINCIAL)	\$	55.000,00		No comenzado	
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	\$	460.000,00	0%	No comenzado	NO SE VA A REALIZAR
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	\$	150.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAY DEL CANTON LA TRONCAL	\$	90.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO
2024	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	\$	405.000,00	0%	No comenzado	VIA EN ESTUDIO
2024	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	\$	38.000,00	45%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	\$	62.000,00	5%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	\$	22.000,00	0%	No comenzado	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
2024	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	\$	38.000,00	0%	No comenzado	A LA ESPERA DE INFORME POR PARTE DE JURIDICO DEL CONTRATISTE
2024	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	\$	63.000,00	15%	No comenzado	EJECUCIÓN DE CONTRATO

2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	EN JURIDICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO. PRESIDENTE DE LA JUNTA INDICA QUE NO TIENE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
2024	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	\$ 150.000,00	0%	No comenzado	SE REMITIO A LA EMBAJADA DE JAPÓN POR PARTE DE LA JUNTA PARA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO
2024	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	\$ 42.000,00	0%	No comenzado	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES
2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	\$ 2.548.030,82	100%	Completado	
2024	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	\$ 84.284,22	0%	No comenzado	PIDIENDO PROFORMAS
2024	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	\$ 91.852,36	5%	No comenzado	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUE EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	\$ 36.487,68	40%	Completado	EJECUCIÓN DE CONTRATO
2024	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	\$ 6.300,00	0%	No comenzado	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES
2024	TRANS ADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	\$ 40.000,00	100%	Completado	
2024	READECUACION DE LAS OFICINAD DE GESTION AMBIENTAL	\$ 4.000,00	100%	Completado	

2023	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUADELA CESAR IZQUIERDO, SECTOR GUARANGOS GRANDE Y BARRIO EL PROGRESO, CANTON AZOGUES.	\$ 450.000,00	100%	Completado	
2023	MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE LA POSTA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 10.000,00	100%	Completado	OBRA EJECUTADA
2024	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE GANADO DE INGAPIRCA	\$ 88.000,00	0%	No comenzado	SE PIDIO CERTIFICACIÓN PAC
2024	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE GUALLETURO	\$ 42.000,00	0%	No comenzado	SE PIDIO CERTIFICACIÓN PAC
2024	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS CENTRICAS DE CAÑAR (EZEQUIEL CARDENAS)	\$ 229.999,36	0%	No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
2024	VIAS PROYECTO ZONA DE INFLUENCIA DE ELECAUSTRO (CHILCHIL, DUCUR Y JAVIN)	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	A LA ESPERA DEL CONVENIO
2024	MEJORAMIENTO DE CIUADELAS EN EL CANTÓN CAÑAR.	\$ 1.868.298,06	0%	No comenzado	SE ENVIO AL BDE
2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA COMUNIDAD DE CAPIZHUN PARROQUIA SAN MIGUEL	\$ 30.000,00	0%	No comenzado	A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
2024	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA GUALLETURO Y DUCUR, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	15%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO

\$17.575.015,54