



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	CONTRATO /CONVENIO	OBJETO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN			FINANCIAMIENTO			INFORMACIÓN CONTRATO / CONVENIO						% AVANCE		ESTADO	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	
						CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	GADPC	OTROS	TOTAL	# BENEFICIARIOS	PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	F SUSCRIPCIÓN	F INICIO DE TRABAJOS	F ENTREGA DE OBRA	NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE ADMINISTRADOR	% AVANCE FISICO				% AVANCE PRESUPUESTARIO
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 21.600,00	\$	21.600,00	20000							0%	5%	No comenzado	SE REPROGRAMA PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2025.	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE ROTULOS, LETREROS O BANNERS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS MEDIANTE ALTERNATIVAS FORESTALES Y AGROFORESTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 6.000,00	\$	6.000,00	20000							0%	0%	No comenzado	SE REPROGRAMA PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2025.	
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 213.462,00	\$	213.462,00	20000							100%	100%	Completado		
2023	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EJECUCION DE TALLERES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 8.100,00	\$	8.100,00	20000							100%	80%	Completado		
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 8.000,00	\$	8.000,00	20000							0%	0%	No comenzado	SE REPROGRAMA PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2025.	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE MOTOS PARA EXTENSIONISTAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 20.000,00	\$	20.000,00	20000							80%	20%	En progreso	- COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA EXTENSIONISTAS	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 318.334,00	\$	318.334,00	20000							40%	0%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 127.850,00	\$	127.850,00	20000							40%	0%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 92.360,00	\$	92.360,00	20000							40%	0%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	Se firmo el convenio con CELEC Hidroazogues.
2024	GESTIÓN AMBIENTAL	CUENCAS HIDRICAS	CONTRATO	ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PARA CONSERVAR LAS AREAS NATURALES Y EL IMPACTO AMBIENTAL POR EL CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	IMPLEMENTACION DE TECNICAS FORESTALES AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMATICO	CAÑAR	PROVINCIAL	VARIAS COMUNIDADES	\$ 93.600,00	\$	93.600,00	20000							40%	0%	En progreso	- GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO CON CELEC SUR, ELECASUTRO E HIDROAZOGUES	- HACER SEGUIMIENTO PARA GESTION DE RECURSOS
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN PERIODO 2020-2023		AZOQUES	GUAPAN	GUAPAN				13.000,00							0%		No comenzado	ADJUDICADO	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LA CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO CAMINO ECOLOGICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANGRAS DE LA PARROQUIA RIVERA DEL CANTON AZOQUES PERIODO OCTUBRE 2021 - OCTUBRE 2024		AZOQUES	RIVERA	VARIAS COMUNIDADES				15.000,00							30%		En progreso	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA MECANICA DEL GADPC		AZOQUES	AZOQUES	GADPC				1.500,00							100%		Completado	Tramite completado	
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	GESTION DE ENVIO Y ENTREGA DE DESCHOS A GESTORES CALIFICADOS		AZOQUES	AZOQUES	GADPC				4.688,31							90%		En progreso	ORDEN DE COMPRA	DESCHOS SE RETIRAN HASTA FIN DE MES
2024	GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HIDRICAS	CALIDAD AMBIENTAL	N/A	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR.		AZOQUES	AZOQUES	VARIAS COMUNIDADES				19.724,40							100%		Completado	- POR REALIZAR EN EL CANTON BURJAN, EL TAMBO Y SUSCAL SALTOS	- EN PROCESO DE ELABORACION DE CONVENIOS CON ALCALDIAS DE LOS CANTONES BIBLIAN, EL TAMBO Y SUSCAL.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	FINANCIAMIENTO	% AVANCE	ESTADO	COMPROMISOS 9 DE OCTUBRE
2024	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE A TRAVES DE LA DOTACIÓN DEL SISTEMA DE PLACAS EN CENTROS DE ACOPIO DE MOLOBOG CHICO	15.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL MEDIANTE CAPACITACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS ARTESANALES.	24.000,00	0%	NO COMENZADO	NO SE EJECUTARA
2024	ADQUISICION DE UN BIODIGESTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE CUYES DE LA ASOCIACION ALIANZA CAÑARI	7.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO ANCESTRAL AFROECUATORIANO EN EL CANTÓN AZOGUES.	10.000,00	0%	NO COMENZADO	REPROGRAMAR
2024	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA ASOAC ADQUISICION DE QUESERIA	25.000,00	0%	NO COMENZADO	Se Ejecutara el proximo año, municipio de cañar no tiene partida para firma de convenio
2024	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Logística para la ejecución de ferias	22.000,00	100%	COMPLETADO	EN EJECUCIÓN
2024	FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA ZHUD ALELI A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO HORNO DESHIDRATADOR PARA SECADO DE PLANTAS BATIDORA Y MEZCLADORA	12.000,00	80%	EN PROGRESO	en proceso de firma de nuevo convenio
2024	FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS LECHERAS Y REGANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA PARA PROMOVER MODELOS SOSTENIBLES DE PRODUCCION (ADQUISICION DE BIODIGESTORES)	49.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA YANACOCCHA	7.000,00	80%	EN PROGRESO	FIRMA DE CNUEVO CONVENIO
2024	DOTACIÓN DE PRENSAS ASOTEXOPAMBA	10.000,00	20%	EN PROGRESO	FIRMA DE CONVENIO
2024	DOTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTENSILLOS DE PANADERIA ASO. MARIA AUXILIADORA	7.000,00	0%	NO COMENZADO	REPROGRAMAR
2024	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN Y APOYO EMPRENDIMIENTOS (CARPAS, MESAS Y SILLAS)	1.000,00	0%	NO COMENZADO	REPROGRAMAR
2024	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PLACAS Y TANQUES DE CONSERVACIÓN DE LECHE PARA LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE PINDILIG Y DE SAGUIN	44.500,00	80%	EN PROGRESO	ADJUDICADO
2024	CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE STANDS FERIA INDEPENDENCIA DE AZOGUES	13.000,00	100%	COMPLETADO	EN EJECUCION
2024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE LA GRANJA DE BURGAY	160.000,00	37%	EN PROGRESO	EN EJECUCIÓN, REALIZAR EL SEGUIMIENTO
2024	CONTRATACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DEL CUBILAN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURA TURISTICA DE LA COMUNA ATAR CURIYACU Y MEJORAMEINTO DE SENDEROS EN EL BOSQUE PROTECTOR CUBILAN	169.000,00	0%	NO COMENZADO	SE ESTÁN REALIZANDO CAMBIOS SUGERIDOS POR EL SR. PREFECTO. GESTIÓN AMBIENTAL ESTÁ CONTRATANDO VIABILIDAD AMBIENTAL
2024	ADQUISICION DE SOUVENIRS TURISTICOS PROMOCIONALES	20.000,00	80%	EN PROGRESO	SE ENTREGARÁ PRODUCTOS HASTA EL 06/12
2024	CONTRATACION DEL DISEÑO Y MONTAJE DE CARROS ALEGORICOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS FIESTAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA	10.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	CARRO ALEGORICO DECLARATORIA CAPITAL ARQUEOLOGICA CANTON CAÑAR	11.000,00	0%	NO COMENZADO	PARA LAS FIESTAS DE CAÑAR EN DICIEMBRE
2024	TALLERES ARTESANALES (TURISMO)	20.000,00	80%	EN PROGRESO	SE EJECUTARÁ HASTA MARZO 2025, DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO
2024	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FLOR ANDINA ETAPA I	50.000,00	60%	EN PROGRESO	SE ENTREGO AL MUNICIPIO DE BIBLIÁN PARA VIABILIDAD, NO SE PRONUNCIA HASTA EL MOMENTO.

2024	CONSULTORIA DESTINOS TURISTICOS	80.000,00	0%	NO COMENZADO	AGILITAR GESTIÓN CON LOS INVOLUCRADOS. Responsable, Eco Diego Urgiles
2024	ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO GRANJA DE BURGAY	18.000,00	30%	EN PROGRESO	REVICION TDRs
2024	ADQUISICIÓN DE ANIMALES MENORES CERDOS PIES DE CRIA MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	45.360,00	100%	COMPLETADO	ENTREGA COMPLETADA
2024	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD POECUARIA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	46.850,00	100%	COMPLETADO	SE INICIA CAMPAÑA DE SANIDAD ANIMAL EL 04 DE DICIEMBRE
2024	ADQUISICIÓN DE ANIMALES MENORES OVINOS PIES DE CRIA MEJORADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	33.140,00	100%	COMPLETADO	ENTREGA COMPLETADA
2024	FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROPRODUCTIVOS INTEGRAL CON ENFASIS EN LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES POLLOS DOBLE PROPÓSITO Y POLLAS DE POSTURA DE 21 DÍAS DE EDAD EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	109.067,14	100%	COMPLETADO	ENTREGA COMPLETADA
2024	FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROPRODUCTIVOS INTEGRAL CON ENFASIS EN LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES CUYES PIES DE CRIA EN LA POVINIA DEL CAÑAR	39.735,50	100%	COMPLETADO	ENTREGA COMPLETADA
2024	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR	225.000,00	100%	COMPLETADO	ENTREGA COMPLETADA
2024	RENOVACION DE HATO GANADERO DE LA GRANJA DE BURGAY	20.000,00	95%	EN PROGRESO	LA DIRECCION DE COMPRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVICION DEL INFORME DE RECOMENDACION PARA DAR DE BAJA POR RCOMENDACION DE LA COORDINACION GENERAL DE LA INSTITUCION
2024	REACTIVACIÓN CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO ZONA 2 Y 3	60.000,00	70%	EN PROGRESO	PROCESO EN CONTRATACION PUBLICA (ENTREGA DE OFERAS)
2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SEMILLAS FERTILIZANTES PARA FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA DE BURGAY	9.200,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD	16.000,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO
2024	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA	177.370,63	70%	EN PROGRESO	COMPRA DE ANIMALES MENORES Y BALANCEADO EN PROCESO ADJUDICAR A PROVEEDOR GANADOR DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA MEDICAMENTOS VETERINARIOS SE ENVIO INFORME DE RECOMENDACION A LA COORDINACION GENERAL EL 26 NOVIEMBRE SEMILLAS Y FERTILIZANTES EN PROCESO ENTREGA OFERTAS PLANTAS FRUTALES EN PROCESO DE CONVALIDACION ERRORES
2024	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES PARA FORTALECIMIENTO DE FINCA INTEGRAL EN PREDIOS DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	13.941,00	100%	COMPLETADO	COMPLETADO
2024	ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRICOLA	83.500,00	70%	EN PROGRESO	PARA INICIO DE PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA TDRs SE PASO EL 26 DE NOVIEMBRE A LA COORDINACION GENERAL DE LA INSTITUCION
2024	ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES MENORES	130.814,00	100%	COMPLETADO	EJECUTADO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	CONTRATO /CONVENIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN			FINANCIAMIENTO TOTAL	# BENEFICIARIOS	% AVANCE FISICO	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES
					CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD						
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CEBADALOMA DE LA PARROQUIA JERUSALEM DEL CANTON BIBLIAN ETAPAS I Y II	BIBLIÁN	JERUSALÉN	CEBADALOMA	526.980,25	472	50%		En progreso	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMALES 2 Y 3 PARROQUIA CHOROCOPE CANTON CAÑAR ETAPAS I Y II	CAÑAR	CHOROCOPE	NAR	1.001.684,05	947	20%		En progreso	En vista de que se dispone de los recursos económicos, se sumó al proyecto la III Etapa la misma que actualmente se encuentra en revisión de la coordinación de áreas técnicas.
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO Y TECNIFICACION EN PARCELAS PILOTO EN EL SISTEMA DE RIEGO EL ESTERO RAMAL 1 HUINGOS MANZANAPATA PARROQUIA CHOROCOPE DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	CAÑAR	CHOROCOPE	CHOROCOPE	436.015,23	464	90%		En progreso	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOALES BUERAN DE LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑAR IV ETAPA	CAÑAR	HONORATO VÁSQUEZ		910.100,00		0		No comenzado	La comunidad no acepta el proyecto a pesar de haber sido socializado y aceptado en fechas anteriores para conseguir su financiamiento.
2023	RIEGO Y DRENAJE	GESTIÓN SOCIAL DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	ELABORACIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	PROVINCIAL	PROVINCIAL		5.000,00		20%		En progreso	
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	35.713,39		100%		Completado	Adquirida y Entregada la Camioneta
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE POR MOTIVO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	3.891,38		100%		Completado	Adquirida y Entregada la Camioneta
2023	RIEGO Y DRENAJE	DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	BANCO DE ESTUDIOS DE RIEGO Y DRENAJE	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	160.000,00		60%		En progreso	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del ramal Opar – Zhirincay del sistema de Riego Bayas de la parroquia Bayas del cantón Azogues	AZOGUES	BAYAS	BAYAS	10.000,00	240	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego Yanacachi - Cazhin de la Parroquia Zhud, del Cantón Cañar	CAÑAR	ZHUD	ZHUD	19.000,00	210	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del sistema de riego de Chilchil la Capilla, parroquia Ducur, cantón Cañar	CAÑAR	DUCUR	CHILCHIL	3.000,00	124	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del sistema de riego de Cachi Galuay Padrerumi, parroquia Nazon, cantón Biblián	BIBLIÁN	NAZÓN	CACHI	10.750,00	128	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Pucayacu - shucos de la Parroquia Pindilig del Cantón Azogues	AZOGUES	PINDILIG	PINDILIG	21.821,75	424	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Patococha, a través de la ejecución de obras complementarias.	CAÑAR	CAÑAR	CAÑAR	142.816,11	1661	100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego 11 de noviembre del Recinto Zhucay de la parroquia San Antonio de Paguancay, Cantón Cañar. Etapa I.	CAÑAR	SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y	ZHUCAY	127.303,83		100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego San Pascual de la Parroquia Manuel J. Calle, Cantón La Troncal. Etapa III.	LA TRONCAL	MANUEL DE J. CALLE	SAN PASCUAL	45.197,36		100%		Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistemade Riego Caparina de la Parroquia Ducur del Cantón Cañar	CAÑAR	DUCUR	DUCUR	39.724,20	240	100%		Completado	Entregados y liquidados los contratos de materiales. Las obras en ejecución

2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento de Tramos Críticos en la Conducción Principal del Sistema de Riego Mangan Jatun Toma de las Comunas Sisid y Caguanapamba de las Parroquias Ingapirca y El Tambo de los Cantones Cañar y El Tambo	CAÑAR Y EL TAMBO	INGAPIRCA Y EL TAMBO	SISID	51.781,00		100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego Amanta - Jesus del Gran Poder de la parroquia Ingapirca del Cantón Cañar	CAÑAR	INGAPIRCA	AMANTA	74.091,69	61	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego Gulag - Ramal Solitario Loyola del Cantón El Tambo	EL TAMBO	EL TAMBO	EL TAMBO	36.479,93	80	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Chuquirahua de la parroquia Chorocopte del cantón Cañar	CAÑAR	CHOROCOPE	CHOROCOPE	21.115,00	384	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego de Playahuayo, Tramo Lirioloma-Quebrada Galwuy del Sector Ato de la Virgen de la Parroquia Ingapirca del Cantón Cañar.	CAÑAR	INGAPIRCA	ATO DELA VIRGEN	56.030,00	516	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento de la Conducción Principal del Sistema de Riego Izhcayacu - sector La Maroma de la parroquia Ingapirca del cantón Cañar	CAÑAR	INGAPIRCA	INGAPIRCA	99.721,53	2452	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del sistema de Riego Cutanarumi Centro de la parroquia General Morales del cantón Cañar	CAÑAR	GENERAL MORALES		68.200,51	88	100%	Completado	
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONVENIO	Mejoramiento del sistema de riego Agüilan Sur parroquia Guapán del cantón Azogues	AZOGUES	GUAPÁN	AGUILAN	58.195,85	96	100%	Completado	
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A NIVEL DE PARCELA EN LA COMUNIDAD DE BRONCANO DE LA PARROQUIA DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR II ETAPA	CAÑAR	DUCUR	BRONCANO	362.565,47	200	40%	En progreso	En ejecución
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIRIPUNGO (III ETAPA)	CAÑAR	HONORATO VÁSQUEZ	HONORATO VÁSQUEZ	741.005,51	6704	60%	En progreso	En ejecución
2024	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE	CONTRATO	ADQUISICION DE EXCAVADORA	PROVINCIAL	PROVINCIAL	PROVINCIAL	235.000,00		100%	Completado	Excavadora entregada a la dirección de Riego de la Prefectura
2023	RIEGO Y DRENAJE	INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DRENAJE		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHCAAYACU II Y III ETAPA	CAÑAR	INGAPIRCA	INGAPIRCA	1.846.810,54	2520	90%	En progreso	EN EJECUCIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRAS Y PROYECTOS 2024	FINANCIAMIENTO	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR III ETAPA	\$ 918.896,81	100%	Completado	EN TRÁMITE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
MICROPAVIMENTO A NIVEL PROVINCIAL(VENDELECHE, CHOROCOPE,BACHEOS)	\$ 279.755,63	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUICAY BAJO, PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 162.603,54	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA BAJA DEL CANTÓN CAÑAR, GUALLETURO Y SAN ANTONIO DE PAGUANCAY	\$ 74.387,63	100%	Completado	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	\$ 34.999,88	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DE AGUILAN	\$ 139.434,83	100%	Completado	
CONSTRUCCION DEL MURO EN SAN MIGUEL DE POROTOS-SECTOR ALGARROBO	\$ 116.860,83	100%	Completado	
MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL DE BUIL GUAPÁN	\$ 13.054,35	100%	Completado	
REMODELACIÓN DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MANUEL UTRERAS DE CHILCHIL BAJO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 69.524,01	100%	Completado	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COCHANCA	\$ 10.953,78	100%	Completado	
MEJORAMIENTO DE LA VIA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE DUCUR DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 135.723,02	100%	Completado	EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE ACTA PROVINCIAL
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA GUALLETURO, CANTÓN CAÑAR	\$ 440.000,00	100%	Completado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDADELA CORINA DEL PARRAL RECINTO LA PUNTILLA, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 395.000,00	100%	Completado	SE ENVIARÁ A COMPRAS PÚBLICAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SAN LUIS DE LA PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 646.223,97	90%	En progreso	RECEPCIÓN DE OBRA, PLANILLA DE LIQUIDACIÓN
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SUSCAL - ESCUELA BILINGÜE DEL CANTON SUSCAL	\$ 350.350,90	100%	Completado	ELABORACIÓN ACTA PROVISIONAL
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO MERCADO MAYORISTA - PANAMERICANA, CANTON EL TAMBO	\$ 400.000,00	100%	Completado	SE FIRMO ACTA PROVISIONAL
ADQUISICIÓN DE PIEDRA TIPO ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE MUROS, MÁRGENES DE RÍOS, TALUDES Y BASES DE PUENTES EN LA ZONA 2 Y ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 49.000,00	45%	En progreso	SEGUIMIENTO A PAGO DE PLANILLAS
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE RIVERA CANTON AZOGUES	\$ 245.000,00	100%	Completado	SEGUIMIENTO DE PLANILLAS 10% AVANCE
RECAPEO DEL PISO DE LAS DOS CANCHAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 13.621,94	100%	Completado	
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CANCHA COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARIA DE BOLIVIA, CANTÓN AZOGUES	\$ 4.000,00	100%	Completado	
ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	\$ 40.000,00	30%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC DE VARIOS DIÁMETROS, PARA PASOS DE AGUA EN LA ZONA 2 Y 3	\$ 95.000,00	100%	Completado	
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA COMPLEMENTAR LOS FRENTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL GAD PROVINCIAL DE LAS ZONAS 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 152.768,00	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE TURCHI, PARROQUIA INGAPIRCA, CANTÓN CAÑAR	\$ 101.489,41	100%	Completado	100% AVANCE EL 02-12-2024 SE INAUGURA EL TECHADO
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SECTOR POGYOS PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCA Y, CANTÓN CAÑAR	\$ 220.000,00	98%	En progreso	98% AVANCE TRAMITE DE PLANILLAS
REFORZAMIENTO DEL ESTRIBO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, CANTON CAÑAR	\$ 70.000,00	0%	No comenzado	EN ANÁLISIS PARA REALIZAR PUENTE NUEVO

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO CANCHA CIUDEDELA 12 DE JUNIO, SECTOR PUENTE PALO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 94.000,00	100%	Completado	
RECONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR RUIDOSO CHICO QUE CONECTA A LA COLONIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN LA TRONCAL	\$ 297.500,00	60%	En progreso	60% DE AVANCE SEGUIMIENTO EN TRAMITE DE PLANILLAS
ADECUACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN BARRIO EL PROGRESO, (SEGUNDA ETAPA) PARROQUIA JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIAN	\$ 28.000,00	100%	Completado	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, CANTÓN CAÑAR	\$ 37.993,48	100%	Completado	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA ZHUD, CANTÓN CAÑAR	\$ 51.381,21	100%	Completado	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 51.468,42	100%	Completado	
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIAS JUNCAL CANTÓN CAÑAR	\$ 30.600,00	100%	Completado	
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDEDELA MENDIENTA - BARRIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LA TRONCAL	\$ 200.000,00	0%	No comenzado	OBRA SE EJECUTARÁ CON PRESUPUESTO 2025
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA AL CARMEN - AZOGUES DEL CANTÓN AZOGUES	\$ 200.000,00	0%	No comenzado	ESPERA DE EJECUCIÓN POR PARTE DE EMAPAL
ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VIAS EN LOS CANTONES AZOGUES, BIBLIAN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA GULAQUIN - BAYANDEL EN EL CANTON DELEG	\$ 50.700,00	100%	Completado	
VIA BOLIVIA (920m)	\$ 459.261,25	100%	Completado	
OBRAS ADICIONALES ZONA 1	\$ 99.307,00	100%	Completado	
COLECTOR AGUAS LLUVIAS CIUDEDELA LOS LAURELES (1350m)	\$ 469.677,17	100%	Completado	
OBRAS ADICIONALES ZONA 1	\$ 25.281,38	100%	Completado	

RECINTO ZHUCAY (1350m)	\$ 156.462,83	100%	Completado	
HONORATO VASQUEZ 180M	\$ 57.954,99	100%	Completado	
SAN JOSÉ DE LA TRANCA 400M	\$ 116.885,91	100%	Completado	
CEMENTERIO INGAPIRCA 50M	\$ 12.962,03	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN EN YANAYACU	\$ 80.000,00	0%	No comenzado	NO SE VA A CONSTRUIR
ALQUILER DE VOLQUETAS PARA LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 50.000,00	0%	No comenzado	NO SE VA A REALIZAR
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DE LA PARROQUIA VENTURA, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	20%	En progreso	EJECUCIÓN DE CONTRATO
ADQUISICIÓN DE 7 VOLQUETAS DE 8M3 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 658.678,83	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES, CANTÓN CAÑAR	\$ 60.000,00	0%	No comenzado	ELABORACIÓN DE PLANOS, PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE LA VIA CUITUN DE LA PARROQUIA NAZON DEL CANTÓN BIBLIAN	\$ 300.000,00	100%	Completado	EL MUNICIPIO DE BIBLIÁN NO SUBE EL ESTUDIO AL PORTAL
MEJORAMIENTO DE LA VIA ABSUL EN EL CANTON EL TAMBO	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	EN ESPERA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO
MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMBOLOMA EN EL CANTON SUSCAL	\$ 346.000,00	10%	En progreso	RECEPCIÓN DE OFERTAS
CONSTRUCCION DEL PUENTE DELEG SOLANO DEL CANTON DELEG	\$ 260.000,00	20%	En progreso	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA PARROQUIA CHOROCOPE CANTÓN CAÑAR (REFORMADA A LA PARTIDA DE PUENTES A NIVEL PROVINCIAL)	\$ 55.000,00	0%	No comenzado	NO SE VA CONSTRUIR
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA BARRIO 22 DE MARZO DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 460.000,00	100%	Completado	
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS VIAS URBANAS CALLE DEL MAESTRO - HUMBERTO REYES - CALLE QUINTA SUR DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 150.000,00	100%	Completado	SE ESTA EJECUTANDO EL ESTUDIO
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA MALECON DEL RECINTO COCHANCAJ DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 90.000,00	100%	Completado	EN EJECUCIÓN EL CONTRATO
MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA CALLE BENIGNO CRESPO ENTRE LA TRONCAL AUSTRAL Y AVENIDA 25 DE AGOSTO DEL CANTON LA TRONCAL	\$ 405.000,00	100%	Completado	EN EJECUCIÓN EL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA VIA GER LA CARBONERIA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 38.000,00	100%	Completado	100% EJECUCIÓN TRAMITANDO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

CONSTRUCCION DE UN PASO DE AGUA Y ARMADO DE GAVIONES SOBRE LA QUEBRADA RAMOS HUARY Y EN LA VIA HIERBA BUENA - GENERAL MORALES DEL CANTON CAÑAR	\$ 62.000,00	80%	En progreso	80% EJECUCIÓN SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DIVINO NIÑO CHACAPAMBA - AZOGUES	\$ 22.000,00	0%	En progreso	ELABORACIÓN DE INFORME PARA CONVENIO
CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN EL SECTOR CACHI DE LA PARROQUIA JERUSALEN, CANTON BIBLIAN	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	INFORME DE JURÍDICO EN COORDINACIÓN PARA ENTREGA A CONTRATISTA.
ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DE LARGA DURACIÓN DE VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES AZOGUES, CAÑAR Y LA TRONCAL	\$ 63.000,00	60%	En progreso	EN EJECUCIÓN EL CONTRATO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 38.000,00	0%	No comenzado	ELABORACIÓN DE INFORME PARA CONVENIO
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VIA TURCHI CEBADAS EN LA PARROQUIA INGAPIRCA DEL CANTON CAÑAR	\$ 150.000,00	0%	No comenzado	SE REALIZÓ LA GESTIÓN Y SE ESPERA UNA RESPUESTA
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL	\$ 42.000,00	0%	No comenzado	A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EL GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	\$ 2.548.030,82	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUAZHUN DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO	\$ 84.284,22	0%	No comenzado	ELABORACIÓN DEL INFORME PARA CONVENIO
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE JALUPATA DEL CANTÓN SUSCAL	\$ 91.852,36	30%	En progreso	30% AVANCE SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN EL SECTOR JALUPATA DEL CANTÓN EL TAMBO	\$ 36.487,68	100%	Completado	RECEPCIÓN DE OBRA, PLANILLA DE LIQUIDACIÓN
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE NAZON	\$ 6.300,00	15%	En progreso	SE ENVIÓ A COMPRAS
TRANS ADECUACIONES ESTADIO JORGE ANDRADE	\$ 40.000,00	100%	Completado	SE FIRMÓ EL CONVENIO
READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 4.000,00	100%	Completado	
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUADELA CESAR IZQUIERDO, SECTOR GUARANGOS GRANDE Y BARRIO EL PROGRESO, CANTON AZOGUES.	\$ 450.000,00	100%	Completado	SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN. SE ENCUENTRA EN FISCASLIZACIÓN PARA REVISIÓN

MEJORAMIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE LA POSTA DEL CANTÓN CAÑAR	\$ 10.000,00	100%	Completado	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE GANADO DE INGAPIRCA	\$ 88.000,00	100%	En progreso	A LA ESPERA DE LOS PLANOS POR PARTE DEL TECNICO
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE GUALLETURO	\$ 42.000,00	100%	En progreso	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS CENTRICAS DE CAÑAR (EZEQUIEL CARDENAS)	\$ 229.999,36	100%	En progreso	CALIFICACIÓN DE OFERTAS (40 OFERTAS)
VIAS PROYECTO ZONA DE INFLUENCIA DE ELECAUSTRO (CHILCHIL, DUCUR Y JAVIN)	\$ 500.000,00	0%	No comenzado	ENVIADO A COMPRAS PARA CONTRATACIÓN
MEJORAMIENTO DE CIUDADELAS EN EL CANTÓN CAÑAR.	\$ 1.868.298,06	0%	No comenzado	SEGUIMIENTO AL TRAMITE EN EL BDE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA COMUNIDAD DE CAPIZGHUN PARROQUIA SAN MIGUEL	\$ 30.000,00	95%	En progreso	ELABORACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN UNICA
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA Gualleturo y ducur, cantón cañar	\$ 60.000,00	45%	En progreso	EN EJECUCIÓN DE OBRA
ADECUACIÓN DE LA ESCUELA CARLOS CUEVA TAMARIZ	\$11.000	0%	No comenzado	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ADECUACIONES COMEDOR ENRIQUE NOBOA ARIZAGA	\$23.000	80%	En progreso	80% DE AVANCE SEGUIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS